

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 1 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

040223014614301090	23014: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0041 JET MESIL	565,911.16	565,911.16	0.00	---	0.00	1.00 CANCHA	200.00	PERSONA
040223013614301090	23013: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	0490 DELINA BAJA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 CANCHA	700.00	PERSONA
040223012614301090	23012: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	0562 BISPULJA	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	---	0.00	1.00 CANCHA	800.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

4,665,911.16 4,665,911.16 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

060523011614101090	23011: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA GUARDIA NACIONAL 2DA ETAPA	0011 JUCUTON	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	9,000.00	PERSONA
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

2,800,000.00 2,800,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120523002614301090	23002: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0002 LOC. VARIAS	638,539.23	638,539.23	0.00	---	0.00	350.00 METRO LINEAL	600.00	PERSONA
120523003614301090	23003: MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0002 LOC. VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	500.00 METRO LINEAL	2,000.00	PERSONA
120723004614301090	23004: MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 LOC. VARIAS	874,506.08	874,506.08	0.00	---	10.71	300.00 METRO CUADRADO	3,000.00	PERSONA
120923007614301090	23007: MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0002 LOC. VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	400.00	PERSONA
120123005612301090	23005: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0002 LOC. VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	5.00 EDIFICIO	7,000.00	PERSONA
120623006615301090	23006: MANTENIMIENTOS DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	0002 LOC. VARIAS	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	29.65	25.00 KILOMETRO	258,741.00	PERSONA
120923009612301090	23009: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	3.78	3.00 EDIFICIO	1,000.00	PERSONA
120423010614301090	23010: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 LOC. VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	13.47	200.00 METRO LINEAL	4,000.00	PERSONA
121023008614301090	23008: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 LOC. VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	8.86	200.00 PIEZA	5,000.00	PERSONA
121323001614301090	23001: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	---	17.31	12.00 MES	6,000.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 3 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02013E075332201090	3E075/FAISMUN/075/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOL ASHUPA	1013 JOL ASHUPA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	40.00	PERSONA
02013E073332201090	3E073/FAISMUN/073/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONDRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANXANIL	0388 SAN MIGUEL CANXANIL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	75.00	PERSONA
02013E072332201090	3E072/FAISMUN/072/2023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM	0581 MAJCHUM	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	201.00	PERSONA
02013E110332201090	3E110/FAISMUN/110/2023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA BETANIA	1125 LA BETANIA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	83.00	PERSONA
02013E109332201090	3E109/FAISMUN/109/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPA	1248 SPAMLEJ ASHUPA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	55.00	PERSONA
02013E074332201090	3E074/FAISMUN/074/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA 2DA SECCION	0913 GUADALUPE ASHUPA 2A SECCION	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	47.00	PERSONA
02013E076332201090	3E076/FAISMUN/076/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOQUIB JA	0289 LOQUIBJA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	72.00	PERSONA
02013E108332201090	3E108/FAISMUN/108/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHILON(BARRIO FRONTERA)	1247 CHILON(BARRIO FRONTERA)	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	401.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,850,000.00	2,850,000.00	0.00						
07	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
07063E016325101090	3E016 FAISMUN/016/2023.-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA VERIFICACION DE Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES FINANCIADOS CON EL FAISMUN	1236 CHILON CHIAPAS	6,000,000.03	6,000,000.03	0.00	---	37.00	8.00	VEHICULO	38.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,000,000.03	6,000,000.03	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 4 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa			12,461,899.44	12,461,899.44	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
05053E008615301090	3E008/FAISMUN/008/2023.- -REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJON A CRUCERO EDEN	0359 EL EDEN	1,252,391.19	1,252,391.19	0.00	---	0.00	14.00	KILOMETRO	300.00	PERSONA
05053E009615301090	3E009 FAISMUN/009/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAQUITEPEC A SAN ANTONIO BULUJIB.	0363 GUAQUITEPEC	741,215.21	741,215.21	0.00	---	0.00	6.80	KILOMETRO	3,511.00	PERSONA
05053E043615301090	3E043/FAISMUN/043/2023.- -REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC	0360 MEQUEJA	1,730,132.08	1,730,132.08	0.00	---	0.00	11.60	KILOMETRO	1,148.00	PERSONA
05053E140615301090	3E1407FAISMUN/140/2023. -CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A JET-JA Y RAMALES EN LA LOCALIDAD LA PALMA	0542 LA PALMA	627,446.37	627,446.37	0.00	---	0.00	8.45	KILOMETRO	1,048.00	PERSONA
05053E102615301090	3E102 FAISMUN/102/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL Y RAMALES	1005 YALEMESIL	1,902,867.28	1,902,867.28	0.00	---	0.00	14.60	KILOMETRO	1,134.00	PERSONA
05053E101615301090	3E101 FAISMUN/101/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MIGUEL CATARRAYA A MAPIL, LOCALIDAD SAN MIGUEL CATARRAYA	0566 SAN MIGUEL CATARRAYA	1,303,775.92	1,303,775.92	0.00	---	0.00	12.00	KILOMETRO	1,148.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			7,557,828.05	7,557,828.05	0.00						
21 REVESTIMIENTO											
21053E123615301090	3E123 FAISMUN/123/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HIC' BATIL A JOL SACUN EN LA LOCALIDAD JOL SACUN.	0730 JOL SACUN	2,122,587.00	2,122,587.00	0.00	---	0.00	18.40	KILOMETRO	1,280.00	PERSONA
21053E144615301090	3E144 FAISMUN/144/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA EN LA LOCALIDAD JOL PAXILA.	0964 JOL PAXILA	828,035.85	828,035.85	0.00	---	0.00	7.53	KILOMETRO	283.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 5 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
Sub Total por Subprograma			2,950,622.85	2,950,622.85	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
24013E133615101090	3E133 FAISMUN/133/2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LIBERTAD.	0364 SAN AGUSTIN LIBERTAD	2,024,182.37	2,024,182.37	0.00	---	0.00	3.90 KILOMETRO	181.00	PERSONA	
24013E125615101090	3E125 FAISMUN/125/2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL.	0678 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	1,570,599.93	1,570,599.93	0.00	---	0.00	1.60 KILOMETRO	1,362.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			3,594,782.30	3,594,782.30	0.00						
43	CARRETERA (OIR)										
43013E155615101090	3E155 FAISMUN/155/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+550 EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA.	0355 LA VICTORIA	16,020,135.65	16,020,135.65	0.00	---	0.00	1.55 KILOMETRO	1,782.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			16,020,135.65	16,020,135.65	0.00						
Sub Total por Programa			30,123,368.85	30,123,368.85	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
01013E070611101090	3E070 FAISMUN/070/2023.- CONSTRUCCION DE 91 CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD LA VICTORIA	0355 LA VICTORIA	4,829,161.02	4,829,161.02	0.00	---	0.00	91.00 CUARTOS DORMITORIOS	469.00	PERSONA	
01013E135611101090	3E135 FAISMUN/135/2023.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA (BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA).	1249 LA ESTANCIA (BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA)	477,609.35	477,609.35	0.00	---	0.00	9.00 CUARTOS DORMITORIOS	47.00	PERSONA	
01013E004611101090	3E004 FAISMUN/004/2023.- CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAQUINCHAB.	0093 MAQUINCHAB	2,016,572.75	2,016,572.75	0.00	---	0.00	38.00 CUARTOS DORMITORIOS	196.00	PERSONA	
01013E059611101090	3E059 FAISMUN/059/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD YAXTE.	0952 YAXTE	1,220,557.20	1,220,557.20	0.00	---	0.00	23.00 CUARTOS DORMITORIOS	118.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

07-jun.-23

Pág. 6 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013E129611101090	3E129/FAISMUN/129/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO SANTO DOMINGO)	1245 BACHAJON (BARRIO SANTO DOMINGO)	1,220,557.20	1,220,557.20	0.00	---	0.00	23.00	CUARTO DORMITORIO	118.00	PERSONA
01013E138611101090	3E138 FAISMUN/138/2023.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BETEL YAXTELJA.	0849 BETEL YAXTELJA	424,541.65	424,541.65	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS DORMITORIOS	41.00	PERSONA
01013E112611101090	3E112 FAISMUN/112/2023.- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO.	0416 SAN JACINTO	318,406.22	318,406.22	0.00	---	0.00	6.00	CUARTOS DORMITORIOS	31.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			10,507,405.39	10,507,405.39	0.00						
04 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA											
04013E150614101090	3E150 FAISMUN/150/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	5,107,346.17	5,107,346.17	0.00	---	0.00	3,587.97	ML	386.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,107,346.17	5,107,346.17	0.00						
06 CUARTO PARA BAÑO											
06013E162611101090	3E162/FAISMUN/162/2023.-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAMARIA K'ANTAJAL	0165 SAMARIA KANTAJAL	440,045.31	440,045.31	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO PARA BAÑO	57.00	PERSONA
06013E044611101090	3E044/FAISMUN/044/2023.-CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHIKAKTIC	0243 CHIKAKTIC	1,280,132.21	1,280,132.21	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA BAÑO	165.00	PERSONA
06013E127611101090	3E127 FAISMUN/127/2023.- CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DAMASCO MAJASIL.	0202 DAMASCO MAJASIL	1,280,131.73	1,280,131.73	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA BAÑO	165.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,000,309.25	3,000,309.25	0.00						
07 CUARTO PARA COCINA											
07013E055611101090	3E055 FAISMUN/055/2023.- CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MUC' AQUIL.	0121 MUCAQUIL	2,696,576.32	2,696,576.32	0.00	---	0.00	61.00	CUARTOS PARA COCINA	314.00	PERSONA
07013E117611101090	3E117/FAISMUN/117/2023.-CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 7 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E097611101090	3E097 FAISMUN/097/2023.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAJTZEL II.	0961 BAJTZEL II	176,824.67	176,824.67	0.00	---	0.00	4.00	CUARTOS PARA COCINA	21.00	PERSONA
07013E096611101090	3E096/FAISMUN/096/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TAKINUKUM	0299 TAKINUKUM	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E095611101090	3E095 FAISMUN/095/2023.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOY JOY CHEN.	0031 JOY JOY CHEN	795,711.05	795,711.05	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA
07013E020611101090	3E020 FAISMUN/020/2023.- CONSTRUCCION DE 59 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CENTRO TZO'OLJA.	0625 CENTRO TZO OLJA	2,608,163.96	2,608,163.96	0.00	---	0.00	59.00	CUARTOS PARA COCINA	304.00	PERSONA
07013E030611101090	3E030 FAISMUN/030/2023.- CONSTRUCCION DE 120 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD TACUBA NUEVA	0436 TACUBA NUEVA	5,546,269.11	5,546,269.11	0.00	---	0.00	120.00	CUARTO PARA COCINA	618.00	PERSONA
07013E010611101090	3E010 FAISMUN/010/2023.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL MUC'ULJA	1238 JOL MUC'ULJA	1,679,834.44	1,679,834.44	0.00	---	0.00	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
07013E026611101090	3E026 FAISMUN/026/2023.- CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEWAL CACATEEL.	0204 CHEWAL CACATEEL	1,635,628.24	1,635,628.24	0.00	---	0.00	37.00	CUARTOS PARA COCINA	191.00	PERSONA
07013E028611101090	3E028 FAISMUN/028/2023.- CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ	0586 JUAN SABINES VERAPAZ	1,848,756.40	1,848,756.40	0.00	---	0.00	40.00	CUARTO PARA COCINA	206.00	PERSONA
07013E019611101090	3E019FAISMUN/019/2023.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHI'JTONTIK	1211 CHI'JTONTIK	1,679,834.44	1,679,834.44	0.00	---	0.00	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
07013E060611101090	3E060 FAISMUN/060/2023.- CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO CENTRO).	1237 SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO CENTRO)	2,033,483.78	2,033,483.78	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS PARA COCINA	237.00	PERSONA
07013E114611101090	3E114 FAISMUN/114/2023.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD K'LSISAL	1053 K'LSISAL	2,254,514.61	2,254,514.61	0.00	---	0.00	51.00	CUARTOS PARA COCINA	263.00	PERSONA
07013E126611101090	3E126 FAISMUN/126/2023.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA, LOCALIDAD MONTE AZUL	0164 MONTE AZUL	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 8 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E087611101090	3E087 FAISMUN/087/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO NORTE)	1250 SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO NORTE)	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E141611101090	3E141 FAISMUN/141/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE	0262 SAN FELIPE	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTO PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E045611101090	3E045/FAISMUN/045/2023.-CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATBAXIL	0454 SAN JOSE PATBAXIL	1,479,005.09	1,479,005.09	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA COCINA	165.00	PERSONA
07013E051611101090	3E051 FAISMUN/051/2023.- CONSTRUCCION DE 109 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOL HIC'BATIL	0063 JOL HIC'BATIL	4,818,472.42	4,818,472.42	0.00	---	0.00	109.00	CUARTOS PARA COCINA	562.00	PERSONA
07013E103611101090	3E103/FAISMUN/103/2023.-CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHICHABANTELJA	1242 CHICHABANTELJA	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E094611101090	3E094/FAISMUN/094/2023.-CONSTRICION DE 64 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA	0019 GUADALUPE PAXILA	2,829,194.84	2,829,194.84	0.00	---	0.00	64.00	CUARTOS PARA COCINA	330.00	PERSONA
07013E134611101090	3E134 FAISMUN/134/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MAP.	1082 MAP	751,504.87	751,504.87	0.00	---	0.00	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07013E014611101090	3E014 FAISMUN/014/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COQUILTEEL 2DA. SECCION.	1130 COQUILTEEL 2DA. SECCION	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E032611101090	3E032 FAISMUN/032/2023.-CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIJA	0822 SAN PEDRO TULIJA	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E039611101090	3E039 FAISMUN/039/2023.- CONSTRUCCION DE 110 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIO TULIJA.	0336 SAN JERONIMO TULIJA	4,862,678.61	4,862,678.61	0.00	---	0.00	110.00	CUARTOS PARA COCINA	567.00	PERSONA
07013E031611101090	3E031 FAISMUN/031/2023.-CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO TULIJA	0823 SAN ISIDRO TULIJA	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E029611101090	3E029 FAISMUN/029/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCION.	0312 TZAJALA 1A. SECCION	4,621,890.94	4,621,890.94	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 9 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E042611101090	3E042/FAISMUN/042/2023.-CONSTRUCCION DE 112 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL	0678 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	4,951,090.95	4,951,090.95	0.00	--	0.00	112.00	CUARTOS PARA COCINA	577.00	PERSONA
07013E049611101090	3E049 FAISMUN/049/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD QUEXIL.	0169 QUEXIL	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07013E015611101090	3E015/FAISMUN/015/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MOJON TZUY	0899 MOJON TZUY	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E048611101090	3E048 FAISMUN/048/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO.	0416 SAN JACINTO	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E091611101090	3E091/FAISMUN/091/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	0495 SAN ANTONIO	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	--	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E077611101090	3E077 FAISMUN/077/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO SAN JOSE).	1240 BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO SAN JOSE)	751,504.87	751,504.87	0.00	---	0.00	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07013E068611101090	3E068/FAISMUN/068/2023.-CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA	1069 BAH WITZ VENTANA	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E084611101090	3E084 FAISMUN/084/2023.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DELINA ALTA.	0496 DELINA ALTA	2,166,102.31	2,166,102.31	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07013E080611101090	3E080/FAISMUN/080/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAH CRUZ	0995 BAH CRUZ	663,092.55	663,092.55	0.00	--	0.00	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013A035611101090	3E035 FAISMUN/035/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA. EN LA LOCALIDAD NAZARETH.	0106 NAZARETH	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E115611101090	3E115 FAISMUN/115/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	0456 LA ESCONDIDA	462,189.06	462,189.06	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS PARA COCINA	52.00	PERSONA
07013E046611101090	3E046 FAISMUN/046/2023.- CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 2DA. SECCION.	0311 TZAJALA 2A SECCION	4,852,985.50	4,852,985.50	0.00	---	0.00	105.00	CUARTO PARA COCINA	541.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 10 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E034611101090	3E034 FAISMUN/034/2023.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BOLONTON	0636 BOLONTON	1,945,071.46	1,945,071.46	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07013E037611101090	3E037 FAISMUN/037/2023.-CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD CENTRO CHICH	0112 CENTRO CHICH	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E033611101090	3E033 FAISMUN/033/2023.- CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC (BARRIO GUADALUPE)	1234 GUAQUITEPEC (BARRIO GUADALUPE)	2,696,576.32	2,696,576.32	0.00	---	0.00	61.00	CUARTO PARA COCINA	314.00	PERSONA
07013E013611101090	3E013 FAISMUN/013/2023.- CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO.	1022 EL PARAISO	3,227,050.37	3,227,050.37	0.00	---	0.00	73.00	CUARTOS PARA COCINA	376.00	PERSONA
07013E036611101090	3E036 FAISMUN/036/2023.- CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD ALAN-SACJUN (BARRIO LINDA VISTA)	0761 ALAN SACJÚN.-BARRIO LINDA VISTA	3,271,256.54	3,271,256.54	0.00	---	0.00	74.00	CUARTOS PARA COCINA	381.00	PERSONA
07013E022611101090	3E022 FAISMUN/022/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHTAJ.	0907 BAHTAJ	928,329.57	928,329.57	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E007611101090	3E007 FAISMUN/007/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL.	0481 SANTIAGO POJCOL	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E005611101090	3E005 FAISMUN/005/2023.- CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SASAMTIC.	0080 SASAMTIC	1,414,597.42	1,414,597.42	0.00	---	0.00	32.00	CUARTOS PARA COCINA	165.00	PERSONA
07013E002611101090	3E002 FAISMUN/002/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCION.	1231 COQUILTEEL 1RA SECCION	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E003611101090	3E003 FAISMUN/003/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA. EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL).	1118 BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E001611101090	3E001 FAISMUN/001/2023.- CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO BENITO JUAREZ).	1232 BACHAJON (BARRIO BENITO JUAREZ)	2,652,370.16	2,652,370.16	0.00	---	0.00	60.00	CUARTOS PARA COCINA	309.00	PERSONA
07010E054611101090	3E054/FAISMUN/054/2023.-CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN SAC'JUN (BARRIO SAN SEBASTIAN)	1241 ALAN SAC'JUN (BARRIO SAN SEBASTIAN)	2,696,576.32	2,696,576.32	0.00	---	0.00	61.00	CUARTOS PARA COCINA	314.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 11 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E058611101090	3E058/FAISMUN/058/2023.-CONSTRUCCION DE 84 CIARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YOCJA	0767 YOCJA	3,882,388.39	3,882,388.39	0.00	---	0.00	84.00	CUARTOS PARA COCINA	433.00	PERSONA
07013E047611101090	3E047/FAISMUN/047/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO PULEMAL	0107 SAN PEDRO PULEMAL	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E086611101090	3E086/FAISMUN/086/2023.-CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CORRALCHEN	0405 CORRALCHÉN	1,326,185.08	1,326,185.08	0.00	---	0.00	30.00	CUARTO PARA COCINA	155.00	PERSONA
07013E071611101090	3E071/FAISMUN/071/2023.-CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TUNAPAZ	0138 TUNAPAZ	2,917,607.17	2,917,607.17	0.00	---	0.00	66.00	CUARTOS PARA COCINA	340.00	PERSONA
070103083611101090	3E083/FAISMUN/083/2023.-CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NA-CHIJ	0140 NA-CHIJ	1,724,040.60	1,724,040.60	0.00	---	0.00	39.00	CUARTOS PARA COCINA	201.00	PERSONA
07013E053611101090	3E053/FAISMUN/053/2023.-CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN-SAC' JUN (BARRIO AEROPUERTO)	1243 ALAN-SAC' JUN (BARRIO AEROPUERTO)	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E052611101090	3E052/FAISMUN/052/2023.-CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN-SAC' JUN (BARRIO MANANTIAL)	1244 ALAN-SAC' JUN (BARRIO MANANTIAL)	3,138,638.03	3,138,638.03	0.00	---	0.00	71.00	CUARTOS PARA COCINA	366.00	PERSONA
07013E050611101090	3E050 FAISMUN/050/2023.- CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL MANGO (BARRIO CENTRO)	1161 EL MANGO (BARRIO CENTRO)	4,730,060.09	4,730,060.09	0.00	---	0.00	107.00	CUARTOS PARA COCINA	551.00	PERSONA
07013E085611101090	3E085 FAISMUN/085/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEN'HUCH MAJASIL.	0432 CHEN'HUCH MAJASIL	707,298.71	707,298.71	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E111611101090	3E111 FAISMUN/111/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BATZEL PAMALHA	0983 BATZEL PAMALHA	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07013E119611101090	3E119 FAISMUN/119/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO LINDA VISTA)	1209 SACUN CUBWITZ (BARRIO LINDA VISTA)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E120611101090	3E120 FAISMUN/120/2023.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAHILTE 2DA. SECCION	1128 NAHILTE 2DA. SECCION	1,370,391.25	1,370,391.25	0.00	---	0.00	31.00	CUARTOS PARA COCINA	160.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E121611101090	3E121 FAISMUN/121/2023.- CONSTRUCCION DE 72 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL.	0167 COLOLTEEL	3,182,844.20	3,182,844.20	0.00	---	0.00	72.00	CUARTOS PARA COCINA	371.00	PERSONA
07013E082611101090	3E082 FAISMUN/082/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ZACTON.	1073 GUADALUPE ZACTON	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E089611101090	3E089 FAISMUN/089/2023.- CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL CATARRAYA.	1024 JOL CATARRAYA	1,768,246.76	1,768,246.76	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS PARA COCINA	206.00	PERSONA
07013E090611101090	3E090 FAISMUN/090/2023.- CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN.	0588 NUEVA JERUSALEN	2,342,926.95	2,342,926.95	0.00	---	0.00	53.00	CUARTOS PARA COCINA	273.00	PERSONA
07013E130611101090	3E130 FAISMUN/130/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JUJUMPANTE.	0629 JUJUMPANTE	751,504.87	751,504.87	0.00	---	0.00	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07013E105611101090	3E105 FAISMUN/105/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL AQUIL 1RA. SECCION.	0239 JOLAQUIL 1A. SECCION	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E088611101090	3E088 FAISMUN/088/2023.- CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PATATEHEL.	0110 PATATEHEL	2,431,339.32	2,431,339.32	0.00	---	0.00	55.00	CUARTOS PARA COCINA	283.00	PERSONA
07013E081611101090	3E081/FAISMUN/081/2023.-CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD RAYA OJO DE AGUA	0335 RAYA OJO DE AGUA	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTO PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E021611101090	3E021 FAISMUN/021/2023.- CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SIBAQUIL.	0168 SIBAQUIL	2,563,957.81	2,563,957.81	0.00	---	0.00	58.00	CUARTOS PARA COCINA	299.00	PERSONA
07013E116611101090	3E116 FAISMUN/116/2023.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ.	0744 LA CUMBRE VERAPAZ	1,109,253.82	1,109,253.82	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07013E118611101090	3E118 FAISMUN/118/2023.- CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PANTEMAJAS.	0962 PANTEMAJAS	3,315,462.70	3,315,462.70	0.00	---	0.00	75.00	CUARTOS PARA COCINA	386.00	PERSONA
07013E056611101090	3E056 FAISMUN/056/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PULEMAL.	0123 SAN JOSE PULEMAL	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 13 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E057611101090	3E057 FAISMUN/057/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAQUIL- ULUB.	0068 SAQUIL ULUB	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E038611101090	3E038 FAISMUN/038/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOYBE	0142 JOYBE	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTO PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E041611101090	3E041 FAISMUN/041/2023.- CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA.	0024 CAMPO BOLONTINA	2,563,957.81	2,563,957.81	0.00	---	0.00	58.00	CUARTOS PARA COCINA	299.00	PERSONA
07013E018611101090	3E018 FAISMUN/018/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PINABETAL.	0370 PINABETAL	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E100611101090	3E100 FAISMUN/100/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CARMEN ICOCILA.	0449 CARMEN ICOSILA	600,845.82	600,845.82	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E078611101090	3E078 FAISMUN/078/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ.	0434 OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ	878,159.27	878,159.27	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07013E079611101090	3E079 FAISMUN/079/2023.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE BAWITZ.	0445 SAN JOSE BAWITZ	1,294,129.48	1,294,129.48	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E132611101090	3E132/FAISMUN/132/2023.-CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL BAMBU	0609 EL BAMBU	530,474.03	530,474.03	0.00	---	0.00	12.00	CUARTO PARA COCINA	62.00	PERSONA
07013E131611101090	3E131/FAISMUN/131/2023.-CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAMALTZAC 1RA SECCION	1246 LAMALTZAC 1RA SECCION	1,724,040.60	1,724,040.60	0.00	---	0.00	39.00	CUARTO PARA COCINA	201.00	PERSONA
07013E061611101090	3E061 FAISMUN/061/2023.- CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO CENTRO).	1151 SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO	3,448,081.18	3,448,081.18	0.00	---	0.00	78.00	CUARTOS PARA COCINA	402.00	PERSONA
07013E025611101090	3E025 FAISMUN/025/2023.- CONSTRUCCION DE 59 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BA AXUPJA.	0069 BA AXUPJA	2,608,163.96	2,608,163.96	0.00	---	0.00	59.00	CUARTOS PARA COCINA	304.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E017611101090	3E017 FAISMUND/017/2023.- -CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MQUEJA	0360 MEQUEJA	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E006611101090	3E006 FAISMUN/006/2023.- CONSTRUCCION DE 148 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK	0356 SANTA ROSA MAMALIK	6,542,513.04	6,542,513.04	0.00	---	0.00	148.00	CUARTO PARA COCINA	762.00	PERSONA
07013E040611101090	3E040 FAISMUND/040/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO CENTRO)	1235 BACHAJON (BARRIO CENTRO)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E011611101090	3E011 FAISMUN/011/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD EL CARMEN	0483 EL CARMEN	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTO PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E012611101090	3E012/FAISMUN/012/2023.-CONSTRUCCION DE 84 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL EDEN	0359 EL EDEN	3,713,318.21	3,713,318.21	0.00	---	0.00	84.00	CUARTO PARA COCINA	433.00	PERSONA
07013E107611101090	3E107 FAISMUN/107/2023.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XHANAIL.	0943 XHANAIL	1,945,071.46	1,945,071.46	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07013E106611101090	3E106/FAISMUN/106/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO XHANAIL	0233 CENTRO XHANAIL	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			209,103,145.64	209,103,145.64	0.00						
18	ELECTRIFICACIÓN RURAL										
18013E099614101090	3E099/FAISMUN/099/2023.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H EN LA LOCALIDAD JERUSALEN	0128 JERUSALEN	2,825,686.85	2,825,686.85	0.00	---	0.00	25.00	POSTE	42.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,825,686.85	2,825,686.85	0.00						
Sub Total por Programa			230,543,893.30	230,543,893.30	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			277,484,919.88	277,484,919.88	0.00						

EC FISMDF REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

07-jun.-23

Pág. 15 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)										
150115232614101090	15232 FISM/205/2015.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUEALES EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (GRUPO CONSTRUCTOR TRIDENTE AZUL SA DE CV)	0529 SACUN CUBWITZ	48,954.75	48,954.75	0.00	---	0.00	1.00	PLANTA	100.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			48,954.75	48,954.75	0.00						
21	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN										
21051524614201090	15124 FISM/154/2015.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TZAJALA- CABECERA MUNICIPAL) 2DA ETAPA LOCALIDAD BARRIO LAS GOLONDRINAS CABECERA MUNICIPAL.	0464 BARRIO LAS GOLONDRINAS	865,359.37	865,359.37	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			865,359.37	865,359.37	0.00						
Sub Total por Programa			914,314.12	914,314.12	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
040115141614201090	15141 FISM/141/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD BACHAJON (JAGUA DEL SURESTE)	0082 BACHAJON	436,617.70	436,617.70	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
040115300614201090	15300 FISM/A/250/2015.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD MEQUEJA PYCSAMA.	0360 MEQUEJA	67,166.95	67,166.95	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
040115135614201090	15135 FISM/140/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON JAGUA DEL SURESTE.	0479 BACHAJON	233,170.58	233,170.58	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
040115123614101090	15123 FISM/135/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD BAJZEL II (CONSTRUCTORA JAGUAR DEL SURESTE SA DE CV)	0961 BAJTZEL II	92,078.29	92,078.29	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

07-jun.-23

Pág. 16 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

829,033.52 829,033.52 0.00

05 CAMINOS RURALES

050118195615101090	18195 FISM/209/2018.- APERTURA DE CAMINO RURAL LOCALIDAD SEGUNDO PALMA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SA DE CV)	1035 SEGUNDO PALMA	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	--	0.00	40,500.00	METRO CUBICO	1,000.00	PERSONA
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------------	--------------	------	----	------	-----------	--------------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

2,303,401.24 2,303,401.24 0.00

Sub Total por Programa

3,132,434.76 3,132,434.76 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

010115151611101090	15151 FISM/RC/26/2015.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MAQUINCHAB (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0093 MAQUINCHAB	85,867.99	85,867.99	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS DORMITORIOS	18.00	PERSONA
010115071611101090	15071 FISM/066/2015.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CANTETIC CONSTRUCTORA WICKER CRDLE SA DE CV	0238 CANTETIC	362,376.17	362,376.17	0.00	--	0.00	44.00	CUARTOS DORMITORIOS	44.00	PERSONA
010140062611101090	40062 FISM/2014.- CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON (LESTER FABIAN)	0327 SAN RAMON	162,324.32	162,324.32	0.00	---	0.00	32.00	CUARTOS DORMITORIOS	32.00	PERSONA
010115144611101090	15144 FISM/RC/24/2015.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOL PAXILA (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0964 JOL PAXILA	177,286.38	177,286.38	0.00	---	0.00	51.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA
010118024611101090	18024 FISM/023/2018.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SA DE CV)	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	930,647.69	930,647.69	0.00	---	0.00	44.00	DORMITORIOS	44.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,718,502.55 1,718,502.55 0.00

Sub Total por Programa

1,718,502.55 1,718,502.55 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

5,765,251.43 5,765,251.43 0.00

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 17 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

010123414448102160	FAFM/014/2023.- SUMINISTRO DE 11,800 PZAS DE COBIJAS DE 1.60 X 2.00 MTS.	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	2,106,583.20	2,106,583.20	0.00	---	100.00	11,800.00	PIEZA	42,492.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,106,583.20	2,106,583.20	0.00						
Sub Total por Programa			2,106,583.20	2,106,583.20	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

030623413296102010	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.89	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
030623413261102010	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,046,445.58	6,046,445.58	0.00	---	16.54	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
030623413345102010	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	295,729.95	295,729.95	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 18 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
030623413221102010	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,200.00	321,200.00	0.00	--	25.00	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
030623401171502010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,000.00	204,000.00	0.00	---	25.49	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
030623401132202010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,507,761.40	3,507,761.40	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
030623401398102010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,167.98	495,167.98	0.00	---	13.09	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
030623401159202010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	784,300.00	784,300.00	0.00	---	25.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
030623401144102010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,055.00	184,055.00	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
030623401122102010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,046,637.52	21,046,637.52	0.00	---	19.53	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
030623401392202010	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,710.08	29,710.08	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			35,715,007.51	35,715,007.51	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
041423402448102010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00	---	19.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
041423402159202010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,844,660.00	1,844,660.00	0.00	---	23.75	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

07-jun.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 20 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
041423402122102010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,642.24	144,642.24	0.00	--	20.83	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
041423402132202010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,106.80	24,106.80	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
041423402398102010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,374.98	3,374.98	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
041423402144102010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,543.00	1,543.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
041423402392202010	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	67.50	67.50	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,617,394.52	6,617,394.52	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
051623405122102010	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	611,316.72	611,316.72	0.00	---	18.61	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

07-jun.-23

Pág. 21 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
051623405132202010	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,886.60	101,886.60	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
051623405398102010	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,264.06	14,264.06	0.00	---	8.81	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
051623405159202010	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,180.00	15,180.00	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
051623405144102010	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,159.00	5,159.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
051623405392202010	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	855.85	855.85	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			748,662.23	748,662.23	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
062023404122102010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	264,810.00	264,810.00	0.00	---	25.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
062023404132202010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,134.80	44,134.80	0.00	--	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
062023404398102010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,178.90	6,178.90	0.00	---	14.29	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
062023404375102010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
062223403122102010	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,088,918.40	1,088,918.40	0.00	---	99.78	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
062223403132202010	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,488.00	181,488.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
062223403398102010	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,408.13	25,408.13	0.00	---	13.93	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
062223403159202010	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,600.00	50,600.00	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
062223403144102010	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,369.00	13,369.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
062223403392202010	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,524.49	1,524.49	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
062023404379202010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
062023404372102010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	--	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
062023404144102010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559.00	1,559.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
062023404159202010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,060.00	5,060.00	0.00	---	25.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
062023404392202010	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	370.73	370.73	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
061923406317102010	FAFM/006/2023.- SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL AREA DE PLATAFORMA MEXICO DEL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,993,421.45	1,993,421.45	0.00						
Sub Total por Programa			45,074,485.71	45,074,485.71	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
020323415296102160	FAFM/015/2023.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	958,752.19	958,752.19	0.00	---	2.10	10.00	MANTENIMIENTO	137,262.00	PERSONA
020323409271102160	FAFM/009/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	261,792.00	261,792.00	0.00	---	100.00	36.00	LOTE	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

07-jun.-23

Pág. 24 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
020323409272102160	FAFM/009/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,889.93	194,889.93	0.00	---	100.00	36.00	LOTE	137,262.00	PERSONA
020123408122102160	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,854,287.52	4,854,287.52	0.00	---	23.11	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
020123408132202160	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	809,047.92	809,047.92	0.00	---	0.00	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
020123408398102160	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,266.71	113,266.71	0.00	---	13.33	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
020123408392202160	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,796.00	6,796.00	0.00	---	0.00	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
020323412261102160	FAFM/012/2023.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AL SERVICIO DE LA COORDINACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,321,089.43	1,321,089.43	0.00	---	15.14	51,540.00	LITRO	111,554.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,519,921.70	8,519,921.70	0.00						
Sub Total por Programa			8,519,921.70	8,519,921.70	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
010023416632102120	FAFM/016/2023.- DOTACION DE 150,000 PLANTAS DE CAFE VARIEDAD MARSELLERA PARA LOS PEQUEÑOS CAFETICULTORES DEL MUNICIPIO.	1216 CHILON (LOCALIDADES VARIAS)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	---	100.00	30.00	HECTAREA	1,500.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,050,000.00	1,050,000.00	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010923410122102100	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	423,870.00	423,870.00	0.00	--	26.42	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
010923410132202100	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	70,644.60	70,644.60	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
010923410398102100	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	9,890.29	9,890.29	0.00	---	14.29	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
010923410392202100	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	197.81	197.81	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
010923411122101090	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,617,816.72	16,617,816.72	0.00	---	24.48	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
010923411398101090	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	387,748.93	387,748.93	0.00	---	13.99	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
010923411132201090	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,769,630.00	2,769,630.00	0.00	--	0.00	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
010923411392201090	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,264.94	23,264.94	0.00	---	0.00	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			20,303,063.29	20,303,063.29	0.00						
Sub Total por Programa			20,303,063.29	20,303,063.29	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

AFFPOA

07-jun.-23

Pág. 26 de 26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

77,054,053.90 77,054,053.90 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

030622093551102010	FAFM/093/2022.- ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,514.86	101,514.86	0.00	--	0.00	1.00 PROYECTO	137,262.00	PERSONA
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------	----	------	---------------	------------	---------

Sub Total por Subprograma

101,514.86 101,514.86 0.00

Sub Total por Programa

101,514.86 101,514.86 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

101,514.86 101,514.86 0.00

Total General

385,786,476.54 385,786,476.54 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

TESORERO

RUBEN CRUZ ENCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AMERICA DEL PILAR GUTIERREZ HERNANDEZ

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

PRESIDENTE