

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

19-jul.-23

Pág. 1 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0402230136143010900	23013: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	0490 DELINA BAJA	111,235.45	111,235.45	0.00	---	0.00	1.00	CANCHA	700.00	PERSONA
0402230146143010900	23014: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0041 JET MESIL	565,911.16	565,911.16	0.00	---	0.00	1.00	CANCHA	200.00	PERSONA
0402230126143010900	23012: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	0562 BISPULJA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	CANCHA	800.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			677,146.61	677,146.61	0.00						

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501230296141010900	23029: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0273 CACATEEL	4,550,530.20	4,550,530.20	0.00	---	0.00	5,321.44	METRO LINEAL	195.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			4,550,530.20	4,550,530.20	0.00						

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0605230116141010900	23011: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA GUARDIA NACIONAL 2DA ETAPA	0011 JUCUTON	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	9,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,800,000.00	2,800,000.00	0.00						

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0809230446151010900	23044: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	1086 NUEVA LINDAVISTA	578,040.30	578,040.30	0.00	---	0.00	50.00	METRO LINEAL	104.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			578,040.30	578,040.30	0.00						

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1002230496121010900	23049: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	0313 AURORA GRANDE	1,556,754.45	1,556,754.45	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	184.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,556,754.45	1,556,754.45	0.00						

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1201230056123010900	23005: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0002 LOC. VARIAS	9,469.80	9,469.80	0.00	---	51.32	5.00	EDIFICIO	7,000.00	PERSONA
1204230106143010900	23010: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 LOC. VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	16.20	200.00	METRO LINEAL	4,000.00	PERSONA
1205230036143010900	23003: MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	500.00	METRO LINEAL	2,000.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1205230026143010900	23002: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0002 LOC. VARIAS	297,899.34	297,899.34	0.00	---	0.00	350.00	METRO LINEAL	600.00	PERSONA
1206230066153010900	23006: MANTENIMIENTOS DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	0002 LOC. VARIAS	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	---	66.83	25.00	KILOMETRO	258,741.00	PERSONA
1207230046143010900	23004: MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 LOC. VARIAS	874,506.08	874,506.08	0.00	---	16.34	300.00	METRO CUADRADO	3,000.00	PERSONA
1209230096123010900	23009: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	755,102.70	755,102.70	0.00	---	7.56	3.00	EDIFICIO	1,000.00	PERSONA
1209230076143010900	23007: MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	400.00	PERSONA
1210230086143010900	23008: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 LOC. VARIAS	1,354,485.89	1,354,485.89	0.00	---	76.12	200.00	PIEZA	5,000.00	PERSONA
1211230202981010900	23020: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	35,459.31	35,459.31	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	1,200.00	HABITANTES
1213230016143010900	23001: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	---	43.28	12.00	MES	6,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			11,686,923.12	11,686,923.12	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1601230305411010100	23030: ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FRONTIER SE 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	486,900.00	486,900.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	447.00	HABITANTES
1609230175121010900	23017: ADQUISICION DE 2 MINISPLIT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS (SUPERVISION).	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,000.00	33,000.00	0.00	---	100.00	2.00	PIEZA	255.00	PERSONA
1612230195191020200	23019: ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,880.00	21,880.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	608.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			541,780.00	541,780.00	0.00						
Sub Total por Programa			22,391,174.68	22,391,174.68	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			22,391,174.68	22,391,174.68	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03013E333612101090	3E333 FAISMUN/333/2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD CHILON, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC	1275 CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	1,453,860.02	1,453,860.02	0.00	--	0.00	171.61	METRO CUADRADO	1,325.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,453,860.02	1,453,860.02	0.00						
08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
08013E348614101090	3E348/FAISMUN/348/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE POZO PROFUNDO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA SECCION)	1278 CAQUEMTE'EL (K' AQUEMTEEL 1RA SECCION)	3,042,598.96	3,042,598.96	0.00	---	0.00	110.00	ML	325.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,042,598.96	3,042,598.96	0.00						
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)											
09013E349614101090	3E349 FAISMUN/349/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA BUENA VISTA.	1280 FRONTERA BUENA VISTA	2,035,804.72	2,035,804.72	0.00	---	0.00	660.38	METRO LINEAL	121.00	PERSONA
09013E330614101090	3E330 FAISMUN/330/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL CERRO INCLINADO	1098 EL CERRO INCLINADO	1,159,960.07	1,159,960.07	0.00	---	0.00	610.12	METRO LINEAL	35.00	PERSONA
09013E318614101090	3E318 FAISMUN/318/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPHA.	0978 SPAMLEJ ASHUPHA	2,322,482.90	2,322,482.90	0.00	--	0.00	1,122.52	METRO LINEAL	102.00	PERSONA
09013E272614101090	3E272 FAISMUN/272/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GAVEDAD EN LA LOCALIDAD LOQU'IB JÁ.	0289 LOQUIBJA	3,128,859.36	3,128,859.36	0.00	---	0.00	3,088.78	METRO LINEAL	113.00	PERSONA
09013E069614101090	3E069/FAISMUN/069/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	0365 BENITO JUAREZ	4,355,758.29	4,355,758.29	0.00	---	0.00	3,080.12	ML	173.00	PERSONA
09013E340614101090	3E340/FAISMUN/340/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAMALTZAC	0735 LAMALTZAC	2,698,220.48	2,698,220.48	0.00	---	0.00	1,971.00	ML	394.00	PERSONA
09013E375614101090	3E375 FAISMUN/375/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PAMALHA 1A SECCION	0099 PAMALHÁ 1RA SECCION	4,283,579.19	4,283,579.19	0.00	---	0.00	3,752.15	ML	152.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09013E276614101090	3E276 FAISMUN/276/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL SITIM.	1198 EL SITIM	2,505,108.38	2,505,108.38	0.00	---	0.00	4,916.88	METRO LINEAL	401.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			22,489,773.39	22,489,773.39	0.00						
32	DRENAJE SANITARIO (OIR)										
32053E281614101090	3E281/FAISMUN/281/2023.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO CENTRO)	1235 BACHAJON (BARRIO CENTRO)	1,850,020.64	1,850,020.64	0.00	---	0.00	1,573.70	METRO LINEAL	6,677.00	PERSONA
32053E332614301090	3E332/FAISMUN/332/2023.-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO CENTRO)	1235 BACHAJON (BARRIO CENTRO)	1,806,757.36	1,806,757.36	0.00	---	0.00	500.00	ML	5,063.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,656,778.00	3,656,778.00	0.00						
Sub Total por Programa			30,643,010.37	30,643,010.37	0.00						
ED EDUCACION											
26	CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS										
26053E168612301090	3E168 FAISMUN/168/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA CLAVE: 07DPB2204X EN LA LOCALIDAD UJCAYIL	0190 UJCAYIL	710,663.41	710,663.41	0.00	---	0.00	462.20	METRO CUADRADO	34.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			710,663.41	710,663.41	0.00						
37	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
37013E352612101090	3E352 FAISMUN/352/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 90 EN LA LOCALIDAD CENTRO CHICH.	0112 CENTRO CHICH	551,806.05	551,806.05	0.00	---	0.00	510.00	METRO CUADRADO	250.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			551,806.05	551,806.05	0.00						
44	PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
44010E277612101090	3E277/FAISMUN/277/2023.-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA" CLAVE 07KPB0253B EN LA LOCALIDAD CRUCERO ASHUPA	0918 CRUCERO ASHUPA	500,306.31	500,306.31	0.00	---	0.00	413.44	METRO CUADRADO	111.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
44013E336612101090	3E336 FAISMUN/336/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" CLAVE: 07DPB1495W EN LA LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION.	0830 BAHTZIBILTIC 2A SECCION	697,981.31	697,981.31	0.00	---	0.00	375.00	METRO CUADRADO	20.00	PERSONA
44013E325612101090	3E325 FAISMUN/325/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ", CLAVE: 07DPB0829M EN LA LOCALIDAD TIM.	0637 TIM	649,659.84	649,659.84	0.00	---	0.00	460.57	METRO CUADRADO	86.00	PERSONA
44053E270612301090	3E270/FAISMUN/270/2023.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CLAVE:07DPB3199I EN LA LOCALIDAD PEÑA FUERTE	0361 PEÑA FUERTE	714,241.92	714,241.92	0.00	---	0.00	485.46	METRO CUADRADO	60.00	PERSONA
44053E327612301090	3E327/FAISMUN/327/2023.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE"GUADALUPE VICTORIA" CLAVE:07DPB3018I EN LA LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	670,573.28	670,573.28	0.00	---	0.00	442.35	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
44053E343612301090	3E343 FAISMUN/343/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 07KPB0239I. EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL.	0103 PIQUINTEEL	662,334.64	662,334.64	0.00	---	0.00	417.25	METRO CUADRADO	26.00	PERSONA
44053E286612301090	3E286 FAISMUN/286/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "DR MARIO PEREZ RIVERA" CLAVE: 07DPB126W. EN LA LOCALIDAD BATZEL.	0616 BATZEL	708,452.01	708,452.01	0.00	---	0.00	474.19	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
44053E346612301090	3E346 FAISMUN/346/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE", CLAVE: 07KPB069N EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	0052 LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	665,418.86	665,418.86	0.00	---	0.00	475.50	METRO CUADRADO	43.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

19-jul.-23

Pág. 6 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

44053E363612301090	3E363 FAISMUN/363/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO", CLAVE: 07DPB22671 EN LA LOCALIDAD JET- JÁ 2	0539 JET-JA 2	664,638.79	664,638.79	0.00	---	0.00	442.35	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
44053E256612301090	3E256/FAISMUN/256/2023.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VENUSTIANO CARRANZA GARZA CLAVE:07DP0604F EN LA LOCALIDAD BISPUILJA	0562 BISPUILJA	729,284.30	729,284.30	0.00	---	0.00	534.25	METRO CUADRADO	140.00	PERSONA
44053E357612301090	3E357 FAISMUN/357/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE: 07DPB0375C EN LA LOCALIDAD YOCJÁ.	0767 YOCJA	680,237.61	680,237.61	0.00	---	0.00	386.90	METRO CUADRADO	84.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

7,343,128.87 7,343,128.87 0.00

47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

47013E271612101090	3E271 FAISMUN/271/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC" CLAVE: 07DPB3199I EN LA LOCALIDAD PEÑA FUERTE.	0361 PEÑA FUERTE	1,500,077.01	1,500,077.01	0.00	---	0.00	583.52	METRO CUADRADO	60.00	PERSONA
47013E347612101090	3E347/FAISMUN/347/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE:07KP8069N EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 2DA SECCION	0052 LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	1,434,203.36	1,434,203.36	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	43.00	PERSONA
47013E362612101090	3E362 FAISMUN/362/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO", CLAVE: 07DPB22671. EN LA LOCALIDAD JET- JÁ 2	0539 JET-JA 2	1,483,458.92	1,483,458.92	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
47013E257612101090	3E257 FAISMUN/257/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CLAVE: 07DPB0604F. EN LA LOCALIDAD DE BISPUILJA.	0562 BISPUILJA	1,665,612.83	1,665,612.83	0.00	--	0.00	662.10	METRO CUADRADO	140.00	PERSONA
47013E328612101090	3E328/FAISMUN/328/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA CLAVE"07DPB30181 EN LA LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	1,483,458.92	1,483,458.92	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
47010E344612101090	3E344/FAISMUN/344/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE:07KPB02391 EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL	0103 PIQUINTEEL	1,365,120.74	1,365,120.74	0.00	---	0.00	501.96	METRO CUADRADO	26.00	PERSONA
47013E287612101090	3E287/FAISMUN/287/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR MARIO PEREZ RIVERA CLAVE:07DPB0126W EN LA LOCALIDAD BATZEL	0616 BATZEL	1,526,535.94	1,526,535.94	0.00	---	0.00	591.83	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
47013E326612101090	3E326 FAISMUN/326/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" CLAVE: 07DPB0829M. EN LA LOCALIDAD DE TIM.	0637 TIM	1,496,898.13	1,496,898.13	0.00	---	0.00	552.11	METRO CUADRADO	86.00	PERSONA
47013E358612101090	3E358 FAISMUN/358/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE: 07DPB0375C EN LA LOCALIDAD YOCJÁ.	0767 YOCJA	1,243,542.20	1,243,542.20	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	84.00	PERSONA
47013E167612101090	3E167 FAISMUN/167/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JAIME NUNO ROCA CLAVE: 07DPB2204X EN LA LOCALIDAD UJCAYIL	0190 UJCAYIL	1,488,824.19	1,488,824.19	0.00	---	90.66	556.08	METRO CUADRADO	34.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			14,687,732.24	14,687,732.24	0.00						
Sub Total por Programa			23,293,330.57	23,293,330.57	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 8 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD)											
01073E027334101090	3E027 FAISMUND/027/2023 CAPACITACION GLOBAL Y DE CONSULTORIA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,611,899.41	3,611,899.41	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	110.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,611,899.41	3,611,899.41	0.00						
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
02013E075332201090	3E075/FAISMUN/075/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOL ASHUPA	1013 JOL ASHUPA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	40.00	PERSONA
02013E108332201090	3E108/FAISMUN/108/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHILON(BARRIO FRONTERA)	1247 CHILON(BARRIO FRONTERA)	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	401.00	PERSONA
02010E195332201090	3E195/FAISMUN/195/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	0365 BENITO JUAREZ	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	173.00	PERSONA
02013E223332201090	3E223/FAISMUN/223/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES Y CONCRETO HIDRAULICO ,BANQUETAS Y GUARNICIONES 250 METROS LINEALES EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO CENTRO LADO ORIENTE)	1257 BACHAJON (BARRIO CENTRO LADO ORIENTE)	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,677.00	PERSONA
02013E225332201090	3E225/FAISMUN/225/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	0226 VENUSTIANO CARRANZA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	123.00	PERSONA
02010E194332201090	3E194 FAISMUN/194/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BATZEL-AKTETIC	0047 BATZEL AKTETIC	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	103.00	PERSONA
02013E072332201090	3E072/FAISMUN/072/2023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM	0581 MAJCHUM	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	201.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 9 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02013E214332201090	3E214/FAISMUN/214/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO OJO DE AGUA)	1221 CHILON (BARRIO OJO DE AGUA)	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	8,982.00	PERSONA
02010E193332201090	3E193/FAISMUN/193/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACH'LI	1259 PACH'LI	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	74.00	PERSONA
02013E215332201090	3E215/FAISMUN/215/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA	0612 SAN MARCOS TULIJA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	196.00	PERSONA
02013E110332201090	3E110/FAISMUN/110/2023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA BETANIA	1125 LA BETANIA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	83.00	PERSONA
02013E109332201090	3E109/FAISMUN/109/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPA	1248 SPAMLEJ ASHUPA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	55.00	PERSONA
02013E226332201090	3E226/FAISMUN/226/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD YALEMESIL	1005 YALEMESIL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	104.00	PERSONA
02013E073332201090	3E073/FAISMUN/073/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANXANIL	0388 SAN MIGUEL CANXANIL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	75.00	PERSONA
02013E076332201090	3E076/FAISMUN/076/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOQUIBJA	0289 LOQUIBJA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	72.00	PERSONA
02013E213332201090	3E213/FAISMUN/213/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES 250 METROS EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO CENTRO LADO PONIENTE)	1258 BACHAJON (BARRIO CENTRO LADO PONIENTE)	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,677.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02013E074332201090	3E074/FAISMUN/074/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA 2DA SECCION	0913 GUADALUPE ASHUPA 2A SECCION	350,000.00	350,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	47.00	PERSONA
02013E196332201090	3E196/FAISMUN/196/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	400,000.00	400,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	386.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,450,000.00	6,450,000.00	0.00						
07 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO											
07063E016325101090	3E016 FAISMUN/016/2023.-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA VERIFICACION DE Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES FINANCIADOS CON EL FAISMUN	1236 CHILON CHIAPAS	6,000,000.03	6,000,000.03	0.00	--	44.00	8.00	VEHICULO	38.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,000,000.03	6,000,000.03	0.00						
Sub Total por Programa			16,061,899.44	16,061,899.44	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
05013E275615101090	3E275 FAISMUN/275/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA.	1266 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA	2,797,060.29	2,797,060.29	0.00	--	0.00	1.28	KILOMETRO	107.00	PERSONA
05053E365615301090	3E365 FAISMUN/365/2023.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RANPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EDEN CHUMATELA.	0411 EDEN CHUMATELA	1,351,475.24	1,351,475.24	0.00	--	0.00	223.00	METRO LINEAL	156.00	PERSONA
05053E280615301090	3E280 FAISMUN/280/2023.- RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CACUALA ZOTETIC.	1056 CACUALA ZOTETIC	1,084,349.57	1,084,349.57	0.00	--	0.00	150.00	METRO	64.00	PERSONA
05053E101615301090	3E101 FAISMUN/101/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MIGUEL CATARRAYA A MAPIL, LOCALIDAD SAN MIGUEL CATARRAYA	0566 SAN MIGUEL CATARRAYA	1,303,775.92	1,303,775.92	0.00	--	0.00	12.00	KILOMETRO	1,148.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 11 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05053E008615301090	3E008/FAISMUN/008/2023.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJON A CRUCERO EDEN	0359 EL EDEN	1,252,391.19	1,252,391.19	0.00	---	0.00	14.00	KILOMETRO	300.00	PERSONA
05053E140615301090	3E1407FAISMUN/140/2023.-CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A JET-JA Y RAMALES EN LA LOCALIDAD LA PALMA	0542 LA PALMA	627,446.37	627,446.37	0.00	---	0.00	8.45	KILOMETRO	1,048.00	PERSONA
05053E102615301090	3E102 FAISMUN/102/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL Y RAMALES	1005 YALEMESIL	1,902,867.28	1,902,867.28	0.00	---	0.00	14.60	KILOMETRO	1,134.00	PERSONA
05053E043615301090	3E043/FAISMUN/043/2023.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MEQUEJA A GUAQUITEPEC	0360 MEQUEJA	1,730,132.08	1,730,132.08	0.00	---	0.00	11.60	KILOMETRO	1,148.00	PERSONA
05013E205615101090	3E205 FAISMUN/205/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA.	0612 SAN MARCOS TULIJA	3,478,417.92	3,478,417.92	0.00	---	0.00	3.17	KILOMETRO	330.00	PERSONA
05013E273615101090	3E273 FAISMUN/273/2023.- APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA.	0665 SAN JOSE AVENTURA	3,199,991.30	3,199,991.30	0.00	---	0.00	2.04	KILOMETRO	225.00	PERSONA
05013E294615101090	3E294/FAISMUN/294/2023.-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD OXJETJA 2DA SECCION (MUC'ULVE)	1141 OXJETJA 2DA SECCION (MUC ULVE)	3,119,527.84	3,119,527.84	0.00	---	0.00	1.88	KILOMETRO	299.00	PERSONA
05013E331615101090	3E331 FAISMUN/331/2023.- APERTURA DE CAMINO RURAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TIAQUIL	0166 TIAQUIL	3,785,317.12	3,785,317.12	0.00	---	0.00	3.84	KILOMETRO	516.00	PERSONA
05013E197615101090	3E197/FISM/197/2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB	0357 SAN ANTONIO BILUJIB	2,397,698.45	2,397,698.45	0.00	---	67.98	1,522.00	PERSONA	16.50	METRO CUADRADO
Sub Total por Subprograma			28,030,450.57	28,030,450.57	0.00						
09	CALLE (OIR)										
09033E221615101090	3E221 FAISMUN/221/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	0226 VENUSTIANO CARRANZA	2,481,227.67	2,481,227.67	0.00	---	0.00	261.00	METRO	297.00	PERSONA
09033E345615101090	3E345/FAISMUN/345/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SACUN GUADALUPE (BAXAC)	0690 SACUN GUADALUPE (BAXAC)	1,095,794.85	1,095,794.85	0.00	---	0.00	517.00	METRO CUADRADO	325.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 12 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09033E321615101090	3E321 FAISMUN/321/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LIBERTAD	0364 SAN AGUSTIN LIBERTAD	3,465,305.75	3,465,305.75	0.00	---	0.00	1.77 KILOMETRO	313.00	PERSONA	
09033E306615101090	3E306/FAISMUN/306/2023.-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.800 KM Y REVESTIMIENTO DE 0.800 KM DE CALLE EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA	0007 LA ESTANCIA	1,522,229.60	1,522,229.60	0.00	---	0.00	800.00 KILOMETRO	105.00	PERSONA	
09033E267615101090	3E267 FAISMUN/267/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS GARDENIAS.	0754 LAS GARDENIAS	2,804,448.83	2,804,448.83	0.00	---	0.00	0.95 KILOMETRO	246.00	PERSONA	
09033E274615101090	3E274 FAISMUN/274/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD YOCHIBJA.	0526 YOCHIBJA	3,354,820.61	3,354,820.61	0.00	---	0.00	316.00 METRO CUADRADO	297.00	PERSONA	
09033E224615101090	3E224 FAISMUN/224/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD YOCHIBJA.	1121 YOCHIBJA	1,352,059.87	1,352,059.87	0.00	---	0.00	150.00 METRO LINEAL	347.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			16,075,887.18	16,075,887.18	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
19013E292614101090	3E292 FAISMUN/292/2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS	1030 LAS PALMAS	203,512.23	203,512.23	0.00	---	0.00	12.00 METRO	183.00	PERSONA	
19013E293614101090	3E293 FAISMUN/293/2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL.	0481 SANTIAGO POJCOL	159,083.01	159,083.01	0.00	---	0.00	8.00 METRO	1,240.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			362,595.24	362,595.24	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
20013E350615101090	3E350 FAISMUN/350/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD YALELMESIL.	0524 YALELMESIL	2,511,957.91	2,511,957.91	0.00	---	0.00	1,560.00 METRO LINEAL	104.00	PERSONA	
20013E351615101090	3E351 FAISMUN/351/2023.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BAWITZ SINAI (BARRIO QUISISAL BAWITZ).	1279 BAWITZ SINAI (BARRIO QUISISAL BAWITZ)	1,671,091.52	1,671,091.52	0.00	---	0.00	240.00 METRO LINEAL	49.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 13 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20013E337615101090	3E337 FAISMUN/337/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO OJO DE AGUA).	1221 CHILON (BARRIO OJO DE AGUA)	3,059,555.63	3,059,555.63	0.00	--	0.00	2,088.80	METRO CUADRADO	7,368.00	PERSONA
2001E0319615101090	3E319/FAISMUN/319/2023.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD NUEVO TILA	0559 NUEVO TILA	853,133.50	853,133.50	0.00	--	0.00	150.00	KILOMETRO	53.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,095,738.56	8,095,738.56	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
21053E260615301090	3E260 FAISMUN/260/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JOSE DE LOS MANGOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LOS MANGOS.	1139 SAN JOSE DE LOS MANGOS	344,099.09	344,099.09	0.00	---	0.00	2.80	KILOMETRO	1,157.00	PERSONA
21050E307615301090	3E307/FAISMUN/307/2023.-REHABILITACION DE 2.86 KM DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD BAJ' TOKAL	1272 BAJ'TOKAL	1,998,355.26	1,998,355.26	0.00	---	0.00	2.86	KILOMETRO	225.00	PERSONA
21053E199615301090	3E199 FAISMUN/199/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CENTRO TZO OLJA A CHEWAL MUQUENAL EN LA LOCALIDAD CENTRO TZO OLJA.	0625 CENTRO TZO OLJA	1,785,417.79	1,785,417.79	0.00	---	0.00	8.90	KILOMETRO	693.00	PERSONA
21050E342615301090	3E342 FAISMUN/342/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A SAN MARCOS TULIJA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TULIJA.	0336 SAN JERONIMO TULIJA	2,459,563.49	2,459,563.49	0.00	---	0.00	13.60	KILOMETRO	1,763.00	PERSONA
21053E262615301090	3E262 FAISMUN/262/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YAXTELJA EN LA LOCALIDAD YAXTELJA.	0751 YAXTELJA	256,937.90	256,937.90	0.00	---	0.00	1.98	KILOMETRO	300.00	PERSONA
21053A201615301090	3E201 FAISMUN/201/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+300 EN LA LOCALIDAD JOYBE.	0142 JOYBE	306,723.15	306,723.15	0.00	--	0.00	2.30	KILOMETRO	1,124.00	PERSONA
21053E124615301090	3E124 FAISMUN/124/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO MAPIL A LA PALMA EN LA LOCALIDAD MAPIL.	0504 MAPIL	709,957.92	709,957.92	0.00	---	0.00	3.90	KILOMETRO	307.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 14 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
21053E200615301090	3E200 FAISMUN/200/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BENITO JUAREZ A HORIZONTE AMAWITZ EN LA LOCALIDAD HORIZONTE AMAWITZ	0362 HORIZONTE AMAWITZ	1,044,733.93	1,044,733.93	0.00	---	0.00	7.50	KILOMETRO	311.00	PERSONA
21053E123615301090	3E123 FAISMUN/123/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HIC'BATIL A JOL SACUN EN LA LOCALIDAD JOL SACUN.	0730 JOL SACUN	2,122,587.00	2,122,587.00	0.00	---	0.00	18.40	KILOMETRO	1,280.00	PERSONA
21053E261615301090	3E261 FAISMUN/261/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YULUBMAX EN LA LOCALIDAD YULUBMAX.	0973 YULUBMAX	671,338.56	671,338.56	0.00	---	0.00	3.60	KILOMETRO	835.00	PERSONA
21050E122615301090	3E122/FISM/122/2023.-REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN-SAC'JUN A CRUCERO HICBATIL EN LA LOCALIDAD HIC'BATIL	0569 HICBATIL	1,332,813.29	1,332,813.29	0.00	---	0.00	8.50	KILOMETRO	396.00	PERSONA
21053E251615301090	3E251 FAISMUN/251/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO LA PALMA A PAMAL NAVIL EN LA LOCALIDAD PAMAL NAVIL.	0374 PAMAL NAVIL	982,228.32	982,228.32	0.00	---	0.00	13.90	KILOMETRO	705.00	PERSONA
21053E341615301090	3E341 FAISMUN/341/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJON A XEXAL EN LA LOCALIDAD XEXAL.	0016 XEXAL	2,700,898.95	2,700,898.95	0.00	---	0.00	9.31	KILOMETRO	204.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			16,715,654.65	16,715,654.65	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
24013E320615101090	3E320/FAISMUN/320/2023.-CONSTRUCCION DE APERTURA DE CALLES EN LA LOCALIDAD BAWITZ JERUSALEN	0530 BAWITZ JERUSALEN	415,093.95	415,093.95	0.00	---	0.00	0.74	KILOMETRO	250.00	PERSONA
24013E125615101090	3E125 FAISMUN/125/2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD TZOBOJITLE JOTOAQUIL.	0678 TZOBOJITLE JOTOAQUIL	1,570,599.93	1,570,599.93	0.00	---	0.00	1.60	KILOMETRO	1,362.00	PERSONA
24013E133615101090	3E133 FAISMUN/133/2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LIBERTAD.	0364 SAN AGUSTIN LIBERTAD	2,024,182.37	2,024,182.37	0.00	---	0.00	3.90	KILOMETRO	181.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,009,876.25	4,009,876.25	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 15 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
29013E279614101090	3E279/FAISMUN/279/2023.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 35.10 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ	0038 OJO DE AGUA LIQUILWITZ	5,824,798.68	5,824,798.68	0.00	---	0.00	1.00	PUENTE	134.00	PERSONA
29013E364615101090	3E364 FAISMUN/364/2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD JOL HICBATIL	0533 JOL HICBATIL	1,387,686.06	1,387,686.06	0.00	---	0.00	32.00	METRO CUADRADO	3,511.00	PERSONA
29013E315615101090	3E315 FAISMUN/315/2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD ALAN SACJUN (BARRIO LA ODISEA)	1277 ALAN-SACJUN (BARRIO LA ODISEA)	2,836,554.91	2,836,554.91	0.00	---	0.00	84.32	METRO CUADRADO	1,632.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			10,049,039.65	10,049,039.65	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
30013E338612101090	3E338 FAISMUN/338/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD CHALAMCHEM 2DA. SECCION.	0686 CHALAMCHEM 2A SECCION	755,239.56	755,239.56	0.00	---	0.00	416.00	METRO CUADRADO	41.00	PERSONA
30013E353612101090	3E353 FAISMUN/353/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BETANIA 2DA. SECCION.	1104 BETANIA 2DA SECCION	525,622.10	525,622.10	0.00	---	0.00	448.00	METRO CUADRADO	60.00	PERSONA
30053E166612301090	3E166 FAISMUN/166/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD BELEN.	0006 BELEN	685,606.79	685,606.79	0.00	---	0.00	434.64	METRO CUADRADO	252.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,966,468.45	1,966,468.45	0.00						
43	CARRETERA (OIR)										
43013E152615101090	3E152 FAISMUN/152/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO A SAN ANTONIO DEL KM 0+500 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS).	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	5,250,097.70	5,250,097.70	0.00	---	0.00	0.50	KILOMETRO	328.00	PERSONA
43013E189615101090	3E189 FAISMUN/189/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO E.C. OCOSINGO-PALENQUE A LAN-SAC JUN DEL KM 5+500 AL KM 6+418.61 PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN SAC JUN.	0054 ALAN SACJUN	8,576,342.79	8,576,342.79	0.00	---	79.18	918.61	METRO LINEAL	1,399.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
43013E155615101090	3E155 FAISMUN/155/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+550 EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA.	0355 LA VICTORIA	16,020,135.65	16,020,135.65	0.00	--	0.00	1.55 KILOMETRO	1,782.00	PERSONA	
43013E354615101090	3E354 FAISMUN/354/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CHILON- TZAJALA DEL KM 4+000.00 AL KM 4+400.00 EN LA LOCALIDAD TZAJALA.	0578 TZAJALA	5,083,995.49	5,083,995.49	0.00	--	0.00	0.40 KILOMETRO	1,782.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			34,930,571.63	34,930,571.63	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
58013E232614101090	3E232 FAISMUN/232/2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO TENNESSI)	1260 SACUN CUBWITZ (BARRIO TENNESSI)	3,013,382.39	3,013,382.39	0.00	--	0.00	3.19 KILOMETRO	1,110.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			3,013,382.39	3,013,382.39	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
65013E165612101090	3E165 FAISMUN/165/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD BELEN	0006 BELEN	1,420,016.90	1,420,016.90	0.00	--	91.03	528.36 METRO CUADRADO	252.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			1,420,016.90	1,420,016.90	0.00						
Sub Total por Programa			124,669,681.47	124,669,681.47	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
01013E266611101090	3E266 FAISMUN/266/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SHANATON (BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA).	1270 SHANATON (BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA)	530,677.06	530,677.06	0.00	--	0.00	10.00 CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA	
01013E284611101090	3E284 FAISMUN/284/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA .	0040 INDEPENDENCIA	530,677.06	530,677.06	0.00	--	0.00	10.00 CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA	
01013E311611101090	3E311/FAISMUN/311/2023.-CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAKAJ NAVIL	1041 CHAKAJ NAVIL	424,541.65	424,541.65	0.00	--	0.00	8.00 CUARTOS DORMITORIOS	41.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 17 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013E135611101090	3E135 FAISMUN/135/2023.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA (BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA).	1249 LA ESTANCIA (BARRIO SAN MIGUEL LOKIBHA)	477,609.35	477,609.35	0.00	---	0.00	9.00 CUARTOS DORMITORIOS	47.00	PERSONA	
01013E242611101090	3E242 FAISMUN/242/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TZAQUIL.	0247 TZAQUIL	583,744.74	583,744.74	0.00	---	0.00	11.00 CUARTOS DORMITORIOS	57.00	PERSONA	
01013E174611101090	3E174 FAISMUN/174/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE TENJIB.	0615 SAN JOSE TENJIB	902,150.95	902,150.95	0.00	---	0.00	17.00 CUARTOS DORMITORIOS	88.00	PERSONA	
01013E212611101090	3E212 FAISMUN/212/2023.- CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE NANCITE	1093 SAN JOSE NANCITE	1,379,760.30	1,379,760.30	0.00	---	0.00	26.00 CUARTOS DORMITORIOS	134.00	PERSONA	
01013A160611101090	3E160 FAISMUN/160/2023.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LIMONAL	1062 EL LIMONAL	636,812.43	636,812.43	0.00	---	0.00	12.00 CUARTOS DORMITORIOS	62.00	PERSONA	
01013E211611101090	3E211 FAISMUN/211/2023.- CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BAXOCJA	0100 BAX-OCJA	159,203.14	159,203.14	0.00	---	0.00	3.00 CUARTOS DORMITORIOS	15.00	PERSONA	
01013E308611101090	3E308 FAISMUN/308/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOPOTEEL SAN SEBASTIAN.	0231 TOPOTEEL SAN SEBASTIAN	689,880.14	689,880.14	0.00	---	0.00	13.00 CUARTOS DORMITORIOS	67.00	PERSONA	
01013E112611101090	3E112 FAISMUN/112/2023.- CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO.	0416 SAN JACINTO	318,406.22	318,406.22	0.00	---	0.00	6.00 CUARTOS DORMITORIOS	31.00	PERSONA	
01013E210611101090	3E210 FAISMUN/210/2023.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUTALILJA	0088 CHUTALILJA	1,645,098.82	1,645,098.82	0.00	---	0.00	31.00 CUARTOS DORMITORIOS	160.00	PERSONA	
01013E138611101090	3E138 FAISMUN/138/2023.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BETEL YAXTELJA.	0849 BETEL YAXTELJA	424,541.65	424,541.65	0.00	---	0.00	8.00 CUARTOS DORMITORIOS	41.00	PERSONA	
01013E129611101090	3E129/FAISMUN/129/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO SANTO DOMINGO)	1245 BACHAJON (BARRIO SANTO DOMINGO)	1,220,557.20	1,220,557.20	0.00	---	0.00	23.00 CUARTO DORMITORIO	118.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 18 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013E324611101090	3E324 FAISMUN/324/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ	0118 BELISARIO DOMINGUEZ	849,083.25	849,083.25	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS DORMITORIOS	849,083.25	PERSONA
01013E175611101090	3E175 FAISMUN/175/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAMENJA.	0547 SAN FRANCISCO CHAMENJA	1,008,286.37	1,008,286.37	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO DORMITORIO	98.00	PERSONA
01013E231611101090	3E231 FAISMUN/231/2023.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CANXANIL SEGUNDA SECCION	0809 CANXANIL 2DA SECCION	636,812.43	636,812.43	0.00	---	0.00	12.00	CUARTOS DORMITORIOS	62.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			12,417,842.76	12,417,842.76	0.00						
04 CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA											
04013E150614101090	3E150 FAISMUN/150/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	5,107,346.17	5,107,346.17	0.00	---	70.28	3,587.97	ML	386.00	PERSONA
04013E305614101090	3E305 FAISMUN/305/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS AVILES	0764 SAN MARCOS AVILES	3,077,689.12	3,077,689.12	0.00	---	0.00	2,538.80	METRO LINEAL	657.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,185,035.29	8,185,035.29	0.00						
06 CUARTO PARA BAÑO											
06013E173611101090	3E173 FAISMUN/173/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANAL ULUB	0576 CANAL ULUB	760,078.22	760,078.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO PARA BAÑO	98.00	PERSONA
06013E244611101090	3E244 FAISMUN/244/2023.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRACCION XAQUILA.	0461 FRACCION XAQUILA	360,037.05	360,037.05	0.00	---	0.00	9.00	CUARTO PARA BAÑO	46.00	PERSONA
06013E127611101090	3E127 FAISMUN/127/2023.- CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DAMASCO MAJASIL.	0202 DAMASCO MAJASIL	1,280,131.73	1,280,131.73	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA BAÑO	165.00	PERSONA
06013E162611101090	3E162/FAISMUN/162/2023.-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAMARIA KANTAJAL	0165 SAMARIA KANTAJAL	440,045.31	440,045.31	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO PARA BAÑO	57.00	PERSONA
06013E159611101090	3E159 FAISMUN/159/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YOC NAVIL	0072 SAN PEDRO YOC NAVIL	520,053.53	520,053.53	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA BAÑO	67.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 19 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
06013E207611101090	3E207 FAISMUN/207/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON.	1255 NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON	760,078.22	760,078.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO PARA BAÑO	98.00	PERSONA
06013E044611101090	3E044/FAISMUN/044/2023.-CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHIKAKTIC	0243 CHIKAKTIC	1,280,132.21	1,280,132.21	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA BAÑO	165.00	PERSONA
06013E237611101090	3E237 FAISMUN/237/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TZITEEL.	0992 TZITEEL	560,057.63	560,057.63	0.00	---	0.00	14.00	CUARTO PARA BAÑO	72.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,960,613.90	5,960,613.90	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
07013E053611101090	3E053/FAISMUN/053/2023.-CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN-SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO)	1243 ALAN-SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO)	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E048611101090	3E048 FAISMUN/048/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO.	0416 SAN JACINTO	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E060611101090	3E060 FAISMUN/060/2023.- CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO CENTRO).	1237 SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO CENTRO)	2,033,483.78	2,033,483.78	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS PARA COCINA	237.00	PERSONA
07013E322611101090	3E322 FAISMUN/322/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD FILADELFIA	0392 FILADELFIA	707,298.71	707,298.71	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E134611101090	3E134 FAISMUN/134/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MAP.	1082 MAP	751,504.87	751,504.87	0.00	---	0.00	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07013E113611101090	3E113 FAISMUN/113/2023.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XIXINTONAL	0203 XIXINTONAL	1,237,772.72	1,237,772.72	0.00	---	0.00	28.00	CUARTO PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E243611101090	3E243 FAISMUN/243/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL YAXTELJA 2DA. SECCION.	1267 JOL YAXTELJA 2DA. SECCION	707,298.71	707,298.71	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E084611101090	3E084 FAISMUN/084/2023.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DELINA ALTA.	0496 DELINA ALTA	2,166,102.31	2,166,102.31	0.00	---	61.99	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 20 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E100611101090	3E100 FAISMUN/100/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CARMEN ICOCILA.	0449 CARMEN ICOSILA	600,845.82	600,845.82	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E086611101090	3E086/FAISMUN/086/2023.-CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CORRALCHEN	0405 CORRALCHÉN	1,326,185.08	1,326,185.08	0.00	---	0.00	30.00	CUARTO PARA COCINA	155.00	PERSONA
07013E049611101090	3E049 FAISMUN/049/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD QUEXIL.	0169 QUEXIL	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07013E186611101090	3E186 FAISMUN/186/2023.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CUXULJA	0607 CUXULJA	1,237,772.72	1,237,772.72	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E184611101090	3E184 FAISMUN/184/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BELEN (BARRIO BELEN).	1261 BELEN (BARRIO BELEN)	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E154611101090	3E154 FAISMUN/154/2023.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BATZEL- AKTETIC.	0047 BATZEL AKTETIC	972,535.74	972,535.74	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA
07013E037611101090	3E037 FAISMUN/037/2023.-CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD CENTRO CHICH	0112 CENTRO CHICH	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E011611101090	3E011 FAISMUN/011/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD EL CARMEN	0483 EL CARMEN	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTO PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E198611101090	3E198 FAISMUN/198/2023.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CACATEEL	1060 CACATEEL.	1,105,154.25	1,105,154.25	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07013E202611101090	3E202 FAISMUN/202/2023.- CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION.	0830 BAHTZIBILTIC 2A SECCION	1,856,659.11	1,856,659.11	0.00	---	0.00	42.00	CUARTOS PARA COCINA	216.00	PERSONA
07013E091611101090	3E091/FAISMUN/091/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO	0495 SAN ANTONIO	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E288611101090	3E288 FAISMUN/288/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ELEMUXIL 2DA SECCION	1265 ELEMUXIL 2DA SECCION	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 21 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E216611101090	3E216 FAISMUN/216/2023.- CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHABAN.	0468 CHABAN	2,342,926.95	2,342,926.95	0.00	---	0.00	53.00	CUARTOS PARA COCINA	273.00	PERSONA
07013E117611101090	3E117/FAISMUN/117/2023.-CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E178611101090	3E178 FAISMUN/178/2023.- CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XANIL.	0073 XANIL	1,812,452.96	1,812,452.96	0.00	---	0.00	41.00	CUARTOS PARA COCINA	211.00	PERSONA
07013E217611101090	3E217 FAISMUN/217/2023.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JUXUHECHEJ.	0905 JUXUHECHEJ	1,060,948.08	1,060,948.08	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07013E278611101090	3E278/FAISMUN/278/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO	1269 SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07013E046611101090	3E046 FAISMUN/046/2023.- CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 2DA. SECCION.	0311 TZAJALA 2A SECCION	4,852,985.50	4,852,985.50	0.00	---	0.00	105.00	CUARTO PARA COCINA	541.00	PERSONA
07013E010611101090	3E010 FAISMUN/010/2023.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL MUC'ULJA	1238 JOL MUC'ULJA	1,679,834.44	1,679,834.44	0.00	---	0.00	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
0701030836111010900	3E083/FAISMUN/083/2023.-CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NA-CHIJ	0140 NA-CHIJ	1,724,040.60	1,724,040.60	0.00	---	0.00	39.00	CUARTOS PARA COCINA	201.00	PERSONA
07013E317611101090	3E317 FAISMUN/317/2023.- CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHTRANCA	0217 BAHTRANCA	2,033,483.78	2,033,483.78	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS PARA COCINA	237.00	PERSONA
07013E378611101090	3E378/FAISMUN/378/2023.-CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO	0934 SAN JERONIMO	353,649.35	353,649.35	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07013E170611101090	3E170 FAISMUN/170/2023.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALTEEL	0656 TZAJALTEEL	1,060,948.08	1,060,948.08	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA
07013E218611101090	3E218 FAISMUN/218/2023.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PAMALA SAN JERONIMO	0626 PAMALA SAN JERONIMO	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E164611101090	3E164 FAISMUN/164/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHCANTELHA.	0015 BAHCANTELHA	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

19-jul.-23

Pág. 22 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E106611101090	3E106/FAISMUN/106/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO XHANAIL	0233 CENTRO XHANAIL	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E314611101090	3E314 FAISMUN/314/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TANCHIVIL.	0677 TANCHIVIL	751,504.87	751,504.87	0.00	---	0.00	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07013E002611101090	3E002 FAISMUN/002/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COQUILTEEL 1RA. SECCION.	1231 COQUILTEEL 1RA SECCION	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E147611101090	3E147 FAISMUN/147/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JUCUTON	0011 JUCUTON	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO PARA COCINA	103.00	PERSONA
07013E228611101090	3E228 FAISMUN/228/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE	0511 AGUA VERDE	574,680.22	574,680.22	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E094611101090	3E094/FASMUN/094/2023.-CONSTRICCION DE 64 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PAXILA	0019 GUADALUPE PAXILA	2,829,194.84	2,829,194.84	0.00	---	46.89	64.00	CUARTOS PARA COCINA	330.00	PERSONA
07013E268611101090	3E268 FAISMUN/268/2023.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAJ MUCULWITZ	0594 BAJ MUCULWITZ	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E080611101090	3E080/FAISMUN/080/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAH CRUZ	0995 BAH CRUZ	663,092.55	663,092.55	0.00	---	63.23	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E157611101090	3E157 FAISMUN/157/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO LINDA VISTA)	1215 CHILON (BARRIO LINDA VISTA)	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	63.19	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E132611101090	3E132/FAISMUN/132/2023.-CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL BAMBU	0609 EL BAMBU	530,474.03	530,474.03	0.00	---	75.00	12.00	CUARTO PARA COCINA	62.00	PERSONA
07013E019611101090	3E019FAISMUN/019/2023.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHI'JTONTIK	1211 CHI'JTONTIK	1,679,834.44	1,679,834.44	0.00	---	74.96	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
07013E061611101090	3E061 FAISMUN/061/2023.- CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO CENTRO).	1151 SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO	3,448,081.18	3,448,081.18	0.00	---	0.00	78.00	CUARTOS PARA COCINA	402.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 23 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E014611101090	3E014 FAISMUN/014/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COQUILTEEL 2DA. SECCION.	1130 COQUILTEEL 2DA. SECCION	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	63.83	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E329611101090	3E329/FAISMUN/329/2023.-CONSTRUCCION DE 98 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD JET JA	0922 JETJA	4,332,204.57	4,332,204.57	0.00	---	0.00	98.00	CUARTOS PARA COCINA	505.00	PERSONA
07013E191611101090	3E191 FAISMUN/191/2023.- CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL PIEDRON	0344 EL PIEDRON	2,033,483.78	2,033,483.78	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS PARA COCINA	237.00	PERSONA
07013E087611101090	3E087 FAISMUN/087/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO NORTE)	1250 SAN MARTIN CRUZTON (BARRIO NORTE)	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E192611101090	3E192 FAISMUN/192/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ARGENTINA.	0334 ARGENTINA	1,063,034.93	1,063,034.93	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E282611101090	3E282 FAISMUN/282/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO)	1126 BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E015611101090	3E015/FAISMUN/015/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MOJON TZUY	0899 MOJON TZUY	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E309611101090	3E309/FAISMUN/309/2023.-CONSTRUCCION DE 76 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	1154 BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	3,359,668.84	3,359,668.84	0.00	---	0.00	76.00	CUARTOS PARA COCINA	392.00	PERSONA
07013E182611101090	3E182 FAISMUN/182/2023.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO.	0314 NUEVO PROGRESO	2,264,726.57	2,264,726.57	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07013E097611101090	3E097 FAISMUN/097/2023.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAJTZEL II.	0961 BAJTZEL II	176,824.67	176,824.67	0.00	---	0.00	4.00	CUARTOS PARA COCINA	21.00	PERSONA
07013E007611101090	3E007 FAISMUN/007/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL.	0481 SANTIAGO POJCOL	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E031611101090	3E031 FAISMUN/031/2023.-CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO TULIJA	0823 SAN ISIDRO TULIJA	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 24 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E158611101090	3E158 FAISMUN/158/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SEGUNDO GUADALUPE PAXILA.	0030 SEGUNDO GUADALUPE PAXILA	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E366611101090	3E366 FAISMUN/366/2023.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC	1070 GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC	353,649.35	353,649.35	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07013E137611101090	3E137 FAISMUN/137/2023.- CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL PIÑAL	0667 EL PIÑAL	2,210,308.47	2,210,308.47	0.00	---	0.00	50.00	CUARTO PARA COCINA	258.00	PERSONA
07013E188611101090	3E188 FAISMUN/188/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SEPELTON.	0739 SEPELTON	574,680.22	574,680.22	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013A035611101090	3E035 FAISMUN/035/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA. EN LA LOCALIDAD NAZARETH.	0106 NAZARETH	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E149611101090	3E149 FAISMUN/149/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA. EN LA LOCALIDAD AURORA GRANDE	0313 AURORA GRANDE	4,621,890.94	4,621,890.94	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E003611101090	3E003 FAISMUN/003/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA. EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL).	1118 BACHAJON (BARRIO SAN JUAN APOSTOL)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	70.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E179611101090	3E179 FAISMUN/179/2023.- CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE	1214 SALTO DEL TIGRE	1,149,360.38	1,149,360.38	0.00	---	0.00	26.00	CUARTOS PARA COCINA	134.00	PERSONA
07013E013611101090	3E013 FAISMUN/013/2023.- CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO.	1022 EL PARAISO	3,227,050.37	3,227,050.37	0.00	---	0.00	73.00	CUARTOS PARA COCINA	376.00	PERSONA
07013E289611101090	3E289 FAISMUN/289/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS BAJA	0614 SAN MARCOS BAJA	928,329.57	928,329.57	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E156611101090	3E156 FAISMUN/156/2023.- CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SEGUNDA PALMA.	1204 SEGUNDA PALMA	221,030.86	221,030.86	0.00	---	0.00	5.00	CUARTOS PARA COCINA	26.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 25 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E219611101090	3E219 FAISMUN/219/2023.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TIERRA PLANADA	1103 TIERRA PLANADA	397,855.50	397,855.50	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07013E038611101090	3E038 FAISMUN/038/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOYBE	0142 JOYBE	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTO PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E206611101090	3E206 FAISMUN/206/2023.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CAMPO VIEJO.	0953 CAMPO VIEJO	397,855.50	397,855.50	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07013E068611101090	3E068/FAISMUN/068/2023.-CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA	1069 BAH WITZ VENTANA	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E316611101090	3E316/FAISMUN/316/2023.-CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS	0227 SAN ANTONIO LAS PALOMAS	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E107611101090	3E107 FAISMUN/107/2023.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XHANAIL.	0943 XHANAIL	1,945,071.46	1,945,071.46	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07013E079611101090	3E079 FAISMUN/079/2023.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE BAWITZ.	0445 SAN JOSE BAWITZ	1,294,129.48	1,294,129.48	0.00	---	0.00	28.00	CUARTOS PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E153611101090	3E153 FAISMUN/153/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOL SACUN	0730 JOL SACUN	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E029611101090	3E029 FAISMUN/029/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCION.	0312 TZAJALA 1A. SECCION	4,621,890.94	4,621,890.94	0.00	---	70.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E190611101090	3E190 FAISMUN/190/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PATHUITZ.	0369 PATHUITZ	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E145611101090	3E145 FAISMUN/145/2023.- CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHICH 2DA. SECCION.	0116 CHICH 2A SECCION	1,149,360.38	1,149,360.38	0.00	---	0.00	26.00	CUARTOS PARA COCINA	134.00	PERSONA
07013E131611101090	3E131/FAISMUN/131/2023.-CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAMALTZAC 1RA SECCION	1246 LAMALTZAC 1RA SECCION	1,724,040.60	1,724,040.60	0.00	---	71.79	39.00	CUARTO PARA COCINA	201.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 26 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E142611101090	3E142 FAISMUN/142/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE XAQUILA.	0998 GUADALUPE XAQUILA	839,917.22	839,917.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07013E151611101090	3E151 FAISMUN/151/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS.	0053 LAS GOLONDRINAS	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E030611101090	3E030 FAISMUN/030/2023.- CONSTRUCCION DE 120 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD TACUBA NUEVA	0436 TACUBA NUEVA	5,546,269.11	5,546,269.11	0.00	---	70.00	120.00	CUARTO PARA COCINA	618.00	PERSONA
07013E111611101090	3E111 FAISMUN/111/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BATZEL PAMALHA	0983 BATZEL PAMALHA	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07013E335611101090	3E335/FAISMUN/335/2023.-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHUMATELHA	0960 CHUMATELHA	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07013E055611101090	3E055 FAISMUN/055/2023.- CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD MUC' AQUIL.	0121 MUCAQUIL	2,696,576.32	2,696,576.32	0.00	---	0.00	61.00	CUARTOS PARA COCINA	314.00	PERSONA
07013E105611101090	3E105 FAISMUN/105/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL AQUIL 1RA. SECCION.	0239 JOLAQUIL 1A. SECCION	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E283611101090	3E283 FAISMUN/283/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACLUMIL.	0541 SACLUMIL	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07013E039611101090	3E039 FAISMUN/039/2023.- CONSTRUCCION DE 110 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIO TULIJA.	0336 SAN JERONIMO TULIJA	4,862,678.61	4,862,678.61	0.00	---	60.50	110.00	CUARTOS PARA COCINA	567.00	PERSONA
07013E238611101090	3E238 FAISMUN/238/2023.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ARROYO MUSTANJA	0056 ARROYO MUSTANJA	972,535.74	972,535.74	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA
07013E034611101090	3E034 FAISMUN/034/2023.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BOLONTON	0636 BOLONTON	1,945,071.46	1,945,071.46	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07013E116611101090	3E116 FAISMUN/116/2023.- CONSTRUCCION DE 24 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ.	0744 LA CUMBRE VERAPAZ	1,109,253.82	1,109,253.82	0.00	---	0.00	24.00	CUARTOS PARA COCINA	124.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 27 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E203611101090	3E203 FAISMUN/203/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL CANTELA.	0484 JOL CANTELA	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E356611101090	3E356/FAISMUN/356/2023.-CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON(BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	1275 CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E187611101090	3E187 FAISMUN/187/2023.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JULBAJPIMIL	0188 JULBAJPIMIL	1,105,154.25	1,105,154.25	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07013E385611101090	3E385/FAISMUN/385/2023.-CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMONAL	0506 NUEVO LIMONAL	397,855.50	397,855.50	0.00	---	0.00	9.00	CUARTOS PARA COCINA	46.00	PERSONA
07013E222611101090	3E222 FAISMUN/222/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXJETJA 2DA. SECCION (MUC'ULVE)	1254 OXJET JÀ 2DA. SECCION (MUC'ULVE)	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E052611101090	3E052/FAISMUN/052/2023.-CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN-SAC'JUN (BARRIO MANANTIAL)	1244 ALAN-SAC'JUN (BARRIO MANANTIAL)	3,138,638.03	3,138,638.03	0.00	---	0.00	71.00	CUARTOS PARA COCINA	366.00	PERSONA
07013E204611101090	3E204 FAISMUN/204/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ SINAI.	0935 BAWITZ SINAI	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E136611101090	3E136 FAISMUN/136/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHAJTETIC	0668 CHAJTETIC	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTO PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E130611101090	3E130 FAISMUN/130/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JUJUMPANTE.	0629 JUJUMPANTE	751,504.87	751,504.87	0.00	---	64.71	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07010E054611101090	3E054/FAISMUN/054/2023.-CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN SAC'JUN (BARRIO SAN SEBASTIAN)	1241 ALAN SAC'JUN (BARRIO SAN SEBASTIAN)	2,696,576.32	2,696,576.32	0.00	---	0.00	61.00	CUARTOS PARA COCINA	314.00	PERSONA
07013E285611101090	3E285 FAISMUN/285/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA ZELANDA.	0049 NUEVA ZELANDA	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07013E169611101090	3E169 FAISMUN/169/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO	0329 SAN FRANCISCO	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 28 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E025611101090	3E025 FAISMUN/025/2023.- CONSTRUCCION DE 59 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BA AXUPJA.	0069 BA AXUPJA	2,608,163.96	2,608,163.96	0.00	---	66.10	59.00	CUARTOS PARA COCINA	304.00	PERSONA
07013E045611101090	3E045/FAISMUN/045/2023.-CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATBAXIL	0454 SAN JOSE PATBAXIL	1,479,005.09	1,479,005.09	0.00	---	0.00	32.00	CUARTO PARA COCINA	165.00	PERSONA
07013E126611101090	3E126 FAISMUN/126/2023.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA, LOCALIDAD MONTE AZUL	0164 MONTE AZUL	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E220611101090	3E220 FAISMUN/220/2023.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO	0329 SAN FRANCISCO	530,474.03	530,474.03	0.00	---	0.00	12.00	CUARTOS PARA COCINA	62.00	PERSONA
07013E183611101090	3E183 FAISMUN/183/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO BONAMPK)	1256 BACHAJON (BARRIO BONAMPK)	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E071611101090	3E071/FAISMUN/071/2023.-CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TUNAPAZ	0138 TUNAPAZ	2,917,607.17	2,917,607.17	0.00	---	70.77	66.00	CUARTOS PARA COCINA	340.00	PERSONA
07013E312611101090	3E312/FAISMUN/312/2023.-CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD HIDALGO	0546 HIDALGO	1,237,772.72	1,237,772.72	0.00	---	0.00	28.00	CUARTO PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E313611101090	3E313 FAISMUN/313/2023.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALA.	0578 TZAJALA	309,443.17	309,443.17	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS PARA COCINA	36.00	PERSONA
07013E006611101090	3E006 FAISMUN/006/2023.- CONSTRUCCION DE 148 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA MAMALIK	0356 SANTA ROSA MAMALIK	6,542,513.04	6,542,513.04	0.00	---	54.00	148.00	CUARTO PARA COCINA	762.00	PERSONA
07013E239611101090	3E239 FAISMUN/239/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAPAQUILJA	0060 NAPAQUILJA	928,329.57	928,329.57	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E032611101090	3E032 FAISMUN/032/2023.-CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIJA	0822 SAN PEDRO TULIJA	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E089611101090	3E089 FAISMUN/089/2023.- CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL CATARRAYA.	1024 JOL CATARRAYA	1,768,246.76	1,768,246.76	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS PARA COCINA	206.00	PERSONA
07013E096611101090	3E096/FAISMUN/096/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TAKINUKUM	0299 TAKINUKUM	663,092.55	663,092.55	0.00	---	64.82	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 29 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E246611101090	3E246 FAISMUN/246/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAVITEEL.	0194 NAVITEEL	928,329.57	928,329.57	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E058611101090	3E058/FAISMUN/058/2023.-CONSTRUCCION DE 84 CIARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD YOCJA	0767 YOCJA	3,882,388.39	3,882,388.39	0.00	---	75.02	84.00	CUARTOS PARA COCINA	433.00	PERSONA
07013E085611101090	3E085 FAISMUN/085/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEN'HUCH MAJASIL.	0432 CHEN'HUCH MAJASIL	707,298.71	707,298.71	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E323611101090	3E323 FAISMUN/323/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL NARANJO	0917 SAN JOSE EL NARANJO	600,845.82	600,845.82	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E120611101090	3E120 FAISMUN/120/2023.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAHILTE 2DA. SECCION	1128 NAHILTE 2DA. SECCION	1,370,391.25	1,370,391.25	0.00	---	0.00	31.00	CUARTOS PARA COCINA	160.00	PERSONA
07013E227611101090	3E227 FAISMUN/227/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL	0948 CHIK AKIL POJCOL	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E114611101090	3E114 FAISMUN/114/2023.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD K'LSISAL	1053 K'LSISAL	2,254,514.61	2,254,514.61	0.00	---	80.39	51.00	CUARTOS PARA COCINA	263.00	PERSONA
07013E379611101090	3E379 FAISMUN/379/2023.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO	0271 EL NARANJO	353,649.35	353,649.35	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07013E036611101090	3E036 FAISMUN/036/2023.- CONSTRUCCION DE 74 CUARTOS PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD ALAN-SACJUN (BARRIO LINDA VISTA)	0761 ALAN SACJÚN.-BARRIO LINDA VISTA	3,271,256.54	3,271,256.54	0.00	---	72.13	74.00	CUARTOS PARA COCINA	381.00	PERSONA
07013E181611101090	3E181/FAISMUN/181/2023.-CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSEITO	0448 SAN JOSEITO	1,155,472.76	1,155,472.76	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07013E028611101090	3E028 FAISMUN/028/2023.- CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JUAN SABINES VERAPAZ	0586 JUAN SABINES VERAPAZ	1,848,756.40	1,848,756.40	0.00	---	0.00	40.00	CUARTO PARA COCINA	206.00	PERSONA
07013E180611101090	3E180 FAISMUN/180/2023.- CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CHICH'NIHTIC.	1100 SAN JUAN CHICHNIHTIC	1,812,452.96	1,812,452.96	0.00	---	0.00	41.00	CUARTOS PARA COCINA	211.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 30 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E090611101090	3E090 FAISMUN/090/2023.- CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN.	0588 NUEVA JERUSALEN	2,342,926.95	2,342,926.95	0.00	---	0.00	53.00	CUARTOS PARA COCINA	273.00	PERSONA
07013E171611101090	3E171 FAISMUN/171/2023.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVO PINO SUAREZ.	0657 NUEVO PINO SUAREZ	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E041611101090	3E041 FAISMUN/041/2023.- CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA.	0024 CAMPO BOLONTINA	2,563,957.81	2,563,957.81	0.00	---	0.00	58.00	CUARTOS PARA COCINA	299.00	PERSONA
07013E161611101090	3E161 FAISMUN/161/2023.- CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ GUADALUPE.	0898 BAWITZ GUADALUPE	1,635,628.24	1,635,628.24	0.00	---	0.00	37.00	CUARTOS PARA COCINA	191.00	PERSONA
07013E185611101090	3E185 FAISMUN/185/2023.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOQUILJA.	0646 COLOQUILJA	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E095611101090	3E095 FAISMUN/095/2023.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOY JOY CHEN.	0031 JOY JOY CHEN	795,711.05	795,711.05	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA
07013E118611101090	3E118 FAISMUN/118/2023.- CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PANTEMAJAS.	0962 PANTEMAJAS	3,315,462.70	3,315,462.70	0.00	---	0.00	75.00	CUARTOS PARA COCINA	386.00	PERSONA
07013E229611101090	3E229 FAISMUN/229/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ZAPOTAL	0585 SAN PEDRO ZAPOTAL	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E021611101090	3E021 FAISMUN/021/2023.- CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SIBAQUIL.	0168 SIBAQUIL	2,563,957.81	2,563,957.81	0.00	---	0.00	58.00	CUARTOS PARA COCINA	299.00	PERSONA
07013E119611101090	3E119 FAISMUN/119/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO LINDA VISTA)	1209 SACUN CUBWITZ (BARRIO LINDA VISTA)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E146611101090	3E146 FAISMUN/146/2023.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ	0118 BELISARIO DOMINGUEZ	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E121611101090	3E121 FAISMUN/121/2023.- CONSTRUCCION DE 72 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL.	0167 COLOLTEEL	3,182,844.20	3,182,844.20	0.00	---	84.72	72.00	CUARTOS PARA COCINA	371.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 31 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E334611101090	3E334/FAISMUN/334/2023.-CONSTRUCCION DE 87 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO CACUALA	0281 CENTRO CACUALA	3,845,936.70	3,845,936.70	0.00	---	0.00	87.00	CUARTOS PARA COCINA	448.00	PERSONA
07013E050611101090	3E050 FAISMUN/050/2023.- CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL MANGO (BARRIO CENTRO)	1161 EL MANGO (BARRIO CENTRO)	4,730,060.09	4,730,060.09	0.00	---	0.00	107.00	CUARTOS PARA COCINA	551.00	PERSONA
07013E245611101090	3E245 FAISMUN/245/2023.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD SULUPHUITZ	0122 SULUPHUITZ	2,166,102.31	2,166,102.31	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07013E020611101090	3E020 FAISMUN/020/2023.- CONSTRUCCION DE 59 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CENTRO TZO'OLJÁ.	0625 CENTRO TZO OLJA	2,608,163.96	2,608,163.96	0.00	---	74.96	59.00	CUARTOS PARA COCINA	304.00	PERSONA
07013E051611101090	3E051 FAISMUN/051/2023.- CONSTRUCCION DE 109 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOL HIC'BATIL.	0063 JOL HIC'BATIL	4,818,472.42	4,818,472.42	0.00	---	0.00	109.00	CUARTOS PARA COCINA	562.00	PERSONA
07013A290611101090	3E290 FAISMUN/290/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CH'ENTIKILHA	0009 CHENTIKILHA	707,298.71	707,298.71	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E104611101090	3E104 FAISMUN/104/2023.- CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO SAN JOSE).	1253 CHILON (BARRIO SAN JOSE)	3,448,081.18	3,448,081.18	0.00	---	0.00	78.00	CUARTOS PARA COCINA	402.00	PERSONA
07013E163611101090	3E163 FAISMUN/163/2023.- CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC; BARRIO CENTRO	1252 GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	6,630,925.39	6,630,925.39	0.00	---	0.00	150.00	CUARTOS PARA COCINA	773.00	PERSONA
07013E230611101090	3E230 FAISMUN/230/2023.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMONAL	0506 NUEVO LIMONAL	309,443.17	309,443.17	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS PARA COCINA	36.00	PERSONA
07013E291611101090	3E291 FAISMUN/291/2023.- CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALCHEN 1RA. SECCION.	1122 TZAJALCHEN 1RA SECCION	3,227,050.37	3,227,050.37	0.00	---	0.00	73.00	CUARTOS PARA COCINA	376.00	PERSONA
07013E078611101090	3E078 FAISMUN/078/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ.	0434 OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ	878,159.27	878,159.27	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 32 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E265611101090	3E265 FAISMUN/265/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BULUSIVAC	0396 BULUSIVAC	574,680.22	574,680.22	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E377611101100	3E377 FAISMUN/377/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	1020 NUEVA ESPERANZA	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07013E141611101090	3E141 FAISMUN/141/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE	0262 SAN FELIPE	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	0.00	45.00	CUARTO PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E103611101090	3E103/FAISMUN/103/2023.-CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHICHABANTEJLA	1242 CHICHABANTEJLA	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	73.57	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E172611101090	3E172 FAISMUN/172/2023.- CONSTRUCCION DE 81 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PAMAL NAVIL.	0374 PAMAL NAVIL	3,580,699.70	3,580,699.70	0.00	---	0.00	81.00	CUARTOS PARA COCINA	417.00	PERSONA
07013E115611101090	3E115 FAISMUN/115/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	0456 LA ESCONDIDA	462,189.06	462,189.06	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS PARA COCINA	52.00	PERSONA
07013E088611101090	3E088 FAISMUN/088/2023.- CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PATATEHEL.	0110 PATATEHEL	2,431,339.32	2,431,339.32	0.00	---	0.00	55.00	CUARTOS PARA COCINA	283.00	PERSONA
07013E057611101090	3E057 FAISMUN/057/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAQUIL- ULUB.	0068 SAQUIL ULUB	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			305,630,032.97	305,630,032.97	0.00						
15	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SALAR FOTOVOLTAICA,										
15013E339614101090	3E339/FAISMUN/339/2023.-CONSTRUCCION DE 9 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 W EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	0186 BUENAVISTA	391,679.05	391,679.05	0.00	---	0.00	9.00	PIEZA	42.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			391,679.05	391,679.05	0.00						
18	ELECTRIFICACIÓN RURAL										
18010E300614101090	3E300 FAISMUN/300/2023.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (2F-3H) EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL.	1271 EL MANANTIAL	2,526,559.88	2,526,559.88	0.00	---	0.00	26.00	POSTE	37.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

18013E099614101090	3E099/FAISMUN/099/2023.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H EN LA LOCALIDAD JERUSALEN	0128 JERUSALEN	2,825,686.85	2,825,686.85	0.00	--	0.00	25.00	POSTE	42.00	PERSONA
18013E303614101090	3E303/FAISMUN/303/2023.-CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H EN LA LOCALIDAD GUADALUPE AMAYTIC	1105 GUADALUPE AMAYTIC	2,566,634.05	2,566,634.05	0.00	--	0.00	4.00	TRANSFORMADOR	37.00	PERSONA
18013E370614101090	3E370 FAISMUN/370/2023.-CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H. EN LA LOCALIDAD TZUJLAJANJA.	1111 TZUJLAJANJA	2,559,437.65	2,559,437.65	0.00	---	0.00	4.00	TRANSFORMADOR	73.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

10,478,318.43	10,478,318.43	0.00
---------------	---------------	------

Sub Total por Programa

343,063,522.40	343,063,522.40	0.00
----------------	----------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

537,731,444.25	537,731,444.25	0.00
----------------	----------------	------

EC FAISMUN REFRENDOS**AS AGUA Y SANEAMIENTO****15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)**

1501152326141010900	15232 FISM/205/2015.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (GRUPO CONSTRUCTOR TRIDENTE AZUL SA DE CV)	0529 SACUN CUBWITZ	48,954.75	48,954.75	0.00	---	0.00	1.00	PLANTA	100.00	PERSONA
---------------------	---	--------------------	-----------	-----------	------	-----	------	------	--------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

48,954.75	48,954.75	0.00
-----------	-----------	------

21 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

2105151246142010900	15124 FISM/154/2015.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TZAJALA- CABECERA MUNICIPAL) 2DA ETAPA LOCALIDAD BARRIO LAS GOLONDRINAS CABECERA MUNICIPAL.	0464 BARRIO LAS GOLONDRINAS	865,359.37	865,359.37	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
---------------------	--	-----------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	--------------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

865,359.37	865,359.37	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

914,314.12	914,314.12	0.00
------------	------------	------

UR URBANIZACIÓN

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0401151236141010900	15123 FISM/135/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD BAJZEL II (CONSTRUCTORA JAGUAR DEL SURESTE SA DE CV)	0961 BAJTZEL II	92,078.29	92,078.29	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401153006142010900	15300 FISM/A/250/2015.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD MEQUEJA PYCSAMA.	0360 MEQUEJA	67,166.95	67,166.95	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401151356142010900	15135 FISM/140/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON JAGUA DEL SURESTE.	0479 BACHAJON	233,170.58	233,170.58	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401151416142010900	15141 FISM/141/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD BACHAJON (JAGUA DEL SURESTE)	0082 BACHAJON	436,617.70	436,617.70	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			829,033.52	829,033.52	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0501181956151010900	18195 FISM/209/2018.- APERTURA DE CAMINO RURAL LOCALIDAD SEGUNDO PALMA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SA DE CV)	1035 SEGUNDO PALMA	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	---	0.00	40,500.00	METRO CUBICO	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,303,401.24	2,303,401.24	0.00						
Sub Total por Programa			3,132,434.76	3,132,434.76	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101151446111010900	15144 FISM/RC/24/2015.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOL PAXILA (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0964 JOL PAXILA	177,286.38	177,286.38	0.00	---	0.00	51.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 35 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101150716111010900	15071 FISM/066/2015.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CANTETIC CONSTRUCTORA WICKER CRDLE SA DE CV	0238 CANTETIC	362,376.17	362,376.17	0.00	--	0.00	44.00	CUARTOS DORMITORIOS	44.00	PERSONA
0101180246111010900	18024 FISM/023/2018.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SA DE CV)	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	930,647.69	930,647.69	0.00	---	0.00	44.00	DORMITORIOS	44.00	PERSONA
0101400626111010900	40062 FISM/2014.- CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON (LESTER FABIAN)	0327 SAN RAMON	162,324.32	162,324.32	0.00	---	0.00	32.00	CUARTOS DORMITORIOS	32.00	PERSONA
0101151516111010900	15151 FISM/RC/26/2015.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MAQUINCHAB (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0093 MAQUINCHAB	85,867.99	85,867.99	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS DORMITORIOS	18.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
Sub Total por Programa			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,765,251.43	5,765,251.43	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0101234144481021600	FAFM/014/2023.- SUMINISTRO DE 11,800 PZAS DE COBIJAS DE 1.60 X 2.00 MTS.	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	2,106,583.20	2,106,583.20	0.00	---	100.00	11,800.00	PIEZA	42,492.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,106,583.20	2,106,583.20	0.00						
Sub Total por Programa			2,106,583.20	2,106,583.20	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0204234273751020100	FAFM/027/2023.- EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, PAGO DE DERECHOS Y VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	176,064.41	176,064.41	0.00	--	52.88	60.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 36 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0204234273792020100	FAFM/027/2023.- EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, PAGO DE DERECHOS Y VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	120,040.05	120,040.05	0.00	---	43.11	60.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0204234273922020100	FAFM/027/2023.- EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, PAGO DE DERECHOS Y VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	254,400.00	254,400.00	0.00	---	75.00	60.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			550,504.46	550,504.46	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
0306234255661020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	147,848.96	147,848.96	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234011221020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,046,637.52	21,046,637.52	0.00	---	43.11	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234011322020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,507,761.40	3,507,761.40	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234011441020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,060.55	186,060.55	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 37 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306234011592020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	784,300.00	784,300.00	0.00	---	50.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234132961020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	12.61	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234133451020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	295,729.95	295,729.95	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234253572020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234013922020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,724.48	29,724.48	0.00	---	13.46	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234013981020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,407.98	495,407.98	0.00	---	26.54	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
030623425511020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	27,464.16	27,464.16	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234011715020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,000.00	204,000.00	0.00	---	51.96	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234132211020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,200.00	321,200.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234252461020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	27,719.09	27,719.09	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234252492020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	7,122.40	7,122.40	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234132611020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,046,445.58	6,046,445.58	0.00	---	42.59	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234352831020100	FAFM/035/2023.- ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	795,000.09	795,000.09	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

19-jul.-23

Pág. 39 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0307234363531020100	FAFM/036/2023.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE C-4 (CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO)	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	323,000.00	323,000.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			37,080,222.16	37,080,222.16	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
0414234021221020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,642.24	144,642.24	0.00	---	45.83	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021322020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,106.80	24,106.80	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021441020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,543.00	1,543.00	0.00	---	78.10	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021592020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,844,660.00	1,844,660.00	0.00	---	47.94	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234023922020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	67.50	67.50	0.00	---	42.86	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234023981020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,374.98	3,374.98	0.00	---	28.57	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 40 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414234024481020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00	--	38.42	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,617,394.52	6,617,394.52	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516234051221020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	611,316.72	611,316.72	0.00	---	43.61	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234051322020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,886.60	101,886.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234051441020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,159.00	5,159.00	0.00	--	61.69	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234051592020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,180.00	15,180.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234053922020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	855.85	855.85	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 41 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516234053981020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,264.06	14,264.06	0.00	--	23.10	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			748,662.23	748,662.23	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0619234063171020100	FAFM/006/2023.- SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL AREA DE PLATAFORMA MEXICO DEL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620234041221020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	264,810.00	264,810.00	0.00	---	50.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234041322020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,134.80	44,134.80	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234041441020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559.00	1,559.00	0.00	---	72.80	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234041592020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,060.00	5,060.00	0.00	---	50.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 42 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620234043721020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	--	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234043751020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234043792020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234043922020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	370.73	370.73	0.00	---	14.29	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234043981020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,178.90	6,178.90	0.00	---	28.57	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0622234031221020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,088,918.40	1,088,918.40	0.00	--	124.78	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0622234031322020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,488.00	181,488.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0622234031441020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,369.00	13,369.00	0.00	---	63.71	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0622234031592020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,600.00	50,600.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0622234033922020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,524.49	1,524.49	0.00	---	14.29	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0622234033981020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,408.13	25,408.13	0.00	---	28.21	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,993,421.45	1,993,421.45	0.00						
Sub Total por Programa			46,990,204.82	46,990,204.82	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0201234081221021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,854,287.52	4,854,287.52	0.00	---	46.23	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0201234081322021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	809,047.92	809,047.92	0.00	---	0.00	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0201234083922021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,796.00	6,796.00	0.00	---	12.96	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0201234083981021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,266.71	113,266.71	0.00	---	26.29	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0203234122611021600	FAFM/012/2023.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AL SERVICIO DE LA COORDINACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,321,089.43	1,321,089.43	0.00	---	39.36	51,540.00	LITRO	111,554.00	PERSONA
0203234092711021600	FAFM/009/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	261,792.00	261,792.00	0.00	---	100.00	36.00	LOTE	137,262.00	PERSONA
0203234092721021600	FAFM/009/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,889.93	194,889.93	0.00	---	100.00	36.00	LOTE	137,262.00	PERSONA
0203234152961021600	FAFM/015/2023.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	958,752.19	958,752.19	0.00	---	22.70	10.00	MANTENIMIENTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

8,519,921.70 8,519,921.70 0.00

Sub Total por Programa

8,519,921.70 8,519,921.70 0.00

SA SALUD**04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN**

0400234282531010800	FAFM/028/2023.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	800,000.03	800,000.03	0.00	---	100.00	1.00 LOTE DE MEDICAMENTOS	137,262.00	PERSONA
---------------------	--	----------------------------------	------------	------------	------	-----	--------	---------------------------	------------	---------

Sub Total por Subprograma

800,000.03 800,000.03 0.00

Sub Total por Programa

800,000.03 800,000.03 0.00

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD**01 FOMENTO AGRÍCOLA**

0100234166321021200	FAFM/016/2023.- DOTACION DE 150,000 PLANTAS DE CAFE VARIEDAD MARSELLERA PARA LOS PEQUEÑOS CAFETICULTORES DEL MUNICIPIO.	1216 CHILON (LOCALIDADES VARIAS)	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	---	100.00	30.00 HECTAREA	1,500.00	PRODUCTOR
---------------------	---	----------------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	----------------	----------	-----------

Sub Total por Subprograma

1,050,000.00 1,050,000.00 0.00

02 FOMENTO PECUARIO

0200234296321021200	FAFM/029/2023.- DOTACION DE 445 PAQUETES PORCICOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0191 NAILTE 3A SECCION	818,800.00	818,800.00	0.00	---	100.00	445.00 CABEZA	445.00	PRODUCTOR
---------------------	---	------------------------	------------	------------	------	-----	--------	---------------	--------	-----------

Sub Total por Subprograma

818,800.00 818,800.00 0.00

04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL

0400234346321021200	FAFM/034/2023.- DOTACION DE 308 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0336 SAN JERONIMO TULIJA	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00	308.00 PIEZA	308.00	PRODUCTOR
0400234202212021200	FAFM/020/2023.- DOTACION DE 171 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	1238 JOL MUC'ULJA	304,380.00	304,380.00	0.00	---	100.00	171.00 PIEZA	171.00	PRODUCTOR
0400234182212021200	FAFM/018/2023.- DOTACION DE 107 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0734 BUENA VISTA SAN SEBASTIAN	190,460.00	190,460.00	0.00	---	100.00	107.00 PIEZA	107.00	PRODUCTOR
0400234232212021200	FAFM/023/2023.- DOTACION DE 120 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0629 JUYUMPANTE	213,600.00	213,600.00	0.00	---	100.00	120.00 PIEZA	120.00	PRODUCTOR

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 45 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400234336321021200	FAFM/033/2023.- DOTACION DE 793 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0481 SANTIAGO POJCOL	1,030,900.00	1,030,900.00	0.00	---	100.00	793.00	PIEZA	793.00	PRODUCTOR
0400234222212021200	FAFM/022/2023.- DOTACION DE 95 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	1056 CACUALA ZOTETIC	169,100.00	169,100.00	0.00	---	100.00	95.00	PIEZA	95.00	PRODUCTOR
0400234172212021200	FAFM/017/2023.- DOTACION DE 107 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0051 BATZEL BELEN	190,460.00	190,460.00	0.00	---	100.00	107.00	PIEZA	107.00	PRODUCTOR
0400234192212021200	FAFM/019/2023.- DOTACION DE 91 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0248 CHEWAL MUQUENAL	161,980.00	161,980.00	0.00	---	100.00	91.00	PIEZA	91.00	PRODUCTOR
0400234242212021200	FAFM/024/2023.- DOTACION DE 102 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	1256 BACHAJON (BARRIO BONAMPAK)	181,560.00	181,560.00	0.00	---	100.00	102.00	PIEZA	102.00	PRODUCTOR
0400234212212021200	FAFM/021/2023.- DOTACION DE 181 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0588 NUEVA JERUSALEN	322,180.00	322,180.00	0.00	---	100.00	181.00	PIEZA	181.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			3,165,020.00	3,165,020.00	0.00						
Sub Total por Programa			5,033,820.00	5,033,820.00	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109234111221010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,617,816.72	16,617,816.72	0.00	---	49.08	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234101221021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	423,870.00	423,870.00	0.00	---	51.42	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109234111322010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,769,630.00	2,769,630.00	0.00	---	0.00	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234101322021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	70,644.60	70,644.60	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109234113922010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,264.94	23,264.94	0.00	---	14.01	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234103922021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	197.81	197.81	0.00	---	42.85	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109234113981010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	387,748.93	387,748.93	0.00	---	28.00	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234103981021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	9,890.29	9,890.29	0.00	---	28.57	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			20,303,063.29	20,303,063.29	0.00						
Sub Total por Programa			20,303,063.29	20,303,063.29	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
05 ESTUDIO Y PROYECTO											
0500234396155010900	FAFM/039/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CALLES	1273 SAN AGUSTIN LA LIBERTAD	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	313.00	PERSONA
0500234326155010900	FAFM/032/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	1266 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	216.00	PERSONA
0500234386155010900	FAFM/038/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CALLES.	1274 JALALAL 3RA. SECCION	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	275.00	PERSONA
0500234316155010900	FAFM/031/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	1141 OXJETJA 2DA SECCION (MUC ULVE)	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	299.00	PERSONA
0500234406155010900	FAFM/040/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	0166 TIAQUIL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	448.00	PERSONA
0500234306155010900	FAFM/030/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	0754 LAS GARDENIAS	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	246.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,880,000.00	2,880,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,880,000.00	2,880,000.00	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

AFFPOA

19-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 47 de 47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

86,633,593.04 86,633,593.04 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306220935511020100	FAFM/093/2022.- ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,514.86	101,514.86	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	----	------	------	----------	------------	---------

Sub Total por Subprograma

101,514.86 101,514.86 0.00

Sub Total por Programa

101,514.86 101,514.86 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

101,514.86 101,514.86 0.00

Total General

652,622,978.26 652,622,978.26 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

RUBEN CRUZ ENCINO

AMERICA DEL PILAR GUTIERREZ HERNANDEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE