

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0402230186141010900	23018: CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	0627 SAN JERONIMO TULIJA	2,525,342.54	2,525,342.54	0.00	---	0.00	682.70	METRO CUADRADO	1,763.00	HABITANTES
0402230146143010900	23014: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0041 JET MESIL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	CANCHA	200.00	PERSONA
0402230136143010900	23013: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	0490 DELINA BAJA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	CANCHA	700.00	PERSONA
0402230126143010900	23012: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO	0562 BISPULIJA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	CANCHA	800.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

2,525,342.54 2,525,342.54 0.00

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0501230296141010900	23029: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0273 CACATEEL	4,550,530.20	4,550,530.20	0.00	---	66.75	5,321.44	METRO LINEAL	195.00	HABITANTES
---------------------	--	---------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------	--------------	--------	------------

Sub Total por Subprograma

4,550,530.20 4,550,530.20 0.00

06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0605230116141010900	23011: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA GUARDIA NACIONAL 2DA ETAPA	0011 JUCUTON	2,877.20	2,877.20	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	9,000.00	PERSONA
---------------------	---	--------------	----------	----------	------	-----	------	------	------	----------	---------

Sub Total por Subprograma

2,877.20 2,877.20 0.00

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0705230626151010900	23062: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0356 SANTA ROSA MAMALIK	553,654.90	553,654.90	0.00	---	0.00	28.00	METRO LINEAL	623.00	HABITANTES
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-------	--------------	--------	------------

Sub Total por Subprograma

553,654.90 553,654.90 0.00

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1002230426121010900	23042: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	0988 LOS PINOS	1,646,178.24	1,646,178.24	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	68.00	PERSONA
1002230506121010900	23050: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	1283 TZAJALA 1RA SECCION	2,145,271.00	2,145,271.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	2,882.00	PERSONA
1002230496121010900	23049: CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	0313 AURORA GRANDE	1,556,754.45	1,556,754.45	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	184.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

5,348,203.69 5,348,203.69 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 2 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209230096123010900	23009: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,103.00	57,103.00	0.00	---	100.00	3.00	EDIFICIO	1,000.00	PERSONA
1211230202981010900	23020: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	35,459.31	35,459.31	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	1,200.00	HABITANTES
1213230016143010900	23001: MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,665,857.20	1,665,857.20	0.00	---	67.65	12.00	MES	6,000.00	PERSONA
1206230066153010900	23006: MANTENIMIENTOS DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	0002 LOC. VARIAS	5,874,127.93	5,874,127.93	0.00	---	100.00	25.00	KILOMETRO	258,741.00	PERSONA
1205230036143010900	23003: MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	500.00	METRO LINEAL	2,000.00	PERSONA
1207230046143010900	23004: MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0002 LOC. VARIAS	194,232.59	194,232.59	0.00	---	100.00	300.00	METRO CUADRADO	3,000.00	PERSONA
1210230086143010900	23008: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 LOC. VARIAS	2,117,947.95	2,117,947.95	0.00	---	100.00	200.00	PIEZA	5,000.00	PERSONA
1204230106143010900	23010: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0002 LOC. VARIAS	220,060.00	220,060.00	0.00	---	100.00	200.00	METRO LINEAL	4,000.00	PERSONA
1201230056123010900	23005: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	0002 LOC. VARIAS	4,860.00	4,860.00	0.00	---	100.00	5.00	EDIFICIO	7,000.00	PERSONA
1205230026143010900	23002: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0002 LOC. VARIAS	300.00	300.00	0.00	---	0.00	350.00	METRO LINEAL	600.00	PERSONA
1209230076143010900	23007: MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0002 LOC. VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	400.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			10,169,947.98	10,169,947.98	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1609230175121010900	23017: ADQUISICION DE 2 MINISPLIT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS (SUPERVISION).	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,000.00	33,000.00	0.00	---	100.00	2.00	PIEZA	255.00	PERSONA
1612230565151010900	23056: ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,638.84	33,638.84	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	25.00	PERSONA
1612230195191020200	23019: ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA PARA EL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,880.00	21,880.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	608.00	HABITANTES
1612230605611020101	23060: ADQUISICION DE 2 MOTOBOMBAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,049.00	9,049.00	0.00	---	100.00	2.00	PIEZA	170.00	HABITANTES
1601230305411010100	23030: ADQUISICION DE UNA CAMIONETA FRONTIER SE 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	486,900.00	486,900.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	447.00	HABITANTES
1605230655111010500	23065: ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,862.00	42,862.00	0.00	---	100.00	55.00	PIEZA	149.00	PERSONA
1605230695651010500	23069: ADQUISICION DE 10 RADIOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,000.00	23,000.00	0.00	---	100.00	10.00	PIEZA	204.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	650,329.84	650,329.84	0.00							
Sub Total por Programa	23,800,886.35	23,800,886.35	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	23,800,886.35	23,800,886.35	0.00							

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA									
03013E333612101090	3E333 FAISMUN/333/2023.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 DE CAPACIDAD EN LA LOCALIDAD CHILON, BARRIO GUADALUPE TEPEYAC	1275 CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	1,453,860.02	1,453,860.02	0.00	---	37.42	171.61 METRO CUADRADO	1,325.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,453,860.02	1,453,860.02	0.00					
05	OLLA / COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL									
05013E433614101090	3E433 FAISMUN/433/2023.- CONSTRUCCION DE 17 COLECTORES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD WALHA'ASIL.	0300 WALHA ASIL	869,152.76	869,152.76	0.00	---	0.00	17.00 COLECTORES DE AGUA	88.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			869,152.76	869,152.76	0.00					
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
08013E348614101090	3E348/FAISMUN/348/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE POZO PROFUNDO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD CAQUEMTE'EL (K'AQUEMTEEL 1RA SECCION)	1278 CAQUEMTE'EL (K' AQUEMTEEL 1RA SECCION	3,042,598.96	3,042,598.96	0.00	---	0.00	110.00 ML	325.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,042,598.96	3,042,598.96	0.00					
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
09013E340614101090	3E340/FAISMUN/340/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAMALTZAC	0735 LAMALTZAC	2,698,220.48	2,698,220.48	0.00	---	75.62	1,971.00 ML	394.00	PERSONA
09013E069614101090	3E069/FAISMUN/069/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	0365 BENITO JUAREZ	4,355,758.29	4,355,758.29	0.00	---	80.77	3,080.12 ML	173.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09013E375614101090	3E375 FAISMUN/375/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PAMALHA 1A SECCION	0099 PAMALHÁ 1RA SECCION	4,283,579.19	4,283,579.19	0.00	---	78.68	3,752.15	ML	152.00	PERSONA
09013E276614101090	3E276 FAISMUN/276/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A GRAVEDAD 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL SITIM.	1198 EL SITIM	2,505,108.38	2,505,108.38	0.00	---	68.93	4,916.88	METRO LINEAL	401.00	PERSONA
09053E417614301090	417/FAISMUN/417/2023 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TZAJALUCUM	0268 TZAJALUCUM	586,875.26	586,875.26	0.00	---	0.00	128.00	ML	114.00	PERSONA
09013E461614101090	3E461 FAISMUN/461/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD LA UNION.	0785 LA UNION	2,910,240.67	2,910,240.67	0.00	---	0.00	3,541.25	METRO LINEAL	110.00	PERSONA
09013E272614101090	3E272 FAISMUN/272/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GAVEDAD EN LA LOCALIDAD LOQU'IB JÁ.	0289 LOQUIBJA	3,128,859.36	3,128,859.36	0.00	---	75.03	3,088.78	METRO LINEAL	113.00	PERSONA
09013E441614101090	3E441/FAISMUN/441/2023.-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA BETANIA	1125 LA BETANIA	4,353,408.45	4,353,408.45	0.00	---	0.00	6,681.35	ML	83.00	PERSONA
09013E330614101090	3E330 FAISMUN/330/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL CERRO INCLINADO	1098 EL CERRO INCLINADO	1,159,960.07	1,159,960.07	0.00	---	0.00	610.12	METRO LINEAL	35.00	PERSONA
09013E349614101090	3E349 FAISMUN/349/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA BUENA VISTA.	1280 FRONTERA BUENA VISTA	2,035,804.72	2,035,804.72	0.00	---	75.06	660.38	METRO LINEAL	121.00	PERSONA
09013E318614101090	3E318 FAISMUN/318/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPHA.	0978 SPAMLEJ ASHUPHA	2,322,482.90	2,322,482.90	0.00	---	0.00	1,122.52	METRO LINEAL	102.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			30,340,297.77	30,340,297.77	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL										
11013E443614101090	3E443 FAISMUN/443/2023.- CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS.	0946 BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS	688,030.09	688,030.09	0.00	---	0.00	126.00	METRO LINEAL	261.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			688,030.09	688,030.09	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 5 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
32	DRENAJE SANITARIO (OIR)										
32053E281614101090	3E281/FAISMUN/281/2023.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO CENTRO)	1235 BACHAJON (BARRIO CENTRO)	1,850,020.64	1,850,020.64	0.00	---	0.00	1,573.70	METRO LINEAL	6,677.00	PERSONA
32013E355614101090	3E355 FAISMUN/355/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD XOTXOTJÀ LAS CANCHAS.	0828 XOTXOTJA LAS CANCHAS	3,942,196.29	3,942,196.29	0.00	---	0.00	1,891.57	ML	495.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			5,792,216.93	5,792,216.93	0.00						
Sub Total por Programa			42,186,156.53	42,186,156.53	0.00						
ED EDUCACION											
05	PRIMARIA (AULA)										
05013E432612101090	3E432 FAISMUN/432/2023.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA "SANTOS DEGOLLADO" CLAVE: 07KPB1240E EN LA LOCALIDAD BAWITZ SINAI.	0935 BAWITZ SINAI	355,733.84	355,733.84	0.00	---	0.00	1.00	AULA	72.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			355,733.84	355,733.84	0.00						
07	PREPARATORIA (AULA)										
07013E359612101090	3E359 FAISMUN/359/2023.- CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 279 EN LA LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	368,179.62	368,179.62	0.00	---	0.00	1.00	AULA	386.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			368,179.62	368,179.62	0.00						
37	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
37013E352612101090	3E352 FAISMUN/352/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 90 EN LA LOCALIDAD CENTRO CHICH.	0112 CENTRO CHICH	551,806.05	551,806.05	0.00	---	0.00	510.00	METRO CUADRADO	250.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
37053E411612301090	3E411 FAISMUN/411/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH PLANTEL 12, CON CLAVE: 07ECB0012P EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ	0350 SAN JOSE PATHUITZ	690,888.78	690,888.78	0.00	---	0.00	383.33	METRO CUADRADO	63.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,242,694.83	1,242,694.83	0.00						
41	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
41013E412612101090	3E412 FAISMUN/412/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH PLANTEL 12, CON CLAVE: 07ECB0012P EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PATHUITZ.	0350 SAN JOSE PATHUITZ	1,384,889.29	1,384,889.29	0.00	---	0.00	459.56	METRO CUADRADO	63.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,384,889.29	1,384,889.29	0.00						
44	PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
44013E421612101090	3E421 FAISMUN/421/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CLAVE: 07DPB0864S EN LA LOCALIDAD TZAJALUCUM	0268 TZAJALUCUM	552,894.09	552,894.09	0.00	---	0.00	508.00	METRO CUADRADO	44.00	PERSONA
44013E439612101090	3E439 FAISMUN/439/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "RUIZ LHUILLIER" CON CLAVE: 07DPB0072I EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL.	0167 COLOLTEEL	665,570.49	665,570.49	0.00	---	0.00	423.20	METRO CUADRADO	104.00	PERSONA
44050E374612301090	3E374/FAISMUN/374/2023 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ" CLAVE "07DPB1971H" EN LA LOCALIDAD TZASIBILTIC	0402 TZASIBILTIC	814,684.31	814,684.31	0.00	---	0.00	430.82	METRO CUADRADO	158.00	PERSONA
44013E325612101090	3E325 FAISMUN/325/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ", CLAVE: 07DPB0829M EN LA LOCALIDAD TIM.	0637 TIM	649,659.84	649,659.84	0.00	---	0.00	460.57	METRO CUADRADO	86.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 7 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
44053E447612301090	3E447 FAISMUN/447/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIANO ABASOLO CON CLAVE: 07DPB2262N EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL 2DA. SECCION.	0276 SAN GABRIEL 2A SECCION	784,521.61	784,521.61	0.00	---	0.00	446.98	METRO CUADRADO	25.00	PERSONA
44053E327612301090	3E327/FAISMUN/327/2023.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE"GUADALUPE VICTORIA" CLAVE:07DPB3018I EN LA LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	670,573.28	670,573.28	0.00	---	0.00	442.35	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
44053E286612301090	3E286 FAISMUN/286/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "DR MARIO PEREZ RIVERA" CLAVE: 07DPB126W. EN LA LOCALIDAD BATZEL.	0616 BATZEL	708,452.01	708,452.01	0.00	---	0.00	474.19	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
44053E435612301090	3E435/FAISMUN/435/2023.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA"IGNACIO MANUEL ALTAMIRADO" CLAVE:07DPB1197X" EN LA LOCALIDAD PATELNA	0480 CENTRO MAJCHUM	685,736.96	685,736.96	0.00	---	0.00	474.52	METRO CUADRADO	97.00	PERSONA
44053E382612301090	3E382/FAISMUN/382/2023.-REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LA MONTAÑA CLAVE:07DPB1613U EN LA LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL	0948 CHIK AKIL POJCOL	642,795.02	642,795.02	0.00	---	0.00	442.35	METRO CUADRADO	101.00	PERSONA
44053E357612301090	3E357 FAISMUN/357/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE: 07DPB0375C EN LA LOCALIDAD YOCJA.	0767 YOCJA	680,237.61	680,237.61	0.00	---	0.00	386.90	METRO CUADRADO	84.00	PERSONA
44053E346612301090	3E346 FAISMUN/346/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE", CLAVE: 07KPB069N EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION.	0052 LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	665,418.86	665,418.86	0.00	---	0.00	475.50	METRO CUADRADO	43.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 8 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
44053E363612301090	3E363 FAISMUN/363/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO", CLAVE: 07DPB22671 EN LA LOCALIDAD JET.- JÁ 2	0539 JET-JA 2	664,638.79	664,638.79	0.00	---	0.00	442.35	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
44053E361612301090	3E361 FAISMUN/361/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CLAVE: 07DPB0792P EN LA LOCALIDAD CH'UCHTEEL.	0354 CHUCHTEEL	864,497.89	864,497.89	0.00	---	0.00	546.98	METRO CUADRADO	67.00	PERSONA
44053E436612301090	3E436 FAISMUN/436/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CLAVE: 07DPB0891P EN LA LOCALIDAD CENTRO CHEWAL.	0242 CENTRO CHEWAL	761,995.04	761,995.04	0.00	---	0.00	513.41	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
44013E450612101090	3E450 FAISMUN/450/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUAN ALDAMA" CLAVE: 07DPB22780 EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PULEMAL.	0123 SAN JOSE PULEMAL	671,925.19	671,925.19	0.00	---	0.00	544.00	METRO CUADRADO	84.00	PERSONA
44053E372612301090	3E372 FAISMUN/372/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO PALACIOS AGUILERA CLAVE: 07DPR4093X EN LA LOCALIDAD PANTELHA.	1054 PANTELHÀ	788,028.98	788,028.98	0.00	---	0.00	430.82	METRO CUADRADO	92.00	PERSONA
44053E343612301090	3E343 FAISMUN/343/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 07KPB0239I. EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL.	0103 PIQUINTEEL	662,334.64	662,334.64	0.00	---	0.00	417.25	METRO CUADRADO	26.00	PERSONA
44053E400612301090	3E400 FAISMUN/400/2023.- REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "PLUTARCO ELIAS CALLES" CLAVE: 07DPB2373S EN LA LOCALIDAD LA ILUSION.	0320 LA ILUSION	737,767.04	737,767.04	0.00	---	0.00	386.90	METRO CUADRADO	60.00	PERSONA
44013E336612101090	3E336 FAISMUN/336/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" CLAVE: 07DPB1495W EN LA LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION.	0830 BAHTZIBILTIC 2A SECCION	697,981.31	697,981.31	0.00	---	0.00	375.00	METRO CUADRADO	20.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

20-oct.-23

Pág. 9 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

13,369,712.96 13,369,712.96 0.00

47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

47013E347612101090	3E347/FAISMUN/347/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE:07KPB069N EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 2DA SECCION	0052 LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	1,434,203.36	1,434,203.36	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	43.00	PERSONA
47013E434612101090	3E434/FAISMUN/434/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA"IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"CLAVE:07DPB1197X EN LA LOCALIDAD PATELNA	0108 PATELNA	1,392,147.56	1,392,147.56	0.00	---	0.00	520.69 METRO CUADRADO	97.00	PERSONA
47013E383612101090	3E383 FAISMUN/383/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LA MONTAÑA", CLAVE: 07DPB1613U EN LA LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL.	0948 CHIK AKIL POJCOL	1,460,877.71	1,460,877.71	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	101.00	PERSONA
47013E360612101090	3E360 FAISMUN/360/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "FRANCISCO VILLA" CLAVE: 07DPB0792P EN LA LOCALIDAD CH'UCHTEEL.	0354 CHUCHTEEL	1,460,455.97	1,460,455.97	0.00	---	0.00	569.44 METRO CUADRADO	67.00	PERSONA
47013E326612101090	3E326 FAISMUN/326/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ" CLAVE: 07DPB0829M. EN LA LOCALIDAD DE TIM.	0637 TIM	1,496,898.13	1,496,898.13	0.00	---	0.00	552.11 METRO CUADRADO	86.00	PERSONA
47013E362612101090	3E362 FAISMUN/362/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO", CLAVE: 07DPB2267I. EN LA LOCALIDAD JET- JÀ 2	0539 JET-JA 2	1,483,458.92	1,483,458.92	0.00	---	0.00	556.08 METRO CUADRADO	100.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 10 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
47013E328612101090	3E328/FAISMUN/328/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE VICTORIA CLAVE:07DPB30181 EN LA LOCALIDAD NUEVA TIERRA BLANCA	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	1,483,458.92	1,483,458.92	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	100.00	PERSONA
47010E344612101090	3E344/FAISMUN/344/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE:07KPB02391 EN LA LOCALIDAD PIQUINTEEL	0103 PIQUINTEEL	1,365,120.74	1,365,120.74	0.00	---	0.00	501.96	METRO CUADRADO	26.00	PERSONA
47013E448612101090	3E448 FAISMUN/448/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MARIANO ABASOLO CON CLAVE: 07DPB2262N EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL 2DA. SECCION.	0276 SAN GABRIEL 2A SECCION	1,474,595.50	1,474,595.50	0.00	---	0.00	560.00	METRO CUADRADO	25.00	PERSONA
47013E401612101090	3E401 FAISMUN/401/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "PLUTARCO ELIAS CALLES" CLAVE: 07DPB2373S EN LA LOCALIDAD LA ILUSION.	0320 LA ILUSION	1,236,869.38	1,236,869.38	0.00	---	0.00	459.16	METRO CUADRADO	60.00	PERSONA
47013E257612101090	3E257 FAISMUN/257/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA GARZA" CLAVE: 07DPB0604F. EN LA LOCALIDAD DE BISPULJA.	0562 BISPULJA	1,665,612.83	1,665,612.83	0.00	---	0.00	662.10	METRO CUADRADO	140.00	PERSONA
47013E371612101090	3E371 FAISMUN/371/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ELISEO PALACIOS AGUILERA CLAVE: 07DPR4093X EN LA LOCALIDAD PANTELHA.	1054 PANTELHÀ	1,471,639.30	1,471,639.30	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	92.00	PERSONA
47013E358612101090	3E358 FAISMUN/358/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE: 07DPB0375C EN LA LOCALIDAD YOCJÀ.	0767 YOCJA	1,243,542.20	1,243,542.20	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	84.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
47013E287612101090	3E287/FAISMUN/287/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DR MARIO PEREZ RIVERA CLAVE:07DPB0126W EN LA LOCALIDAD BATZEL	0616 BATZEL	1,526,535.94	1,526,535.94	0.00	---	0.00	591.83	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
47013E437612101090	3E437 FAISMUN/437/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA " RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA" CLAVE: 07DPB0891P. EN LA LOCALIDAD CENTRO CHEWAL.	0242 CENTRO CHEWAL	1,663,002.55	1,663,002.55	0.00	---	0.00	628.80	METRO CUADRADO	40.00	PERSONA
47013E440612101090	3E440 FAISMUN/440/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE " RUIZ LHULLIER" CON CLAVE: 07DPB0072I EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL.	0167 COLOLTEEL	1,528,949.57	1,528,949.57	0.00	---	0.00	535.38	METRO CUADRADO	104.00	PERSONA
47013E373612101090	3E373 FAISMUN/373/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ GARCIA" CON CLAVE: 07DPB1971H EN LA LOCALIDAD TZASIBILTIC.	0402 TZASIBILTIC	1,463,672.57	1,463,672.57	0.00	---	0.00	556.08	METRO CUADRADO	158.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			24,851,041.15	24,851,041.15	0.00						
50	SECUNDARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										
50013E413612101090	3E413 FAISMUN/413/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE INDIGENA, CON CLAVE: 07KSC0033M. EN LA LOCALIDAD LAS MONTAÑAS.	0084 LAS MONTAÑAS	647,548.06	647,548.06	0.00	---	0.00	520.13	METRO CUADRADO	63.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			647,548.06	647,548.06	0.00						
53	SECUNDARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
53013E414612101090	3E414/FAISMUN/414/2023.-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE INDIGENA CLAVE:07KSC0033M EN LA LOCALIDAD LAS MONTAÑAS	0084 LAS MONTAÑAS	1,683,270.42	1,683,270.42	0.00	---	0.00	637.98	METRO CUADRADO	63.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,683,270.42	1,683,270.42	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 12 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

43,903,070.17 43,903,070.17 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

01023E438515101090	3E438/FAISMUN/438/2023.-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE CHILON CHIAPAS	1236 CHILON CHIAPAS	1,434,477.55	1,434,477.55	0.00	---	100.00	82.00 EQUIPOS	151.00	PERSONA
01073E027334101090	3E027 FAISMUND/027/2023 CAPACITACION GLOBAL Y DE COSULTORIA POR EL INSTITUTO DE ADMINISTACION PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,623,798.82	3,600,000.00	23,798.82	---	99.34	1.00 SERVICIO	110.00	PERSONA
01023E438591101090	3E438/FAISMUN/438/2023.-ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE CHILON CHIAPAS	1236 CHILON CHIAPAS	556,211.47	556,211.47	0.00	---	100.00	82.00 EQUIPOS	151.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

5,614,487.84 5,590,689.02 23,798.82

02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)

02010E195332201090	3E195/FAISMUN/195/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ	0365 BENITO JUAREZ	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	173.00	PERSONA
02013E108332201090	3E108/FAISMUN/108/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHILON(BARRIO FRONTERA)	1247 CHILON(BARRIO FRONTERA)	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	401.00	PERSONA
02013E196332201090	3E196/FAISMUN/196/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	386.00	PERSONA
02013E226332201090	3E226/FAISMUN/226/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD YALEMESIL	1005 YALEMESIL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	104.00	PERSONA
02013E075332201090	3E075/FAISMUN/075/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOL ASHUPA	1013 JOL ASHUPA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00 DOCUMENTO	40.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 13 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02013E110332201090	3E110/FAISMUN/110/2023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA BETANIA	1125 LA BETANIA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	83.00	PERSONA
02013E076332201090	3E076/FAISMUN/076/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOQUIB JA	0289 LOQUIBJA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	72.00	PERSONA
02013E213332201090	3E213/FAISMUN/213/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES 250 METROS EN LA LOCALIDAD BACHAJON(BARRIO CENTRO LADO PONIENTE)	1258 BACHAJON (BARRIO CENTRO LADO PONIENTE)	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,677.00	PERSONA
02013E109332201090	3E109/FASMUN/109/2023.-ESTUDIO Y PROTECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SPAMLEJ ASHUPA	1248 SPAMLEJ ASHUPA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	55.00	PERSONA
02013E074332201090	3E074/FAISMUN/074/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA 2DA SECCION	0913 GUADALUPE ASHUPA 2A SECCION	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	47.00	PERSONA
02013E223332201090	3E223/FAISMUN/223/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES Y CONCRETO HIDRAULICO ,BANQUETAS Y GUARNICIONES 250 METROS LINEALES EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO CENTRO LADO ORIENTE)	1257 BACHAJON (BARRIO CENTRO LADO ORIENTE)	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	6,677.00	PERSONA
02010E193332201090	3E193/FAISMUN/193/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACH'LI	1259 PACH'LI	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	74.00	PERSONA
02013E215332201090	3E215/FAISMUN/215/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA	0612 SAN MARCOS TULIJA	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	196.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 14 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
02013E214332201090	3E214/FAISMUN/214/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO OJO DE AGUA)	1221 CHILON (BARRIO OJO DE AGUA)	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	8,982.00	PERSONA
02013E073332201090	3E073/FAISMUN/073/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONDRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CANXANIL	0388 SAN MIGUEL CANXANIL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	75.00	PERSONA
02013E072332201090	3E072/FAISMUN/072/2023 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM	0581 MAJCHUM	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	201.00	PERSONA
02013E225332201090	3E225/FAISMUN/225/2023.-ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	0226 VENUSTIANO CARRANZA	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	123.00	PERSONA
02010E194332201090	3E194 FAISMUN/194/2023.- ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BATZEL-AKTETIC	0047 BATZEL AKTETIC	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	103.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,450,000.00	6,450,000.00	0.00						
07	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
07063E016325101090	3E016 FAISMUN/016/2023.-SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA LA VERIFICACION DE Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES FINANCIADOS CON EL FAISMUN	1236 CHILON CHIAPAS	6,000,000.03	6,000,000.03	0.00	---	54.00	8.00	VEHICULO	38.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,000,000.03	6,000,000.03	0.00						
Sub Total por Programa			18,064,487.87	18,040,689.05	23,798.82						
UR URBANIZACIÓN											
05	CAMINOS RURALES										
05053E365615301090	3E365 FAISMUN/365/2023.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EDEN CHUMATELA.	0411 EDEN CHUMATELA	1,351,475.24	1,351,475.24	0.00	---	0.00	223.00	METRO LINEAL	156.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 15 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05013E273615101090	3E273 FAISMUN/273/2023.- APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AVENTURA.	0665 SAN JOSE AVENTURA	3,199,991.30	3,199,991.30	0.00	---	65.67	2.04 KILOMETRO	225.00	PERSONA	
05013E275615101090	3E275 FAISMUN/275/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA.	1266 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA	2,797,060.29	2,797,060.29	0.00	---	77.84	1.28 KILOMETRO	107.00	PERSONA	
05013E197615101090	3E197/FISM/197/2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO BULUJIB	0357 SAN ANTONIO BILUJIB	2,397,698.45	2,397,698.45	0.00	---	67.98	1,522.00 PERSONA	16.50	METRO CUADRADO	
05013E294615101090	3E294/FAISMUN/294/2023.-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD OXJETJA 2DA SECCION (MUC ULVE)	1141 OXJETJA 2DA SECCION (MUC ULVE)	3,119,527.84	3,119,527.84	0.00	---	78.19	1.88 KILOMETRO	299.00	PERSONA	
05053E402615301090	3E402 FAISMUN/402/2023.- REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO BAWITZ MANGO A BAWITZ MANGO EN LA LOCALIDAD BAWITZ MANGO.	0381 BAWITZ MANGO	1,407,727.67	1,407,727.67	0.00	---	0.00	4.60 KILOMETRO	170.00	PERSONA	
05053E386615301090	3E386 FAISMUN/386/2023.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD JALALAL 3RA. SECCION.	1274 JALALAL 3RA. SECCION	2,293,132.83	2,293,132.83	0.00	---	0.00	2,020.00 METROS	185.00	PERSONA	
05013E205615101090	3E205 FAISMUN/205/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE DRENAJE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS TULIJA.	0612 SAN MARCOS TULIJA	3,478,417.92	3,478,417.92	0.00	---	0.00	3.17 KILOMETRO	330.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			20,045,031.54	20,045,031.54	0.00						
09	CALLE (OIR)										
09033E345615101090	3E345/FAISMUN/345/2023.-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SACUN GUADALUPE (BAXAC)	0690 SACUN GUADALUPE (BAXAC)	1,095,794.85	1,095,794.85	0.00	---	0.00	517.00 METRO CUADRADO	325.00	PERSONA	
09033E451615101090	3E451 FAISMUN/451/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD AGUA AZUL CHICO.	0098 AGUA AZUL CHICO	1,534,346.33	1,534,346.33	0.00	---	0.00	205.00 METRO LINEAL	235.00	PERSONA	
09033E267615101090	3E267 FAISMUN/267/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD LAS GARDENIAS.	0754 LAS GARDENIAS	2,804,448.83	2,804,448.83	0.00	---	52.72	0.95 KILOMETRO	246.00	PERSONA	
09033E224615101090	3E224 FAISMUN/224/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD YOCAVIL	1121 YOCAVIL	1,352,059.87	1,352,059.87	0.00	---	0.00	150.00 METRO LINEAL	347.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09033E321615101090	3E321 FAISMUN/321/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LIBERTAD	0364 SAN AGUSTIN LIBERTAD	3,465,305.75	3,465,305.75	0.00	---	0.00	1.77 KILOMETRO	313.00	PERSONA	
09033E444615101090	3E444 FAISMUN/444/2023.- APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD YOC CACUALA.	0286 YOC CACUALA	1,098,767.10	1,098,767.10	0.00	---	0.00	741.97 METROS	105.00	PERSONA	
09033E221615101090	3E221 FAISMUN/221/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA	0226 VENUSTIANO CARRANZA	2,481,227.67	2,481,227.67	0.00	---	77.33	261.00 METRO	297.00	PERSONA	
09033E306615101090	3E306/FAISMUN/306/2023.-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.800 KM Y REVESTIMIENTO DE 0.800 KM DE CALLE EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA	0007 LA ESTANCIA	1,522,229.60	1,522,229.60	0.00	---	0.00	800.00 KILOMETRO	105.00	PERSONA	
09033E274615101090	3E274 FAISMUN/274/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD YOCHIBJA.	0526 YOCHIBJA	3,354,820.61	3,354,820.61	0.00	---	0.00	316.00 METRO CUADRADO	297.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			18,709,000.61	18,709,000.61	0.00						
19 MURO DE CONTENCIÓN											
19013E442614101090	3E442 FAISMUN/442/2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD JOL CHEWAL.	0774 JOL CHEWAL	286,942.15	286,942.15	0.00	---	0.00	14.50 METROS	193.00	PERSONA	
19013E293614101090	3E293 FAISMUN/293/2023.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO POJCOL.	0481 SANTIAGO POJCOL	159,083.01	159,083.01	0.00	---	0.00	8.00 METRO	1,240.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			446,025.16	446,025.16	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
2001E0319615101090	3E319/FAISMUN/319/2023.-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD NUEVO TILA	0559 NUEVO TILA	853,133.50	853,133.50	0.00	---	60.04	150.00 KILOMETRO	53.00	PERSONA	
20013E337615101090	3E337 FAISMUN/337/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO OJO DE AGUA).	1221 CHILON (BARRIO OJO DE AGUA)	3,059,555.63	3,059,555.63	0.00	---	0.00	2,088.80 METRO CUADRADO	7,368.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
20013E350615101090	3E350 FAISMUN/350/2023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD YALELMESIL.	0524 YALELMESIL	2,511,957.91	2,511,957.91	0.00	---	0.00	1,560.00	METRO LINEAL	104.00	PERSONA
20013E351615101090	3E351 FAISMUN/351/2023.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD BAWITZ SINAI (BARRIO QUISISAL BAWITZ).	1279 BAWITZ SINAI (BARRIO QUISISAL BAWITZ)	1,671,091.52	1,671,091.52	0.00	---	0.00	240.00	METRO LINEAL	49.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,095,738.56	8,095,738.56	0.00						
21	REVESTIMIENTO										
21053E419615301090	3E419 FAISMUN/419/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, CRUCERO EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS) A CHIQUINIVAL. EN LA LOCALIDAD CHIQUINIVAL.	0941 CHIQUINIVAL	1,927,286.74	1,927,286.74	0.00	---	0.00	29.90	KILOMETRO	1,176.00	PERSONA
21053E465615301090	3E465 FAISMUN/465/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA EN LA LOCALIDAD BRETAÑA.	0731 BRETAÑA	702,447.23	702,447.23	0.00	---	0.00	8.10	KILOMETRO	254.00	PERSONA
21053E408615301090	3E408 FAISMUN/408/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE GELWITZ- ELEMUXIL EN LA LOCALIDAD GUADALUPE GELWITZ.	0916 GUADALUPE GELWITZ	815,282.14	815,282.14	0.00	---	0.00	4.80	KILOMETRO	252.00	PERSONA
21053E464615301090	3E464 FAISMUN/464/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A EL PIEDRON EN LA LOCALIDAD EL PIEDRON.	0344 EL PIEDRON	1,408,870.05	1,408,870.05	0.00	---	0.00	17.52	KILOMETRO	498.00	PERSONA
21053E407615301090	3E407 FAISMUN/407/2023.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO XHANAIL- XHANAIL Y RAMALES	0943 XHANAIL	1,452,398.61	1,452,398.61	0.00	---	0.00	13.30	KILOMETRO	271.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,306,284.77	6,306,284.77	0.00						
29	PUENTES										
29013E315615101090	3E315 FAISMUN/315/2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD ALAN SACJUN (BARRIO LA ODISEA)	1277 ALAN-SACJUN (BARRIO LA ODISEA)	2,836,554.91	2,836,554.91	0.00	---	0.00	84.32	METRO CUADRADO	1,632.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
29013E364615101090	3E364 FAISMUN/364/2023.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD JOL HICBATIL	0533 JOL HICBATIL	1,387,686.06	1,387,686.06	0.00	--	0.00	32.00	METRO CUADRADO	3,511.00	PERSONA
29013E279614101090	3E279/FAISMUN/279/2023.-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 35.10 MTS DE CLARO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA LIQUILWITZ	0038 OJO DE AGUA LIQUILWITZ	5,824,798.68	5,824,798.68	0.00	---	42.49	1.00	PUENTE	134.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			10,049,039.65	10,049,039.65	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
30013E338612101090	3E338 FAISMUN/338/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD CHALAMCHEM 2DA. SECCION.	0686 CHALAMCHEM 2A SECCION	755,239.56	755,239.56	0.00	---	0.00	416.00	METRO CUADRADO	41.00	PERSONA
30013E353612101090	3E353 FAISMUN/353/2023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BETANIA 2DA. SECCION.	1104 BETANIA 2DA SECCION	525,622.10	525,622.10	0.00	---	0.00	448.00	METRO CUADRADO	60.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,280,861.66	1,280,861.66	0.00						
43	CARRETERA (OIR)										
43013E155615101090	3E155 FAISMUN/155/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+550 EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA.	0355 LA VICTORIA	16,020,135.65	16,020,135.65	0.00	--	79.59	1.55	KILOMETRO	1,782.00	PERSONA
43013E189615101090	3E189 FAISMUN/189/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO E.C. OCOSINGO-PALENQUE A LAN-SAC JUN DEL KM 5+500 AL KM 6+418.61 PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN SAC JUN.	0054 ALAN SAC JUN	8,576,342.79	8,576,342.79	0.00	--	79.18	918.61	METRO LINEAL	1,399.00	PERSONA
43013E354615101090	3E354 FAISMUN/354/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CHILON- TZAJALA DEL KM 4+000.00 AL KM 4+400.00 EN LA LOCALIDAD TZAJALA.	0578 TZAJALA	5,083,995.49	5,083,995.49	0.00	---	0.00	0.40	KILOMETRO	1,782.00	PERSONA
43013E152615101090	3E152 FAISMUN/152/2023.- CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO A SAN ANTONIO DEL KM 0+500 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS).	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	5,250,097.70	5,250,097.70	0.00	--	76.06	0.50	KILOMETRO	328.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			34,930,571.63	34,930,571.63	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 19 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
58	CAMINO SACA COSECHAS										
58013E420614101090	3E420 FAISMUN/420/2023.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEN.	0341 ESTRELLA DE BELEN	2,037,322.60	2,037,322.60	0.00	---	0.00	1.14 KILOMETRO	278.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			2,037,322.60	2,037,322.60	0.00						
64	MURO GAVIÓN										
64013E458614101090	3E458 FAISMUN/458/2023.- CONSTRUCCION DE MURO GAVION Y REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA.	0315 SANTA ROSA	1,973,898.70	1,973,898.70	0.00	---	0.00	40.00 METROS	85.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			1,973,898.70	1,973,898.70	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										
65013E165612101090	3E165 FAISMUN/165/2023.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD BELEN	0006 BELEN	1,420,016.90	1,420,016.90	0.00	---	91.03	528.36 METRO CUADRADO	252.00	PERSONA	
Sub Total por Subprograma			1,420,016.90	1,420,016.90	0.00						
Sub Total por Programa			105,293,791.78	105,293,791.78	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
01013E242611101090	3E242 FAISMUN/242/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TZAQUIL.	0247 TZAQUIL	583,744.74	583,744.74	0.00	---	0.00	11.00 CUARTOS DORMITORIOS	57.00	PERSONA	
01013E284611101090	3E284 FAISMUN/284/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA .	0040 INDEPENDENCIA	530,677.06	530,677.06	0.00	---	0.00	10.00 CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA	
01013E311611101090	3E311/FAISMUN/311/2023.-CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHAKAJ NAVIL	1041 CHAKAJ NAVIL	424,541.65	424,541.65	0.00	---	0.00	8.00 CUARTOS DORMITORIOS	41.00	PERSONA	
01013E308611101090	3E308 FAISMUN/308/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD TOPOTEEL SAN SEBASTIAN.	0231 TOPOTEEL SAN SEBASTIAN	689,880.14	689,880.14	0.00	---	0.00	13.00 CUARTOS DORMITORIOS	67.00	PERSONA	
01013E405611101090	3E405/FAISMUN/405/2023.-CONSTRUCCION DE 57 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CENTRO MAJCHUM	0480 CENTRO MAJCHUM	3,024,859.10	3,024,859.10	0.00	---	0.00	57.00 CUARTO DORMITORIO	294.00	PERSONA	

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01013E406611101090	3E406/FAISMUN/406/2023 CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL PIEDRON(BARRIO CENTRO)	1284 EL PIEDRON (BARRIO CENTRO)	159,203.14	159,203.14	0.00	---	0.00	3.00	CUARTOS DORMITORIOS	15.00	PERSONA
01013A160611101090	3E160 FAISMUN/160/2023.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL LIMONAL	1062 EL LIMONAL	636,812.43	636,812.43	0.00	---	0.00	12.00	CUARTOS DORMITORIOS	62.00	PERSONA
01013E266611101090	3E266 FAISMUN/266/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SHANATON (BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA).	1270 SHANATON (BARRIO JOTOAQUIL SACTAMA)	530,677.06	530,677.06	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA
01013E324611101090	3E324 FAISMUN/324/2023. CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ	0118 BELISARIO DOMINGUEZ	849,083.25	849,083.25	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS DORMITORIOS	849,083.25	PERSONA
01013E210611101090	3E210 FAISMUN/210/2023.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUTALILJA	0088 CHUTALILJA	1,645,098.82	1,645,098.82	0.00	---	41.31	31.00	CUARTOS DORMITORIOS	160.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			9,074,577.39	9,074,577.39	0.00						
04	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA										
04013E305614101090	3E305 FAISMUN/305/2023.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS AVILES	0764 SAN MARCOS AVILES	3,077,689.12	3,077,689.12	0.00	---	48.46	2,538.80	METRO LINEAL	657.00	PERSONA
04013E150614101090	3E150 FAISMUN/150/2023.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD TEMO	0136 TEMO	5,107,346.17	5,107,346.17	0.00	---	91.41	3,587.97	ML	386.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,185,035.29	8,185,035.29	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
06013E173611101090	3E173 FAISMUN/173/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CANAL ULUB	0576 CANAL ULUB	760,078.22	760,078.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO PARA BAÑO	98.00	PERSONA
06013E207611101090	3E207 FAISMUN/207/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON.	1255 NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON	760,078.22	760,078.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTO PARA BAÑO	98.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 21 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
06013E244611101090	3E244 FAISMUN/244/2023.- CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD FRACCION XAQUILA.	0461 FRACCION XAQUILA	360,037.05	360,037.05	0.00	---	0.00	9.00	CUARTO PARA BAÑO	46.00	PERSONA
06013E410611101090	3E410/FAISMUN/410/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE VERACRUZ	0549 SAN JOSE VERACRUZ	600,061.95	600,061.95	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO PARA BAÑO	77.00	PERSONA
06013E044611101090	3E044/FAISMUN/044/2023.-CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD CHIKAKTIC	0243 CHIKAKTIC	1,280,132.21	1,280,132.21	0.00	---	59.37	32.00	CUARTO PARA BAÑO	165.00	PERSONA
06013E237611101090	3E237 FAISMUN/237/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD TZITEEL.	0992 TZITEEL	560,057.63	560,057.63	0.00	---	0.00	14.00	CUARTO PARA BAÑO	72.00	PERSONA
06013E159611101090	3E159 FAISMUN/159/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YOC NAVIL	0072 SAN PEDRO YOCNAVIL	520,053.53	520,053.53	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO PARA BAÑO	67.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,840,498.81	4,840,498.81	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
07013E246611101090	3E246 FAISMUN/246/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAVITEEL.	0194 NAVITEEL	928,329.57	928,329.57	0.00	---	60.50	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E283611101090	3E283 FAISMUN/283/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACLUMIL.	0541 SACLUMIL	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	0.00	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07013E243611101090	3E243 FAISMUN/243/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL YAXTELJA 2DA. SECCION.	1267 JOL YAXTELJA 2DA. SECCION	707,298.71	707,298.71	0.00	---	68.75	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E203611101090	3E203 FAISMUN/203/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL CANTELA.	0484 JOL CANTELA	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E356611101090	3E356/FAISMUN/356/2023.-CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON(BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	1275 CHILON (BARRIO GUADALUPE TEPEYAC)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E114611101090	3E114 FAISMUN/114/2023.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD K'LSISAL	1053 K'LSISAL	2,254,514.61	2,254,514.61	0.00	---	80.39	51.00	CUARTOS PARA COCINA	263.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 22 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E161611101090	3E161 FAISMUN/161/2023.- CONSTRUCCION DE 37 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ GUADALUPE.	0898 BAWITZ GUADALUPE	1,635,628.24	1,635,628.24	0.00	---	51.69	37.00	CUARTOS PARA COCINA	191.00	PERSONA
07013E227611101090	3E227 FAISMUN/227/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHIK AKIL POJCOL	0948 CHIK AKIL POJCOL	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E090611101090	3E090 FAISMUN/090/2023.- CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN.	0588 NUEVA JERUSALEN	2,342,926.95	2,342,926.95	0.00	---	0.00	53.00	CUARTOS PARA COCINA	273.00	PERSONA
07013E171611101090	3E171 FAISMUN/171/2023.- CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVO PINO SUAREZ.	0657 NUEVO PINO SUAREZ	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	0.00	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E011611101090	3E011 FAISMUN/011/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD EL CARMEN	0483 EL CARMEN	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTO PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E323611101090	3E323 FAISMUN/323/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL NARANJO	0917 SAN JOSE EL NARANJO	600,845.82	600,845.82	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E120611101090	3E120 FAISMUN/120/2023.- CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAHILTE 2DA. SECCION	1128 NAHILTE 2DA. SECCION	1,370,391.25	1,370,391.25	0.00	---	0.00	31.00	CUARTOS PARA COCINA	160.00	PERSONA
07013E085611101090	3E085 FAISMUN/085/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHEN'HUCH MAJASIL.	0432 CHEN'HUCH MAJASIL	707,298.71	707,298.71	0.00	---	59.33	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E032611101090	3E032 FAISMUN/032/2023.-CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIJA	0822 SAN PEDRO TULIJA	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	63.23	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E096611101090	3E096/FAISMUN/096/2023.-CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TAKINUKUM	0299 TAKINUKUM	663,092.55	663,092.55	0.00	---	64.82	15.00	CUARTO PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E157611101090	3E157 FAISMUN/157/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO LINDA VISTA)	1215 CHILON (BARRIO LINDA VISTA)	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	63.19	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 23 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E238611101090	3E238 FAISMUN/238/2023.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ARROYO MUSTANJA	0056 ARROYO MUSTANJA	972,535.74	972,535.74	0.00	--	77.27	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA
07013E181611101090	3E181/FAISMUN/181/2023.-CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JOSEITO	0448 SAN JOSEITO	1,155,472.76	1,155,472.76	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07013E113611101090	3E113 FAISMUN/113/2023.- CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XIXINTONAL	0203 XIXINTONAL	1,237,772.72	1,237,772.72	0.00	--	71.43	28.00	CUARTO PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E089611101090	3E089 FAISMUN/089/2023.- CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL CATARRAYA.	1024 JOL CATARRAYA	1,768,246.76	1,768,246.76	0.00	---	0.00	40.00	CUARTOS PARA COCINA	206.00	PERSONA
07013E335611101090	3E335/FAISMUN/335/2023.-CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHUMATELHA	0960 CHUMATELHA	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA
07013E316611101090	3E316/FAISMUN/316/2023.-CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALOMAS	0227 SAN ANTONIO LAS PALOMAS	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E107611101090	3E107 FAISMUN/107/2023.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XHANAIL.	0943 XHANAIL	1,945,071.46	1,945,071.46	0.00	---	59.32	44.00	CUARTOS PARA COCINA	227.00	PERSONA
07013E190611101090	3E190 FAISMUN/190/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PATHUITZ.	0369 PATHUITZ	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	--	66.59	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E053611101090	3E053/FAISMUN/053/2023.-CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD ALAN-SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO)	1243 ALAN-SAC`JUN (BARRIO AEROPUERTO)	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTOS PARA COCINA	361.00	PERSONA
07013E131611101090	3E131/FAISMUN/131/2023.-CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAMALTZAC 1RA SECCION	1246 LAMALTZAC 1RA SECCION	1,724,040.60	1,724,040.60	0.00	--	71.79	39.00	CUARTO PARA COCINA	201.00	PERSONA
07013E142611101090	3E142 FAISMUN/142/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE XAQUILA.	0998 GUADALUPE XAQUILA	839,917.22	839,917.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07013E151611101090	3E151 FAISMUN/151/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LAS GOLONDRINAS.	0053 LAS GOLONDRINAS	663,092.55	663,092.55	0.00	--	78.30	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 24 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E183611101090	3E183 FAISMUN/183/2023.- CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO BONAMPAK)	1256 BACHAJON (BARRIO BONAMPAK)	663,092.55	663,092.55	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS PARA COCINA	77.00	PERSONA
07013E071611101090	3E071/FAISMUN/071/2023.-CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TUNAPAZ	0138 TUNAPAZ	2,917,607.17	2,917,607.17	0.00	---	70.77	66.00	CUARTOS PARA COCINA	340.00	PERSONA
07013E313611101090	3E313 FAISMUN/313/2023.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALA.	0578 TZAJALA	309,443.17	309,443.17	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS PARA COCINA	36.00	PERSONA
07013E239611101090	3E239 FAISMUN/239/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NAPAQUILJA	0060 NAPAQUILJA	928,329.57	928,329.57	0.00	---	76.19	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E163611101090	3E163 FAISMUN/163/2023.- CONSTRUCCION DE 150 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC; BARRIO CENTRO	1252 GUAQUITEPEC (BARRIO CENTRO)	6,630,925.39	6,630,925.39	0.00	---	0.00	150.00	CUARTOS PARA COCINA	773.00	PERSONA
07013E184611101090	3E184 FAISMUN/184/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BELEN (BARRIO BELEN).	1261 BELEN (BARRIO BELEN)	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E154611101090	3E154 FAISMUN/154/2023.- CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BATZEL- AKTETIC.	0047 BATZEL AKTETIC	972,535.74	972,535.74	0.00	---	72.13	22.00	CUARTOS PARA COCINA	113.00	PERSONA
07013E384611101090	3E384 FAISMUN/384/2023.- CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TENQJIB.	0425 SAN JUAN TENQJIB	530,474.03	530,474.03	0.00	---	0.00	12.00	CUARTOS PARA COCINA	62.00	PERSONA
07013E222611101090	3E222 FAISMUN/222/2023.- CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXJETJA 2DA. SECCION (MUC'ULVE)	1254 OXJET JÀ 2DA. SECCION (MUC'ULVE)	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E367611101090	3E367 FAISMUN/367/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA.	0377 SAN JUAN CATARRAYA	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E285611101090	3E285 FAISMUN/285/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA ZELANDA.	0049 NUEVA ZELANDA	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 25 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E086611101090	3E086/FAISMUN/086/2023.-CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CORRALCHEN	0405 CORRALCHÉN	1,326,185.08	1,326,185.08	0.00	--	72.35	30.00	CUARTO PARA COCINA	155.00	PERSONA
07013E187611101090	3E187 FAISMUN/187/2023.- CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JULBAJPIMIL	0188 JULBAJPIMIL	1,105,154.25	1,105,154.25	0.00	---	0.00	25.00	CUARTOS PARA COCINA	129.00	PERSONA
07013E019611101090	3E019FAISMUN/019/2023.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHI'JTONTIK	1211 CHI'JTONTIK	1,679,834.44	1,679,834.44	0.00	---	74.96	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
07013E204611101090	3E204 FAISMUN/204/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAWITZ SINAI.	0935 BAWITZ SINAI	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E202611101090	3E202 FAISMUN/202/2023.- CONSTRUCCION DE 42 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHTZIBILTIC SEGUNDA SECCION.	0830 BAHTZIBILTIC 2A SECCION	1,856,659.11	1,856,659.11	0.00	---	0.00	42.00	CUARTOS PARA COCINA	216.00	PERSONA
07013E185611101090	3E185 FAISMUN/185/2023.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOQUILJA.	0646 COLOQUILJA	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E095611101090	3E095 FAISMUN/095/2023.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOY JOY CHEN.	0031 JOY JOY CHEN	795,711.05	795,711.05	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS PARA COCINA	93.00	PERSONA
07013E121611101090	3E121 FAISMUN/121/2023.- CONSTRUCCION DE 72 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COLOLTEEL.	0167 COLOLTEEL	3,182,844.20	3,182,844.20	0.00	---	84.72	72.00	CUARTOS PARA COCINA	371.00	PERSONA
07013E041611101090	3E041 FAISMUN/041/2023.- CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CAMPO BOLONTINA.	0024 CAMPO BOLONTINA	2,563,957.81	2,563,957.81	0.00	---	0.00	58.00	CUARTOS PARA COCINA	299.00	PERSONA
07013E180611101090	3E180 FAISMUN/180/2023.- CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CHICH'NIHTIC.	1100 SAN JUAN CHICHNIHTIC	1,812,452.96	1,812,452.96	0.00	---	72.13	41.00	CUARTOS PARA COCINA	211.00	PERSONA
07013E379611101090	3E379 FAISMUN/379/2023.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO	0271 EL NARANJO	353,649.35	353,649.35	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07013E317611101090	3E317 FAISMUN/317/2023.- CONSTRUCCION DE 46 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHTRANCA	0217 BAHTRANCA	2,033,483.78	2,033,483.78	0.00	---	0.00	46.00	CUARTOS PARA COCINA	237.00	PERSONA
07013E132611101090	3E132/FAISMUN/132/2023.-CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EL BAMBU	0609 EL BAMBU	530,474.03	530,474.03	0.00	---	75.00	12.00	CUARTO PARA COCINA	62.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 26 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E230611101090	3E230 FAISMUN/230/2023.- CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVO LIMONAL	0506 NUEVO LIMONAL	309,443.17	309,443.17	0.00	---	0.00	7.00	CUARTOS PARA COCINA	36.00	PERSONA
07013E218611101090	3E218 FAISMUN/218/2023.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PAMALA SAN JERONIMO	0626 PAMALA SAN JERONIMO	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E118611101090	3E118 FAISMUN/118/2023.- CONSTRUCCION DE 75 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PANTEMAJAS.	0962 PANTEMAJAS	3,315,462.70	3,315,462.70	0.00	---	0.00	75.00	CUARTOS PARA COCINA	386.00	PERSONA
07013E409611101090	3E409/FAISMUN/409/2023 CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD PALMA XHANAIL	1018 PALMA XHANAIL	795,711.05	795,711.05	0.00	---	0.00	18.00	CUARTO PARA COCINA	93.00	PERSONA
07013E051611101090	3E051 FAISMUN/051/2023.- CONSTRUCCION DE 109 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOL HIC'BATIL.	0063 JOL HIC'BATIL	4,818,472.42	4,818,472.42	0.00	---	0.00	109.00	CUARTOS PARA COCINA	562.00	PERSONA
07013E104611101090	3E104 FAISMUN/104/2023.- CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHILON (BARRIO SAN JOSE).	1253 CHILON (BARRIO SAN JOSE)	3,448,081.18	3,448,081.18	0.00	---	81.03	78.00	CUARTOS PARA COCINA	402.00	PERSONA
07013E376611101090	3E376 FAISMUN/376/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA.	0290 EMILIANO ZAPATA	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA
07013E149611101090	3E149 FAISMUN/149/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD AURORA GRANDE	0313 AURORA GRANDE	4,621,890.94	4,621,890.94	0.00	---	70.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E007611101090	3E007 FAISMUN/007/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL.	0481 SANTIAGO POJCOL	4,420,616.92	4,420,616.92	0.00	---	0.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E309611101090	3E309/FAISMUN/309/2023.-CONSTRUCCION DE 76 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	1154 BACHAJON (BARRIO GUADALUPE)	3,359,668.84	3,359,668.84	0.00	---	0.00	76.00	CUARTOS PARA COCINA	392.00	PERSONA
07013E229611101090	3E229 FAISMUN/229/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ZAPOTAL	0585 SAN PEDRO ZAPOTAL	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 27 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E329611101090	3E329/FAISMUN/329/2023.-CONSTRUCCION DE 98 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD JET JA	0922 JETJA	4,332,204.57	4,332,204.57	0.00	---	0.00	98.00	CUARTOS PARA COCINA	505.00	PERSONA
07013E282611101090	3E282 FAISMUN/282/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO)	1126 BACHAJON (SAN JERONIMO, BARRIO CENTRO)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E097611101090	3E097 FAISMUN/097/2023.- CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAJTZEL II.	0961 BAJTZEL II	176,824.67	176,824.67	0.00	---	0.00	4.00	CUARTOS PARA COCINA	21.00	PERSONA
07013E014611101090	3E014 FAISMUN/014/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD COQUILTEEL 2DA. SECCION.	1130 COQUILTEEL 2DA. SECCION	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	63.83	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E322611101090	3E322 FAISMUN/322/2023.- CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD FILADELFIA	0392 FILADELFIA	707,298.71	707,298.71	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS PARA COCINA	82.00	PERSONA
07013E368611101090	3E368 FAISMUN/368/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCION.	0383 SAN JUAN CATARRAYA 1A SECCION	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E334611101090	3E334/FAISMUN/334/2023.-CONSTRUCCION DE 87 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO CACUALA	0281 CENTRO CACUALA	3,845,936.70	3,845,936.70	0.00	---	0.00	87.00	CUARTOS PARA COCINA	448.00	PERSONA
07013E416611101090	3E416 FAISMUN/416/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JITETIC	0985 JITETIC	442,061.69	442,061.69	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS PARA COCINA	51.00	PERSONA
07013E178611101090	3E178 FAISMUN/178/2023.- CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD XANIL.	0073 XANIL	1,812,452.96	1,812,452.96	0.00	---	63.23	41.00	CUARTOS PARA COCINA	211.00	PERSONA
07013E046611101090	3E046 FAISMUN/046/2023.- CONSTRUCCION DE 105 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA 2DA. SECCION.	0311 TZAJALA 2A SECCION	4,852,985.50	4,852,985.50	0.00	---	0.00	105.00	CUARTO PARA COCINA	541.00	PERSONA
07013E164611101090	3E164 FAISMUN/164/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAHCANTELHA.	0015 BAHCANTELHA	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA
07013E291611101090	3E291 FAISMUN/291/2023.- CONSTRUCCION DE 73 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TZAJALCHEN 1RA. SECCION.	1122 TZAJALCHEN 1RA SECCION	3,227,050.37	3,227,050.37	0.00	---	0.00	73.00	CUARTOS PARA COCINA	376.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 28 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E020611101090	3E020 FAISMUN/020/2023.- CONSTRUCCION DE 59 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD CENTRO TZO'OLJÁ.	0625 CENTRO TZO OLJA	2,608,163.96	2,608,163.96	0.00	---	74.96	59.00	CUARTOS PARA COCINA	304.00	PERSONA
07013E418611101090	3E418 FAISMUN/418/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TANIYAL.	0218 TANIYAL	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS PARA COCINA	103.00	PERSONA
07013E141611101090	3E141 FAISMUN/141/2023.- CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE	0262 SAN FELIPE	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	70.88	45.00	CUARTO PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E103611101090	3E103/FAISMUN/103/2023.-CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHICHABANTELJA	1242 CHICHABANTELJA	1,989,277.62	1,989,277.62	0.00	---	73.57	45.00	CUARTOS PARA COCINA	232.00	PERSONA
07013E172611101090	3E172 FAISMUN/172/2023.- CONSTRUCCION DE 81 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PAMAL NAVIL.	0374 PAMAL NAVIL	3,580,699.70	3,580,699.70	0.00	---	0.00	81.00	CUARTOS PARA COCINA	417.00	PERSONA
07013E050611101090	3E050 FAISMUN/050/2023.- CONSTRUCCION DE 107 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL MANGO (BARRIO CENTRO)	1161 EL MANGO (BARRIO CENTRO)	4,730,060.09	4,730,060.09	0.00	---	0.00	107.00	CUARTOS PARA COCINA	551.00	PERSONA
07013E245611101090	3E245 FAISMUN/245/2023.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD SULUPHUITZ	0122 SULUPHUITZ	2,166,102.31	2,166,102.31	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07013E312611101090	3E312/FAISMUN/312/2023.-CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD HIDALGO	0546 HIDALGO	1,237,772.72	1,237,772.72	0.00	---	0.00	28.00	CUARTO PARA COCINA	144.00	PERSONA
07013E029611101090	3E029 FAISMUN/029/2023.- CONSTRUCCION DE 100 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD TZAJALA PRIMERA SECCION.	0312 TZAJALA 1A. SECCION	4,621,890.94	4,621,890.94	0.00	---	70.00	100.00	CUARTOS PARA COCINA	515.00	PERSONA
07013E289611101090	3E289 FAISMUN/289/2023.- CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS BAJA	0614 SAN MARCOS BAJA	928,329.57	928,329.57	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS PARA COCINA	108.00	PERSONA
07013E030611101090	3E030 FAISMUN/030/2023.- CONSTRUCCION DE 120 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD TACUBA NUEVA	0436 TACUBA NUEVA	5,546,269.11	5,546,269.11	0.00	---	70.00	120.00	CUARTO PARA COCINA	618.00	PERSONA
07013E111611101090	3E111 FAISMUN/111/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BATZEL PAMALHA	0983 BATZEL PAMALHA	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	64.70	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 29 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E119611101090	3E119 FAISMUN/119/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO LINDA VISTA)	1209 SACUN CUBWITZ (BARRIO LINDA VISTA)	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	0.00	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E068611101090	3E068/FAISMUN/068/2023.-CONSTRUCCION DE 27 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAH WITZ VENTANA	1069 BAH WITZ VENTANA	1,193,566.55	1,193,566.55	0.00	---	73.08	27.00	CUARTOS PARA COCINA	139.00	PERSONA
07013E228611101090	3E228 FAISMUN/228/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE	0511 AGUA VERDE	574,680.22	574,680.22	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E147611101090	3E147 FAISMUN/147/2023.- CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JUCUTON	0011 JUCUTON	884,123.38	884,123.38	0.00	---	0.00	20.00	CUARTO PARA COCINA	103.00	PERSONA
07013E378611101090	3E378/FAISMUN/378/2023.-CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO	0934 SAN JERONIMO	353,649.35	353,649.35	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07013E314611101090	3E314 FAISMUN/314/2023.- CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD TANCHIVIL.	0677 TANCHIVIL	751,504.87	751,504.87	0.00	---	0.00	17.00	CUARTOS PARA COCINA	88.00	PERSONA
07013E105611101090	3E105 FAISMUN/105/2023.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL AQUIL 1RA. SECCION.	0239 JOLAQUIL 1A. SECCION	618,886.38	618,886.38	0.00	---	0.00	14.00	CUARTOS PARA COCINA	72.00	PERSONA
07013E179611101090	3E179 FAISMUN/179/2023.- CONSTRUCCION DE 26 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SALTO DEL TIGRE	1214 SALTO DEL TIGRE	1,149,360.38	1,149,360.38	0.00	---	63.23	26.00	CUARTOS PARA COCINA	134.00	PERSONA
07013E278611101090	3E278/FAISMUN/278/2023.- CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO	1269 SACUN CUBWITZ BARRIO CINCO DE MAYO	1,503,009.75	1,503,009.75	0.00	---	72.54	34.00	CUARTOS PARA COCINA	175.00	PERSONA
07013E153611101090	3E153 FAISMUN/153/2023.- CONSTRUCCION DE 80 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOL SACUN	0730 JOL SACUN	3,536,493.54	3,536,493.54	0.00	---	74.96	80.00	CUARTOS PARA COCINA	412.00	PERSONA
07013E265611101090	3E265 FAISMUN/265/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BULUSIVAC	0396 BULUSIVAC	574,680.22	574,680.22	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E377611101100	3E377 FAISMUN/377/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA	1020 NUEVA ESPERANZA	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 30 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E106611101090	3E106/FAISMUN/106/2023.-CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CENTRO XHANAIL	0233 CENTRO XHANAIL	1,016,741.90	1,016,741.90	0.00	---	69.52	23.00	CUARTOS PARA COCINA	118.00	PERSONA
07013E268611101090	3E268 FAISMUN/268/2023.- CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD BAJ MUCULWITZ	0594 BAJ MUCULWITZ	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	68.97	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E039611101090	3E039 FAISMUN/039/2023.- CONSTRUCCION DE 110 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JERONIO TULIJA.	0336 SAN JERONIMO TULIJA	4,862,678.61	4,862,678.61	0.00	---	60.50	110.00	CUARTOS PARA COCINA	567.00	PERSONA
07013E380611101090	3E380 FAISMUN/380/2023.- CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS.	0786 CAMPO GRANDE LAS MARAVILLAS	442,061.69	442,061.69	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS PARA COCINA	52.00	PERSONA
07013E415611101090	3E415 FAISMUN/415/2023.- CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SJUKLES.	1088 SJUKLES	839,917.22	839,917.22	0.00	---	0.00	19.00	CUARTOS PARA COCINA	98.00	PERSONA
07013E088611101090	3E088 FAISMUN/088/2023.- CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PATATEHEL.	0110 PATATEHEL	2,431,339.32	2,431,339.32	0.00	---	0.00	55.00	CUARTOS PARA COCINA	283.00	PERSONA
07013E057611101090	3E057 FAISMUN/057/2023.- CONSTRUCCION DE 47 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAQUIL- ULUB.	0068 SAQUIL ULUB	2,077,689.97	2,077,689.97	0.00	---	0.00	47.00	CUARTOS PARA COCINA	242.00	PERSONA
07013E010611101090	3E010 FAISMUN/010/2023.-CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL MUC'ULJA	1238 JOL MUC'ULJA	1,679,834.44	1,679,834.44	0.00	---	63.16	38.00	CUARTOS PARA COCINA	196.00	PERSONA
0701030836111010900	3E083/FAISMUN/083/2023.-CONSTRUCCION DE 39 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD NA-CHIJ	0140 NA-CHIJ	1,724,040.60	1,724,040.60	0.00	---	68.61	39.00	CUARTOS PARA COCINA	201.00	PERSONA
07013E404611101090	3E404 FAISMUN/404/2023.- CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD JOL TANCHIBIL JOC CAMPO	0910 JOL TANCHIBIL JOC CAMPO	221,030.86	221,030.86	0.00	---	0.00	5.00	CUARTOS PARA COCINA	26.00	PERSONA
07013E366611101090	3E366 FAISMUN/366/2023.- CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC	1070 GUADALUPE CATARRAYA YETALTAJALTIC	353,649.35	353,649.35	0.00	---	0.00	8.00	CUARTOS PARA COCINA	41.00	PERSONA
07013E381611101090	3E381 FAISMUN/381/2023.- CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO	0416 SAN JACINTO	486,267.85	486,267.85	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS PARA COCINA	57.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07013E031611101090	3E031 FAISMUN/031/2023.-CONSTRUCCION DE 29 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO TULIJA	0823 SAN ISIDRO TULIJA	1,281,978.89	1,281,978.89	0.00	---	0.00	29.00	CUARTOS PARA COCINA	149.00	PERSONA
07013E188611101090	3E188 FAISMUN/188/2023.- CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SEPELTON.	0739 SEPELTON	574,680.22	574,680.22	0.00	---	0.00	13.00	CUARTOS PARA COCINA	67.00	PERSONA
07013E136611101090	3E136 FAISMUN/136/2023.- CONSTRUCCION DE 70 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD CHAJTETIC	0668 CHAJTETIC	3,094,431.84	3,094,431.84	0.00	---	0.00	70.00	CUARTO PARA COCINA	361.00	PERSONA
07010E054611101090	3E054/FAISMUN/054/2023.-CONSTRUCCION DE 61 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN SAC'JUN (BARRIO SAN SEBASTIAN)	1241 ALAN SAC' JUN (BARRIO SAN SEBASTIAN)	2,696,576.32	2,696,576.32	0.00	---	68.85	61.00	CUARTOS PARA COCINA	314.00	PERSONA
07013E182611101090	3E182 FAISMUN/182/2023.- CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO.	0314 NUEVO PROGRESO	2,264,726.57	2,264,726.57	0.00	---	0.00	49.00	CUARTOS PARA COCINA	252.00	PERSONA
07013E061611101090	3E061 FAISMUN/061/2023.- CONSTRUCCION DE 78 CUARTOS PARA COCINA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (BARRIO CENTRO).	1151 SACUN CUBWITZ BARRIO CENTRO	3,448,081.18	3,448,081.18	0.00	---	0.00	78.00	CUARTOS PARA COCINA	402.00	PERSONA
07013E052611101090	3E052/FAISMUN/052/2023.-CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD ALAN-SAC'JUN (BARRIO MANANTIAL)	1244 ALAN-SAC'JUN (BARRIO MANANTIAL)	3,138,638.03	3,138,638.03	0.00	---	69.01	71.00	CUARTOS PARA COCINA	366.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			224,978,976.29	224,978,976.29	0.00						
18	ELECTRIFICACIÓN RURAL										
18023E431614401090	3E431 FAISMUN/431/2023.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F- 4H (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS MANGOS.	0228 LOS MANGOS	3,581,405.41	3,581,405.41	0.00	---	0.00	7.00	TRANSFORMADOR	255.00	PERSONA
18013E303614101090	3E303/FAISMUN/303/2023.-CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H EN LA LOCALIDAD GUADALUPE AMAYTIC	1105 GUADALUPE AMAYTIC	2,566,634.05	2,566,634.05	0.00	---	0.00	4.00	TRANSFORMADOR	37.00	PERSONA
18010E300614101090	3E300 FAISMUN/300/2023.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (2F-3H) EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL.	1271 EL MANANTIAL	2,526,559.88	2,526,559.88	0.00	---	76.75	26.00	POSTE	37.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 32 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

18013E099614101090	3E099/FAISMUN/099/2023.-CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H EN LA LOCALIDAD JERUSALEN	0128 JERUSALEN	2,825,686.85	2,825,686.85	0.00	--	0.00	25.00	POSTE	42.00	PERSONA
18013E370614101090	3E370 FAISMUN/370/2023.- CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F-4H. EN LA LOCALIDAD TZUJLAJANJA.	1111 TZUJLAJANJA	2,559,437.65	2,559,437.65	0.00	--	0.00	4.00	TRANSFORMADOR	73.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			14,059,723.84	14,059,723.84	0.00						
Sub Total por Programa			261,138,811.62	261,138,811.62	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			470,586,317.97	470,562,519.15	23,798.82						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

15 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (OIR)											
1501152326141010900	15232 FISM/205/2015.- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SACUN CUBWITZ (GRUPO CONSTRUCTOR TRIDENTE AZUL SA DE CV)	0529 SACUN CUBWITZ	48,954.75	48,954.75	0.00	---	0.00	1.00	PLANTA	100.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			48,954.75	48,954.75	0.00						
21 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN											
2105151246142010900	15124 FISM/154/2015.- REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (TZAJALA- CABECERA MUNICIPAL) 2DA ETAPA LOCALIDAD BARRIO LAS GOLONDRINAS CABECERA MUNICIPAL.	0464 BARRIO LAS GOLONDRINAS	865,359.37	865,359.37	0.00	---	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			865,359.37	865,359.37	0.00						
Sub Total por Programa			914,314.12	914,314.12	0.00						

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0401153006142010900	15300 FISM/A/250/2015.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA TELESECUENDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD MEQUEJA PYCSAMA.	0360 MEQUEJA	67,166.95	67,166.95	0.00	--	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401151416142010900	15141 FISM/141/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD BACHAJON (JAGUA DEL SURESTE)	0082 BACHAJON	436,617.70	436,617.70	0.00	--	0.00	1.50	METRO LINEAL	1,000.00	PERSONA
0401151236141010900	15123 FISM/135/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD BAJZEL II (CONSTRUCTORA JAGUAR DEL SURESTE SA DE CV)	0961 BAJTZEL II	92,078.29	92,078.29	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
0401151356142010900	15135 FISM/140/2015.- CONSTRUCCION DE LINEA Y DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON JAGUA DEL SURESTE.	0479 BACHAJON	233,170.58	233,170.58	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	100.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			829,033.52	829,033.52	0.00						
05 CAMINOS RURALES											
0501181956151010900	18195 FISM/209/2018.- APERTURA DE CAMINO RURAL LOCALIDAD SEGUNDO PALMA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SA DE CV)	1035 SEGUNDO PALMA	2,303,401.24	2,303,401.24	0.00	---	0.00	40,500.00	METRO CUBICO	1,000.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			2,303,401.24	2,303,401.24	0.00						
Sub Total por Programa			3,132,434.76	3,132,434.76	0.00						
VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101400626111010900	40062 FISM/2014.- CONSTRUCCION DE 32 CUARTOS PARA DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMON (LESTER FABIAN)	0327 SAN RAMON	162,324.32	162,324.32	0.00	--	0.00	32.00	CUARTOS DORMITORIOS	32.00	PERSONA
0101151446111010900	15144 FISM/RC/24/2015.- CONSTRUCCION DE 51 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD JOL PAXILA (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0964 JOL PAXILA	177,286.38	177,286.38	0.00	---	0.00	51.00	CUARTOS DORMITORIOS	51.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101150716111010900	15071 FISM/066/2015.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD CANTETIC CONSTRUCTORA WICKER CRDLE SA DE CV	0238 CANTETIC	362,376.17	362,376.17	0.00	---	0.00	44.00	CUARTOS DORMITORIOS	44.00	PERSONA
0101151516111010900	15151 FISM/RC/26/2015.- CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD MAQUINCHAB (CONSTRUCCION Y EDIFICACION MONTERROSA SA DE CV)	0093 MAQUINCHAB	85,867.99	85,867.99	0.00	---	0.00	18.00	CUARTOS DORMITORIOS	18.00	PERSONA
0101180246111010900	18024 FISM/023/2018.- CONSTRUCCION DE 44 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA TIERRA BLANCA (JEMA 21 PROYECTOS Y OBRAS CIVIL SA DE CV)	1019 NUEVA TIERRA BLANCA	930,647.69	930,647.69	0.00	---	0.00	44.00	DORMITORIOS	44.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
Sub Total por Programa			1,718,502.55	1,718,502.55	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			5,765,251.43	5,765,251.43	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0101234144481021600	FAFM/014/2023.- SUMINISTRO DE 11,800 PZAS DE COBIJAS DE 1.60 X 2.00 MTS.	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	2,106,583.20	2,106,583.20	0.00	---	100.00	11,800.00	PIEZA	42,492.00	PERSONA
0101234664481021600	FAFM/066/2023.- ADQUISICION DE DESPENSAS	1207 CHILON (COBERTURA MUNICIPAL)	1,350,040.80	1,350,040.80	0.00	---	100.00	6,000.00	DESPENSAS	70,004.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			3,456,624.00	3,456,624.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,456,624.00	3,456,624.00	0.00						
ED EDUCACION											
19 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1902234546123010900	FAFM/054/2023.- MANTENIMIENTO DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALDAMA", CLAVE: 07DPB2253F	0311 TZAJALA 2A SECCION	678,738.38	678,738.38	0.00	---	0.00	591.60	METRO CUADRADO	207.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			678,738.38	678,738.38	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 35 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

678,738.38 678,738.38 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA**02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD**

0204234273751020100	FAFM/027/2023.- EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, PAGO DE DERECHOS Y VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	176,064.41	176,064.41	0.00	---	52.88	60.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0204234273792020100	FAFM/027/2023.- EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, PAGO DE DERECHOS Y VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	120,040.05	120,040.05	0.00	---	43.11	60.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0205234533341020100	FAFM/053/2023. CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	1,327,000.00	1,327,000.00	0.00	---	40.09	140.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0204234273922020100	FAFM/027/2023.- EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, PAGO DE DERECHOS Y VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	254,400.00	254,400.00	0.00	---	75.00	60.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA

Sub Total por Subprograma

1,877,504.46 1,877,504.46 0.00

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0307234363531020100	FAFM/036/2023.- MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE C-4 (CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO)	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	323,000.00	323,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234255111020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	27,464.16	27,464.16	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234253572020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 36 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306234013981020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,407.98	495,407.98	0.00	---	53.40	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234352831020100	FAFM/035/2023.- ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	795,000.09	795,000.09	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234252461020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	27,719.09	27,719.09	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234013922020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,724.48	29,724.48	0.00	---	40.32	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234412831020100	FAFM/041/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES UNIDAD DE GENERO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,182.80	35,182.80	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234011322020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,507,761.40	3,507,761.40	0.00	---	0.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234132211020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	321,200.00	321,200.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234375651020100	FAFM/037/2023.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES CAMARAS PTZ.	0082 BACHAJON	395,000.01	395,000.01	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 37 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306234255661020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	147,848.96	147,848.96	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234011441020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,060.55	186,060.55	0.00	---	100.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234595651020100	FAFM/059/2023.- ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA ELEMENTOS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	139,200.00	139,200.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234133451020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	418,380.64	418,380.64	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234011221020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,046,637.52	21,046,637.52	0.00	---	67.03	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234132611020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,297,132.02	6,297,132.02	0.00	---	66.63	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 38 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306234011592020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	784,300.00	784,300.00	0.00	--	75.00	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
0306234132961020100	FAFM/013/2023.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUI. DE COMBUSTIBLES, REFACCIONES Y/O SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SEGURO DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA MPAL., ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE BRINDAN APOYO EN LAS EPOCAS DE CONTING	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,992,128.94	2,992,128.94	0.00	---	40.42	1.00	PROYECTO	67,258.00	PERSONA
0306234252492020100	FAFM/025/2023.- ADQUISICION DE DISPOSITIVOS Y GENERADORES PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE MONITOREO C-4.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	7,122.40	7,122.40	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0306234011715020100	FAFM/001/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAL QUE CONSTA DE PAGO DE: NOMINA A 155 POLICIAS MUNICIPALES (UN COMISARIO, UN SUBINSPECTOR, UN SUBOFICIAL, 4 POLICIAS 1RA, 11 POLICIAS 2DOS, 33 POLICIAS 3ROS. Y 104 POLICIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	204,000.00	204,000.00	0.00	---	77.94	155.00	POLICIA	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			38,215,071.04	38,215,071.04	0.00						
04	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
0414234024481020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,599,000.00	4,599,000.00	0.00	---	56.14	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021322020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,106.80	24,106.80	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 39 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414234023981020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,374.98	3,374.98	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234023922020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	202.50	202.50	0.00	---	42.86	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021441020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,543.00	1,543.00	0.00	---	78.10	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021221020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,642.24	144,642.24	0.00	---	70.83	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0414234021592020100	FAFM/002/2023.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PAGO DE NOMINA A UN COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO, AGUINALDO, 2% ISN, DESPENSA TRIMESTRAL, SUBSIDIO A 73 VIGILANTES CIUDADANOS.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,844,660.00	1,844,660.00	0.00	---	75.56	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			6,617,529.52	6,617,529.52	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516234053922020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	855.85	855.85	0.00	---	42.86	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516234051221020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	611,316.72	611,316.72	0.00	--	68.61	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234051441020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,159.00	5,159.00	0.00	---	61.69	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234053981020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,264.06	14,264.06	0.00	---	51.67	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234051322020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,886.60	101,886.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0516234051592020100	FAFM/005/2023.- FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO MUNICIPAL, CONTRATACION DE 02 JUECES CALIFICADORES Y UN MEDICO LEGISTA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,180.00	15,180.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			748,662.23	748,662.23	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0622234033981020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,408.13	25,408.13	0.00	---	55.36	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620234043792020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 41 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620234041322020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,134.80	44,134.80	0.00	--	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0622234033922020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,524.49	1,524.49	0.00	---	41.43	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0622234031592020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,600.00	50,600.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620234043981020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,178.90	6,178.90	0.00	---	57.14	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0622234031322020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,488.00	181,488.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620234043721020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00	---	0.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234041441020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,559.00	1,559.00	0.00	---	72.80	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0620234043922020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	370.73	370.73	0.00	---	42.86	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 42 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0620234041592020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,060.00	5,060.00	0.00	--	75.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0622234031441020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,369.00	13,369.00	0.00	---	63.71	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620234041221020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	264,810.00	264,810.00	0.00	---	75.00	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
0619234063171020100	FAFM/006/2023.- SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES PARA EL AREA DE PLATAFORMA MEXICO DEL MUNICIPIO DE CHILON, CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0622234031221020100	FAFM/003/2023.- FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,088,918.40	1,088,918.40	0.00	---	148.11	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
0620234043751020100	FAFM/004/2023.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (SECRETARIO EJECUTIVO) PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00	---	25.77	1.00	INFORME	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			1,993,421.45	1,993,421.45	0.00						
Sub Total por Programa			49,452,188.70	49,452,188.70	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203234092711021600	FAFM/009/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	261,792.00	261,792.00	0.00	---	100.00	36.00	LOTE	137,262.00	PERSONA
0201234081322021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	809,047.92	809,047.92	0.00	---	0.00	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0201234083922021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,796.00	6,796.00	0.00	---	39.36	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0201234083981021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,266.71	113,266.71	0.00	---	52.69	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0201234081221021600	FAFM/008/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,854,287.52	4,854,287.52	0.00	---	69.13	44.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0203234122611021600	FAFM/012/2023.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AL SERVICIO DE LA COORDINACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,321,089.43	1,321,089.43	0.00	---	71.15	51,540.00	LITRO	111,554.00	PERSONA
0203234092721021600	FAFM/009/2023.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,889.93	194,889.93	0.00	---	100.00	36.00	LOTE	137,262.00	PERSONA
0203234152961021600	FAFM/015/2023.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	958,752.19	958,752.19	0.00	---	50.52	10.00	MANTENIMIENTO	137,262.00	PERSONA
0203234261441021600	FAFM/026/2023.- ADQUISICION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS UMPC Y/O SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	53,838.20	53,838.20	0.00	---	100.00	41.00	PAQUETE	137,262.00	PERSONA
0203234653451020101	FAFM/065/2023.- ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,851.32	184,851.32	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			8,758,611.22	8,758,611.22	0.00						
Sub Total por Programa			8,758,611.22	8,758,611.22	0.00						
SA SALUD											
04 ABASTO, COBERTURA DE ATENCIÓN Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN											
0400234282531010800	FAFM/028/2023.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF MUNICIPAL.	1208 CHILON (CABECERA MUNICIPAL)	800,000.03	800,000.03	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE MEDICAMENTOS	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			800,000.03	800,000.03	0.00						
Sub Total por Programa			800,000.03	800,000.03	0.00						

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 45 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400234456321021200	FAFM/045/2023.- DOTACION DE 213 PIEZAS DE ALAMBRE DE PUAS PARA LA REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE POTREROS.	0062 EL MANGO	351,450.00	351,450.00	0.00	---	100.00	213.00	PIEZA	213.00	PRODUCTOR
0400234232212021200	FAFM/023/2023.- DOTACION DE 120 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0629 JUYUMPANTE	213,600.00	213,600.00	0.00	---	100.00	120.00	PIEZA	120.00	PRODUCTOR
0400234346321021200	FAFM/034/2023.- DOTACION DE 308 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0336 SAN JERONIMO TULIJA	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00	308.00	PIEZA	308.00	PRODUCTOR
0400234626321021200	FAFM/062/2023.- DOTACION DE 500 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0468 CHABAN	650,000.00	650,000.00	0.00	---	100.00	500.00	PIEZA	500.00	PRODUCTOR
0400234506321021200	FAFM/050/2023.- DOTACION DE 336 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0024 CAMPO BOLONTINA	436,800.00	436,800.00	0.00	---	100.00	336.00	PIEZA	336.00	PRODUCTOR
0400234202212021200	FAFM/020/2023.- DOTACION DE 171 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	1238 JOL MUC'ULJA	304,380.00	304,380.00	0.00	---	100.00	171.00	PIEZA	171.00	PRODUCTOR
0400234192212021200	FAFM/019/2023.- DOTACION DE 91 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0248 CHEWAL MUQUENAL	161,980.00	161,980.00	0.00	---	100.00	91.00	PIEZA	91.00	PRODUCTOR
0400234212212021200	FAFM/021/2023.- DOTACION DE 181 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0588 NUEVA JERUSALEN	322,180.00	322,180.00	0.00	---	100.00	181.00	PIEZA	181.00	PRODUCTOR
0400234172212021200	FAFM/017/2023.- DOTACION DE 107 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0051 BATZEL BELEN	190,460.00	190,460.00	0.00	---	100.00	107.00	PIEZA	107.00	PRODUCTOR
0400234182212021200	FAFM/018/2023.- DOTACION DE 107 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	0734 BUENA VISTA SAN SEBASTIAN	190,460.00	190,460.00	0.00	---	100.00	107.00	PIEZA	107.00	PRODUCTOR
0400234222212021200	FAFM/022/2023.- DOTACION DE 95 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	1056 CACUALA ZOTETIC	169,100.00	169,100.00	0.00	---	100.00	95.00	PIEZA	95.00	PRODUCTOR
0400234476321021200	FAFM/047/2023.- DOTACION DE 157 PIEZAS DE ALAMBRE DE PUAS PARA LA REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE POTREROS.	0542 LA PALMA	259,050.00	259,050.00	0.00	---	100.00	157.00	PIEZA	157.00	PRODUCTOR
0400234516321021200	FAFM/051/2023.- DOTACION DE 250 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0142 JOYBE	325,000.00	325,000.00	0.00	---	100.00	250.00	PIEZA	250.00	PRODUCTOR

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0400234336321021200	FAFM/033/2023.- DOTACION DE 793 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR	0481 SANTIAGO POJCOL	1,030,900.00	1,030,900.00	0.00	---	100.00	793.00	PIEZA	793.00	PRODUCTOR
040023F466321021200	FAFM/046/2023.- DOTACION DE 172 PIEZAS DE ALAMBRE DE PUAS PARA LA REHABILITACION DE CERCA PÉRIMETRAL DE POTREROS.	0344 EL PIEDRON	283,800.00	283,800.00	0.00	---	100.00	172.00	PIEZA	172.00	PRODUCTOR
0400234242212021200	FAFM/024/2023.- DOTACION DE 102 TINACOS PARA DEPOSITOS DE AGUA POTABLE.	1256 BACHAJON (BARRIO BONAMPK)	181,560.00	181,560.00	0.00	---	100.00	102.00	PIEZA	102.00	PRODUCTOR
040023F446321021200	FAFM/044/2023.- DOTACION DE 159 PIEZAS DE ALAMBRE DE PUAS PARA LA REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL DE POTREROS.	0504 MAPIL	262,350.00	262,350.00	0.00	---	100.00	159.00	PIEZA	159.00	PRODUCTOR
0400234636321021200	FAFM/063/2023.- DOTACION DE 232 MALLAS CICLONICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRASPATIO FAMILIAR.	0374 PAMAL NAVIL	301,600.00	301,600.00	0.00	---	100.00	232.00	PIEZA	232.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			6,035,070.00	6,035,070.00	0.00						
Sub Total por Programa			10,046,910.00	10,046,910.00	0.00						

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0109234101322021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	70,644.60	70,644.60	0.00	---	0.00	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109234113922010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,264.94	23,264.94	0.00	---	42.19	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234111221010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,617,816.72	16,617,816.72	0.00	---	73.79	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

20-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 47 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0109234103922021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	593.42	593.42	0.00	--	42.85	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109234113981010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	387,748.93	387,748.93	0.00	--	56.18	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234111322010900	FAFM/011/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA PARA LA OPERATIVIDAD Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 EJERCICIO 2023.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,769,630.00	2,769,630.00	0.00	--	0.00	83.00	SERVICIO	137,262.00	PERSONA
0109234101221021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	423,870.00	423,870.00	0.00	--	76.42	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
0109234103981021000	FAFM/010/2023.- CONTRATACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, COORDINADOR TECNICO Y ACADEMICO PARA LA UNIVERSIDAD VIRTUAL EJERCICIO 2023.	0479 BACHAJON	9,890.29	9,890.29	0.00	--	57.14	2.00	SERVICIO	5,063.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			20,303,458.90	20,303,458.90	0.00						
Sub Total por Programa			20,303,458.90	20,303,458.90	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
05 ESTUDIO Y PROYECTO											
0500234386155010900	FAFM/038/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CALLES.	1274 JALALAL 3RA. SECCION	480,000.00	480,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	275.00	PERSONA
0500234306155010900	FAFM/030/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	0754 LAS GARDENIAS	480,000.00	480,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	246.00	PERSONA
0500234556155010900	FAFM/055/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO RAYA CHILON-SAN JUAN CANCUC A GUAQUITEPEC, DEL KM 0+000.00 AL KM 1+550.00	0355 LA VICTORIA	480,000.00	480,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,142.00	PERSONA

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0500234586155010900	FAFM/058/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO CHILON - TZAJALA DEL 4+000.00 AL KM 4+400.00	0578 TZAJALA	480,000.00	480,000.00	0.00	--	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,782.00	PERSONA
0500234576155010900	FAFM/057/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO EL REFUGIO A SAN ANTONIO DEL KM 0+500 AL KM 1+000	0981 EL REFUGIO (GENERAL LAZARO CARDENAS)	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	328.00	PERSONA
0500234406155010900	FAFM/040/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	0166 TIAQUIL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	448.00	PERSONA
0500234316155010900	FAFM/031/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	1141 OXJETJA 2DA SECCION (MUC ULVE)	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	299.00	PERSONA
050023F566155010900	FAFM/056/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO, E.C. OCOSINGO-PALENQUE A ALAN-SAC' JUN DEL KM 5+500 AL KM 6+418.61.	0054 ALAN SACJUN	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	1,399.00	PERSONA
0500234326155010900	FAFM/032/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL.	1266 BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	216.00	PERSONA
0500234396155010900	FAFM/039/2023.- PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCION DE CALLES	1273 SAN AGUSTIN LA LIBERTAD	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	DOCUMENTO	313.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			4,800,000.00	4,800,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,800,000.00	4,800,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			110,523,548.66	110,523,548.66	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306220935511020100	FAFM/093/2022.- ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	101,514.86	101,514.86	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	137,262.00	PERSONA
Sub Total por Subprograma			101,514.86	101,514.86	0.00						
Sub Total por Programa			101,514.86	101,514.86	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			101,514.86	101,514.86	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE CHILÓN

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

20-oct.-23

Pág. 49 de 49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

610,777,519.27 610,753,720.45 23,798.82

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

TESORERO

RUBEN CRUZ ENCINO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AMERICA DEL PILAR GUTIERREZ HERNANDEZ

SINDICO

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

PRESIDENTE